



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนสุขุมวิท 21 (สพท.)โครงการต่อเนื่องงบปี 61-64 (ก.วิชาการฯ)

รหัสโครงการ... : 11000000-4226

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการระบายน้ำ / สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ / สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กลุ่มงานวิชาการและนวัตกรรมจัดการน้ำ โทร.2249

ผู้ประสานงาน สยป : นายปวิศ ตักดีพัฒนาพงศ์ (0899278909)

1.3 หลักการและเหตุผล

จากเหตุการณ์น้ำท่วมขังถนนสายหลัก เนื่องจากฝนตกหนักในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 และวันที่ 8 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา โดยเฉพาะถนนสุขุมวิทช่วงทางรถไฟถึงถนนโศภนมนตรี ประสบปัญหาน้ำท่วมขังรอกการระบาย เป็นระยะเวลานาน สร้างความเดือดร้อนกับประชาชนในพื้นที่และผู้ใช้เส้นทางสัญจรเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณดังกล่าว การใช้ที่ดินมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ระบบระบายน้ำที่มีอยู่เดิม มีขีดความสามารถจำกัดในการระบายน้ำ ประกอบกับปริมาณฝนตกในพื้นที่มีปริมาณฝนตก รวมวัดได้ 140 มิลลิเมตร เกินขีดความสามารถของระบบระบายน้ำที่มีอยู่จะรองรับได้ ดังนั้นจึงเห็นควรปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำถนนสุขุมวิท 21 (โศภนมนตรี) เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งมีความสอดคล้องกับแผนหลักการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของกรุงเทพมหานครและแผนพัฒนา กรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนสุขุมวิท 21

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนสุขุมวิท 21

ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 50

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (New) ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลัก ที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตกและน้ำหลาก (กรณีความเข้มของฝน ไม่เกิน 100 มม./ช.ม.) (ผลลัพธ์) (กสน.)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

- อยู่ระหว่างแก้ไขแบบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 62.27 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/11/2563 :

- อยู่ระหว่างแก้ไขแบบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 63.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: - อยู่ระหว่างแก้ไขแบบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 63.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: - อยู่ระหว่างแก้ไขแบบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 63.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: - อยู่ระหว่างแก้ไขแบบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 62.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 25/03/2564 :

- อยู่ระหว่างแก้ไขแบบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 62.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/04/2564 :

- สกัดพื้นคลองเดิม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 24/05/2564 :





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

<p>รายงานครั้งที่9</p> <p>- รอกการติดตั้งค้ำยันชั่วคราว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท :: 29/06/2564 :</p> <p>- ขุดดินพร้อมขนย้าย <input type="checkbox"/> - ติดตั้งเหล็กรูปพรรณค้ำยันโครงสร้าง <input type="checkbox"/> - ติดตั้งเหล็กรูปพรรณค้ำยันโครงสร้างชั่วคราว</p>	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท :: 29/07/2564 : - ขุดดินพร้อมขนย้าย <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> ติดตั้งเหล็กรูปพรรณค้ำยันโครงสร้าง <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> ติดตั้งเหล็กรูปพรรณค้ำยันโครงสร้างชั่วคราว</p>	<p>: เป็นไปตามแผน</p> <p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่10</p> <p>- ขุดดินพร้อมขนย้าย <input type="checkbox"/> - ติดตั้งเหล็กรูปพรรณค้ำยันโครงสร้าง <input type="checkbox"/> - ติดตั้งเหล็กรูปพรรณค้ำยันโครงสร้างชั่วคราว</p>	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท :: 25/08/2564 : - ขุดดินพร้อมขนย้าย - ตอกเข็ม ค.ส.ล.</p>	<p>: เป็นไปตามแผน</p> <p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่11</p> <p>- ขุดดินพร้อมขนย้าย <input type="checkbox"/> - เเทคอนกรีตรองพื้น</p>	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท :: 28/09/2564 : - ขุดดินพร้อมขนย้าย <input type="checkbox"/> - เเทคอนกรีตรองพื้น</p>	<p>: เป็นไปตามแผน</p> <p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่12</p> <p>- ขุดดินพร้อมขนย้าย <input type="checkbox"/> - เเทคอนกรีตรองพื้น</p>	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท</p>	<p>: เป็นไปตามแผน</p> <p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

