



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบจากอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าวถึงบริเวณซอยลาดพร้าว 130 (สพน.)  
(งบ 63-64) (ก.1)

รหัสโครงการ... : 11000000-4231

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 9,505,640 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการระบายน้ำ / สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ / สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวิศิษฎ์ วัฒนาเอียบพันธ์ 0818159787

ผู้ประสานงาน สยป : นายปวิศ คักดีพัฒนาพงศ์ (0899278909)

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สำนักการระบายน้ำ ได้ดำเนินการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าว ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา   
เสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่เขตห้วยขวาง เขตวังทองหลาง เขตบางกะปิ และพื้นที่ต่อเนื่อง   
ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 50 ตารางกิโลเมตร แต่ยังมีพื้นที่บางส่วนของเขตบางกะปิ เขตสะพานสูง เขตบึงกุ่ม   
และเขตคันนายาว ประสบปัญหาน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเมื่อเกิดฝนตกหนัก เนื่องจากการระบายน้ำออกจากพื้นที่   
ลงสู่คลองแสนแสบทำได้ไม่สะดวก เพราะน้ำในคลองแสนแสบช่วงดังกล่าว มีระดับน้ำสูงและการลดระดับน้ำ   
โดยการระบายน้ำลงสู่อุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าวเดิม ต้องใช้ระยะเวลาเนื่องจากมีช่วง   
ความยาวของการระบายน้ำ ประมาณ 4 กิโลเมตร สำนักการระบายน้ำ จึงพิจารณาที่จะขยายความยาวอุโมงค์   
ออกไปตามแนวคลองแสนแสบถึงซอยลาดพร้าว 130 เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ดังกล่าวลงสู่อุโมงค์ระบายน้ำ   
คลองแสนแสบและคลองลาดพร้าว และระบายน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้อย่างรวดเร็วขึ้น โดยอาศัยประสิทธิภาพ   
การสูบน้ำของอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบเดิม โดยจะเพิ่มพื้นที่อิทธิพลในการระบายน้ำลงสู่อุโมงค์   
อีกประมาณ 25 ตร.กม.

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

สำนักการระบายน้ำ ได้ดำเนินการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าว ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา   
เสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่เขตห้วยขวาง เขตวังทองหลาง เขตบางกะปิ และพื้นที่ต่อเนื่อง   
ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 50 ตารางกิโลเมตร แต่ยังมีพื้นที่บางส่วนของเขตบางกะปิ เขตสะพานสูง เขตบึงกุ่ม   
และเขตคันนายาว ประสบปัญหาน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเมื่อเกิดฝนตกหนัก เนื่องจากการระบายน้ำออกจากพื้นที่   
ลงสู่คลองแสนแสบทำได้ไม่สะดวก เพราะน้ำในคลองแสนแสบช่วงดังกล่าว มีระดับน้ำสูงและการลดระดับน้ำ   
โดยการระบายน้ำลงสู่อุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าวเดิม ต้องใช้ระยะเวลาเนื่องจากมีช่วง   
ความยาวของการระบายน้ำ ประมาณ 4 กิโลเมตร สำนักการระบายน้ำ จึงพิจารณาที่จะขยายความยาวอุโมงค์   
ออกไปตามแนวคลองแสนแสบถึงซอยลาดพร้าว 130 เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ดังกล่าวลงสู่อุโมงค์ระบายน้ำ   
คลองแสนแสบและคลองลาดพร้าว และระบายน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้อย่างรวดเร็วขึ้น โดยอาศัยประสิทธิภาพ   
การสูบน้ำของอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบเดิม โดยจะเพิ่มพื้นที่อิทธิพลในการระบายน้ำลงสู่อุโมงค์   
อีกประมาณ 25 ตร.กม.

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบจากอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบ   
และคลองลาดพร้าวถึงบริเวณซอยลาดพร้าว 130

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City  
ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ  
เป้าหมายที่ : ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ  
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (New) ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลัก ที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตกและน้ำหลาก (กรณีความเข้มของฝน ไม่เกิน 100 มม./ช.ม.) (ผลลัพธ์) (กสน.)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...  
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในเดือน ธันวาคม 2563   
- อยู่ระหว่างขายแบบ 28 กันยายน - 28 ตุลาคม 2563 และ e-bidding 29 ตุลาคม 2563  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
รายงานครั้งที่2 :: 24/11/2563 :  
1. ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2563  
2. ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบบูรณาการ เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2563



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

3. รมว. กระทรวงมหาดไทย เห็นชอบดำเนินการจัดจ้างโดยวิธี e-bidding เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2563
  4. ผอ.สพน. เห็นชอบแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2563
  5. ผอ.สพน. เห็นชอบราคากลาง เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2563
  6. ผว.กทม. เห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้างฯ เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2563
  7. เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างฯ ระหว่างวันที่ 3 ? 14 ก.ย. 2563 (มีผู้แสดงความคิดเห็น จำนวน 4 ราย)
  8. เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างฯ (ครั้งที่ 2) ระหว่างวันที่ 23 ? 25 ก.ย. 2563
  9. ขยายแบบระหว่างวันที่ 28 ก.ย. ? 28 ต.ค. 2563
  10. กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ 29 ต.ค. 2563
  11. กำหนดเปิดซองวันที่ 30 ต.ค. 2563
  12. ผว.กทม. ได้อนุมัติยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างโครงการฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2563
  13. อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ พิจารณาทบทวนแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการฯ (ประชุม 13 พ.ย. 63)
  14. อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ พิจารณาทบทวนราคากลางโครงการฯ (ประชุม 27 พ.ย. 63)
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3

- :: 23/12/2563 :
1. ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2563
  2. ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2563
  3. รมว. กระทรวงมหาดไทย เห็นชอบดำเนินการจัดจ้างโดยวิธี e-bidding เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2563
  4. ผอ.สพน. เห็นชอบแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2563
  5. ผอ.สพน. เห็นชอบราคากลาง เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2563
  6. ผว.กทม. เห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้างฯ เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2563
  7. เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างฯ ระหว่างวันที่ 3 ? 14 ก.ย. 2563 (มีผู้แสดงความคิดเห็น จำนวน 4 ราย)
  8. เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างฯ (ครั้งที่ 2) ระหว่างวันที่ 23 ? 25 ก.ย. 2563
  9. ขยายแบบระหว่างวันที่ 28 ก.ย. ? 28 ต.ค. 2563
  10. กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ 29 ต.ค. 2563
  11. กำหนดเปิดซองวันที่ 30 ต.ค. 2563
  12. ผว.กทม. ได้อนุมัติยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างโครงการฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2563
  13. อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ พิจารณาทบทวนแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการฯ (ประชุม 13 พ.ย. 63)
  14. อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ พิจารณาทบทวนราคากลางโครงการฯ (ประชุม 1 ธ.ค. 63)
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4

- :: 21/01/2564 :
1. ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2563
  2. ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2563
  3. รมว. กระทรวงมหาดไทย เห็นชอบดำเนินการจัดจ้างโดยวิธี e-bidding เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2563
  4. ผอ.สพน. เห็นชอบแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2563
  5. ผอ.สพน. เห็นชอบราคากลาง เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2563
  6. ผว.กทม. เห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้างฯ เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2563
  7. เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างฯ ระหว่างวันที่ 3 ? 14 ก.ย. 2563 (มีผู้แสดงความคิดเห็น จำนวน 4 ราย)
  8. เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างฯ (ครั้งที่ 2) ระหว่างวันที่ 23 ? 25 ก.ย. 2563
  9. ขยายแบบระหว่างวันที่ 28 ก.ย. ? 28 ต.ค. 2563
  10. กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ 29 ต.ค. 2563
  11. กำหนดเปิดซองวันที่ 30 ต.ค. 2563
  12. ผว.กทม. ได้อนุมัติยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างโครงการฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2563
  13. อนุมัติแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการฯ (7 ม.ค. 64)
  14. อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ พิจารณาทบทวนราคากลางโครงการฯ (ประชุม 1 ธ.ค. 63)
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5

- :: 2/23/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
1. ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2563□□□
  2. ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2563□□□
  3. รมว. กระทรวงมหาดไทย เห็นชอบดำเนินการจัดจ้างโดยวิธี e-bidding เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2563□□□
  4. ผอ.สพน. เห็นชอบแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2563□□□
  5. ผอ.สพน. เห็นชอบราคากลาง เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2563□□□



6. ผ.กทม. เห็นชอบรายงานขอซื้อของจ้างฯ เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2563□□□
7. เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างฯ ระหว่างวันที่ 3 ? 14 ก.ย. 2563 (มีผู้แสดงความคิดเห็น จำนวน 4 ราย)□□□
8. เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างฯ (ครั้งที่ 2) ระหว่างวันที่ 23 ? 25 ก.ย. 2563□□□
9. ขยายแบบระหว่างวันที่ 28 ก.ย. ? 28 ต.ค. 2563□□□
10. กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ 29 ต.ค. 2563□□□
11. กำหนดเปิดซองวันที่ 30 ต.ค. 2563□□□
12. ผ.กทม. ได้อนุมัติยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างโครงการฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2563□□□
13. อนุมัติแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการฯ (7 ม.ค. 64)□□□
14. อนุมัติราคากลางโครงการฯ (26 ม.ค. 64)□□□
15. อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) คาดว่าจะเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างฯ ในวันที่ 25 ก.พ. 64

รายงานครั้งที่6 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 24/03/2564 :

1. ผ.กทม. ได้อนุมัติยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างโครงการฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2563
2. อนุมัติแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการฯ (7 ม.ค. 64)
3. อนุมัติราคากลางโครงการฯ (26 ม.ค. 64)
4. อยู่ระหว่างขยายแบบตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม ? 1 เมษายน 2564 และกำหนดให้ยื่นเสนอราคาในวันที่ 2 เมษายน 2564
5. คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนพฤษภาคม 2564

รายงานครั้งที่7 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 22/04/2564 :

1. ผ.กทม. ได้อนุมัติยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างโครงการฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2563
2. อนุมัติแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการฯ (7 ม.ค. 64)
3. อนุมัติราคากลางโครงการฯ (26 ม.ค. 64)
4. อยู่ระหว่างขยายแบบตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม ? 1 เมษายน 2564 และกำหนดให้ยื่นเสนอราคาในวันที่ 2 เมษายน 2564
5. มีผู้ซื้อแบบ 9 ราย และยื่นเอกสาร 4 ราย โดยกิจการร่วมค้า SG-PCE (หกจ.สามประสิทธิ์ร่วมกับบ.พระราม 2การโยธา) เสนอราคาต่ำสุดเป็นเงิน 1,698,789,888 บาท
6. คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนพฤษภาคม 2564

รายงานครั้งที่8 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 24/05/2564 :

1. ผ.กทม. ได้อนุมัติยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างโครงการฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2563
2. อนุมัติแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการฯ (7 ม.ค. 64)
3. อนุมัติราคากลางโครงการฯ (26 ม.ค. 64)
4. อยู่ระหว่างขยายแบบตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม ? 1 เมษายน 2564 และกำหนดให้ยื่นเสนอราคาในวันที่ 2 เมษายน 2564
5. มีผู้ซื้อแบบ 9 ราย และยื่นเอกสาร 4 ราย โดยกิจการร่วมค้า SG-PCE (หกจ.สามประสิทธิ์ร่วมกับบ.พระราม 2การโยธา) เสนอราคาต่ำสุดเป็นเงิน 1,698,789,888 บาท
6. อยู่ระหว่างขออนุมัติผ่อนผันไม่ยกเลิกการประกวดราคาจ้างฯ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ)0405.2/ว.89 ลว. 18 ก.พ. 2564
7. คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนสิงหาคม 2564

รายงานครั้งที่9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 23/06/2564 :

1. ผ.กทม. ได้อนุมัติยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างโครงการฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2563
2. อนุมัติแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการฯ (7 ม.ค. 64)
3. อนุมัติราคากลางโครงการฯ (26 ม.ค. 64)
4. อยู่ระหว่างขยายแบบตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม ? 1 เมษายน 2564 และกำหนดให้ยื่นเสนอราคาในวันที่ 2 เมษายน 2564
5. มีผู้ซื้อแบบ 9 ราย และยื่นเอกสาร 4 ราย โดยกิจการร่วมค้า SG-PCE (หกจ.สามประสิทธิ์ร่วมกับบ.พระราม 2การโยธา) เสนอราคาต่ำสุดเป็นเงิน 1,698,789,888 บาท
6. อยู่ระหว่างขออนุมัติผ่อนผันไม่ยกเลิกการประกวดราคาจ้างฯ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ)0405.2/ว.89 ลว. 18 ก.พ. 2564
7. คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนสิงหาคม 2564

รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 31/07/2564 : ลงนามทำสัญญา ภายในเดือนสิงหาคม 2564



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 23/08/2564 :

1. ผ.กทม. ได้อนุมัติยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างโครงการฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2563
2. อนุมัติแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการฯ (7 ม.ค. 64)
3. อนุมัติราคากลางโครงการฯ (26 ม.ค. 64)
4. อยู่ระหว่างขายแบบตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม ? 1 เมษายน 2564 และกำหนดให้ยื่นเสนอราคาในวันที่ 2 เมษายน 2564
5. มีผู้ซื้อแบบ 9 ราย และยื่นเอกสาร 4 ราย โดยกิจการร่วมค้า SG-PCE (หจก.สามประสิทธิ์ร่วมกับบ.พระราม 2การโยธา) เสนอราคาต่ำสุดเป็นเงิน 1,698,789,888 บาท
6. ขณะนี้อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบความเหมาะสมของราคาจากสำนักงบประมาณและขออนุมัติจ้าง
7. อยู่ระหว่างยกวางสัญญา
8. คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนกันยายน 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 21/09/2564 :

1. ผ.อ.สพท. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2563
2. ผ.อ.สพท. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2563
3. รมว. กระทรวงมหาดไทย เห็นชอบดำเนินการจัดจ้างโดยวิธี e-bidding เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2563
4. ผ.อ.สพท. เห็นชอบแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2563
5. ผ.อ.สพท. เห็นชอบราคากลาง เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2563
6. ผ.กทม. เห็นชอบรายงานขอซื้อของจ้างฯ เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2563
7. เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างฯ ระหว่างวันที่ 3 ? 14 ก.ย. 2563 (มีผู้แสดงความคิดเห็น จำนวน 4 ราย)
8. เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างฯ (ครั้งที่ 2) ระหว่างวันที่ 23 ? 25 ก.ย. 2563
9. ขายแบบระหว่างวันที่ 28 ก.ย. ? 28 ต.ค. 2563
10. กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ 29 ต.ค. 2563
11. กำหนดเปิดซองวันที่ 30 ต.ค. 2563
12. ผ.กทม. ได้อนุมัติยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างโครงการฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2563
13. อนุมัติแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการฯ (7 ม.ค. 64)
14. อนุมัติราคากลางโครงการฯ (26 ม.ค. 64)
15. อยู่ระหว่างขายแบบตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม ? 1 เมษายน 2564 และกำหนดให้ยื่นเสนอราคาในวันที่ 2 เมษายน 2564
16. มีผู้ซื้อแบบ 9 ราย และยื่นเอกสาร 4 ราย โดยกิจการร่วมค้า SG-PCE (หจก.สามประสิทธิ์ร่วมกับบ.พระราม 2การโยธา) เสนอราคาต่ำสุดเป็นเงิน 1,698,789,888 บาท
17. ขณะนี้อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบความเหมาะสมของราคาจากสำนักงบประมาณและรายงานผลการจัดจ้างต่อ รมต.มท. และนายกรัฐมนตรี (เรื่องอยู่ที่ มหาดไทย)
18. ตรวจร่างสัญญาแล้ว
19. คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนตุลาคม 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

