



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	<ul style="list-style-type: none"> - งานเข็มพืดเหล็กได้ 87 แผ่น - งานรื้อย้ายเครื่องสูบน้ำเดิม <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท</p> <p>:: 22/04/2564 :</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	<ul style="list-style-type: none"> - งานเข็มพืดเหล็กได้ 93 แผ่น - งานรื้อย้ายเครื่องสูบน้ำเดิม - เทคอนกรีตเสาเข็มเจาะได้ 11 ต้น <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท</p> <p>:: 24/05/2564 :</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	<ul style="list-style-type: none"> - งานเข็มพืดเหล็กได้ 93 แผ่น - งานรื้อย้ายเครื่องสูบน้ำเดิม - เทคอนกรีตเสาเข็มเจาะได้ 11 ต้น <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 57.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท</p> <p>:: 23/06/2564 :</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	<ul style="list-style-type: none"> - งานเข็มพืดเหล็กได้ 96 แผ่น (แล้วเสร็จ) - งานรื้อย้ายเครื่องสูบน้ำเดิม - เทคอนกรีตเสาเข็มเจาะได้ 33 ต้น (แล้วเสร็จ) - เทพื้นที่ระดับ -4.00 ม.รทก. (แล้วเสร็จ) <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 63.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท</p> <p>:: 31/07/2564 : - งานเข็มพืดเหล็กได้ 96 แผ่น (แล้วเสร็จ) <input type="checkbox"/></p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	<ul style="list-style-type: none"> - งานรื้อย้ายเครื่องสูบน้ำเดิม <input type="checkbox"/> - เทคอนกรีตเสาเข็มเจาะได้ 33 ต้น (แล้วเสร็จ) <input type="checkbox"/> - เทพื้นที่ระดับ -4.00 ม.รทก. (แล้วเสร็จ) <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 82.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท</p> <p>:: 23/08/2564 :</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	<ul style="list-style-type: none"> - งานเข็มพืดเหล็กได้ 96 แผ่น (แล้วเสร็จ) - งานรื้อย้ายเครื่องสูบน้ำเดิม - เทคอนกรีตเสาเข็มเจาะได้ 33 ต้น (แล้วเสร็จ) - เทพื้นที่ระดับ -4.00 ม.รทก. (แล้วเสร็จ) <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 82.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท</p> <p>:: 21/09/2564 :</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	<ul style="list-style-type: none"> - งานเข็มพืดเหล็กได้ 96 แผ่น (แล้วเสร็จ) - งานรื้อย้ายเครื่องสูบน้ำเดิม - เทคอนกรีตเสาเข็มเจาะได้ 33 ต้น (แล้วเสร็จ) - เทพื้นที่ระดับ -4.00 ม.รทก. (แล้วเสร็จ) <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 82.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

