



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	<ul style="list-style-type: none"> - เตรียมงานก่อสร้าง - สำรวจพื้นที่ก่อสร้างเพื่อจัดทำผังบริเวณและประชาสัมพันธ์ในการดำเนินงานก่อสร้างให้ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงทราบ <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท</p> <p>:: 24/03/2564 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานเสาเข็มเจาะ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.35 เมตร จำนวน 38 ต้น (แล้วเสร็จ) - งานเข็มพืดเหล็กได้ 134 แผ่น (แล้วเสร็จ) - งานโครงสร้าง Base Slab และผนัง จำนวน 1 แห่ง (แล้วเสร็จ) - งานรื้อย้ายเครื่องสูบน้ำเดิม 	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	<p>:: 22/04/2564 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานเสาเข็มเจาะ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.35 เมตร จำนวน 38 ต้น (แล้วเสร็จ) - งานเข็มพืดเหล็กได้ 134 แผ่น (แล้วเสร็จ) - งานโครงสร้าง Base Slab และผนัง จำนวน 1 แห่ง (แล้วเสร็จ) - งานรื้อย้ายเครื่องสูบน้ำเดิม - เทคาน BC - 1 และ BC - 2 (แล้วเสร็จ) <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	<p>:: 24/05/2564 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานเสาเข็มเจาะ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.35 เมตร จำนวน 38 ต้น (แล้วเสร็จ) - งานเข็มพืดเหล็กได้ 134 แผ่น (แล้วเสร็จ) - งานโครงสร้าง Base Slab และผนัง จำนวน 1 แห่ง (แล้วเสร็จ) - งานรื้อย้ายเครื่องสูบน้ำเดิม - เทคาน BC - 1 และ BC - 2 (แล้วเสร็จ) <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	<p>:: 23/06/2564 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานเสาเข็มเจาะ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.35 เมตร จำนวน 38 ต้น (แล้วเสร็จ) - งานเข็มพืดเหล็กได้ 134 แผ่น (แล้วเสร็จ) - งานโครงสร้าง Base Slab และผนัง จำนวน 1 แห่ง (แล้วเสร็จ) - งานรื้อย้ายเครื่องสูบน้ำเดิม - เทคาน BC - 1 และ BC - 2 (แล้วเสร็จ) - จัดหาเครื่องสูบน้ำ ขนาด 1.00 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 ชุด - จัดหาเครื่องสูบน้ำ ขนาด 1.50 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 ชุด - จัดหา Discharge Pipe จำนวน 2 ชุด - งานขยายเขตไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงโดยกฟน. จำนวน 1 แห่ง (แล้วเสร็จ) <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 76.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	<p>:: 31/07/2564 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานเสาเข็มเจาะ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.35 เมตร จำนวน 38 ต้น (แล้วเสร็จ) <input type="checkbox"/> - งานเข็มพืดเหล็กได้ 134 แผ่น (แล้วเสร็จ) <input type="checkbox"/> - งานโครงสร้าง Base Slab และผนัง จำนวน 1 แห่ง (แล้วเสร็จ) <input type="checkbox"/> - งานรื้อย้ายเครื่องสูบน้ำเดิม <input type="checkbox"/> - เทคาน BC - 1 และ BC - 2 (แล้วเสร็จ) <input type="checkbox"/> - จัดหาเครื่องสูบน้ำ ขนาด 1.00 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 ชุด <input type="checkbox"/> - จัดหาเครื่องสูบน้ำ ขนาด 1.50 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 ชุด <input type="checkbox"/> - จัดหา Discharge Pipe จำนวน 2 ชุด <input type="checkbox"/> - งานขยายเขตไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงโดยกฟน. จำนวน 1 แห่ง (แล้วเสร็จ) <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 88.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	<p>:: 23/08/2564 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานเสาเข็มเจาะ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.35 เมตร จำนวน 38 ต้น (แล้วเสร็จ) - งานเข็มพืดเหล็กได้ 134 แผ่น (แล้วเสร็จ) - งานโครงสร้าง Base Slab และผนัง จำนวน 1 แห่ง (แล้วเสร็จ) - งานรื้อย้ายเครื่องสูบน้ำเดิม - เทคาน BC - 1 และ BC - 2 (แล้วเสร็จ) - จัดหาเครื่องสูบน้ำ ขนาด 1.00 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 ชุด 	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- จัดหาเครื่องสูบน้ำ ขนาด 1.50 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 ชุด
 - จัดหา Discharge Pipe จำนวน 2 ชุด
 - งานขยายเขตไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงโดยกฟน. จำนวน 1 แห่ง (แล้วเสร็จ)
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 88.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12 :: 21/09/2564 :

- งานเสาเข็มเจาะ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.35 เมตร จำนวน 38 ต้น (แล้วเสร็จ)
 - งานเข็มพืดเหล็กได้ 134 แผ่น (แล้วเสร็จ)
 - งานโครงสร้าง Base Slab และผนัง จำนวน 1 แห่ง (แล้วเสร็จ)
 - งานรื้อย้ายเครื่องสูบน้ำเดิม
 - ทิศาน BC - 1 และ BC - 2 (แล้วเสร็จ)
 - จัดหาเครื่องสูบน้ำ ขนาด 1.00 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 ชุด
 - จัดหาเครื่องสูบน้ำ ขนาด 1.50 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 ชุด
 - จัดหา Discharge Pipe จำนวน 2 ชุด
 - งานขยายเขตไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงโดยกฟน. จำนวน 1 แห่ง (แล้วเสร็จ)
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 88.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

