



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองพระโขนง ช่วงจากสถานีสูบน้ำพระโขนงถึงถนนทางรถไฟสายเก่า ระยะ 2 (สพน.) (ต่อเนื่องปี 2551-2560-64) (ก.1)

รหัสโครงการ... : 11000000-4236

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการระบายน้ำ / สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ / สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวิศิษฐ์ วัฒนาเอี่ยมพันธ์ 0818159787

ผู้ประสานงาน สยป : นายปวิศ คักดีพัฒนาพงศ์ (0899278909)

1.3 หลักการและเหตุผล

- ปัจจุบันคลองพระโขนงช่วงดังกล่าวรองรับอัตราการระบายน้ำจากสถานีสูบน้ำพระโขนงเดิมและสถานีสูบน้ำอุโมงค์พระโขนงในปริมาณสูง ทำให้เกิดการกัดเซาะตลิ่งและท้องคลองลึกมากจนเป็นเหตุให้เขื่อนเดิมที่ก่อสร้างมาเป็นระยะเวลานานไม่สามารถรองรับการป้องกันตลิ่งได้ อาจก่อให้เกิดการเคลื่อนตัวและชำรุดเสียหายจะส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนที่อยู่ริมตลิ่งตลอดจนแนวคลองเสียหายและสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่พักอาศัยบริเวณดังกล่าว จึงมีความจำเป็นต้องก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองพระโขนง ช่วงจากสถานีสูบน้ำพระโขนงถึงถนนทางรถไฟสายเก่า ระยะ 2

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองพระโขนง ช่วงจากสถานีสูบน้ำพระโขนงถึงถนนทางรถไฟสายเก่า ระยะ 2

ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 100

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (New) ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลัก ที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตกและน้ำหลาก (กรณีความเข้มของฝนไม่เกิน 100 มม./ช.ม.) (ผลลัพธ์) (กสน.)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

- งานแล้วเสร็จแล้ว โดยผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ 16 (งวดสุดท้าย) เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560

- ของดค่าปรับ 150 ตามมติ ครม. ผู้ว่ากทม.อนุมัติแล้ว

- อยู่ระหว่างขอจัดสรรเงินค่าจ้าง งวดที่ 12- 15 ให้ผู้รับจ้าง

- เบิกเงินงวดที่ 11 ให้ผู้รับจ้างแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.99 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/11/2563 :

- งานแล้วเสร็จแล้ว โดยผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ 16 (งวดสุดท้าย) เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560

- ของดค่าปรับ 150 ตามมติ ครม. ผู้ว่ากทม.อนุมัติแล้ว

- อยู่ระหว่างขอจัดสรรเงินค่าจ้าง งวดที่ 12- 15 ให้ผู้รับจ้าง

- เบิกเงินงวดที่ 11 ให้ผู้รับจ้างแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/12/2563 :

- งานแล้วเสร็จแล้ว โดยผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ 16 (งวดสุดท้าย) เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560

- ของดค่าปรับ 150 ตามมติ ครม. ผู้ว่ากทม.อนุมัติแล้ว

- อยู่ระหว่างขอจัดสรรเงินค่าจ้าง งวดที่ 12- 15 ให้ผู้รับจ้าง

- เบิกเงินงวดที่ 11 ให้ผู้รับจ้างแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่4





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- เบิกเงินงวดที่ 11 ให้ผู้รับจ้างแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % สบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

