



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 76.75 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่2	:: 24/11/2563 : - เท Concrete Ring Beam □□□ - เท Concrete Shoes บ่อ 1 และ 2 □□□ - อยู่ระหว่างผูกเหล็กผนังชั้น 1 บ่อ 2 □□□ - ติดตั้ง Jacking Beam ได้จำนวน 2 ชุด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 77.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2563 : - เท Concrete Ring Beam □□□ - เท Concrete Shoes บ่อ 1 และ 2 □□□ - อยู่ระหว่างผูกเหล็กผนังชั้น 1 บ่อ 2 □□□ - ติดตั้ง Jacking Beam ได้จำนวน 2 ชุด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 77.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 21/01/2564 : - เท Concrete Ring Beam - เท Concrete Shoes บ่อ 1 และ 2 - อยู่ระหว่างผูกเหล็กผนังชั้น 1 บ่อ 2 - ติดตั้ง Jacking Beam ได้จำนวน 2 ชุด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 77.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/23/2021 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - เท Concrete Ring Beam - เท Concrete Shoes บ่อ 1 และ 2 - อยู่ระหว่างผูกเหล็กผนังชั้น 1 บ่อ 2 - ติดตั้ง Jacking Beam ได้จำนวน 2 ชุด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 77.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/03/2564 : - เท Concrete Ring Beam - เท Concrete Shoes บ่อ 1 และ 2 - อยู่ระหว่างผูกเหล็กผนังชั้น 1 บ่อ 2 - ติดตั้ง Jacking Beam ได้จำนวน 2 ชุด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 77.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 22/04/2564 : - เท Concrete Ring Beam - เท Concrete Shoes บ่อ 1 และ 2 - อยู่ระหว่างผูกเหล็กผนังชั้น 1 บ่อ 2 - ติดตั้ง Jacking Beam ได้จำนวน 2 ชุด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 77.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 24/05/2564 : - เท Concrete Ring Beam - เท Concrete Shoes บ่อ 1 และ 2 - อยู่ระหว่างผูกเหล็กผนังชั้น 1 บ่อ 2 - ติดตั้ง Jacking Beam ได้จำนวน 2 ชุด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 77.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 23/06/2564 : - ก่อสร้างบ่อรวบรวมน้ำและท่อรวบรวมน้ำถนนศรีนครินทร์ และบ่อสูบน้ำ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 78.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 31/07/2564 : - ก่อสร้างบ่อรวบรวมน้ำและท่อรวบรวมน้ำถนนศรีนครินทร์ และบ่อสูบน้ำ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 79.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 23/08/2564 : - ก่อสร้างบ่อรวบรวมน้ำและท่อรวบรวมน้ำถนนศรีนครินทร์ และบ่อสูบน้ำ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 79.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่12





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 21/09/2564 :

- ก่อสร้างบ่อรวบรวมน้ำและท่อรวบรวมน้ำถนนศรีนครินทร์ และบ่อสูบน้ำ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 79.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

