



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.และป้องกันการกัดเซาะคลองพระโขนงช่วงจากสถานีสูบน้ำพระโขนงถึงทางรถไฟสายเก่า (สพน)
โครงการต่อเนื่องปี 53-64 (ก.1)

รหัสโครงการ... : 11000000-4241

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการระบายน้ำ / สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ / สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวิศิษฐ์ วัฒนาเอี่ยมพันธ์ 0818159787

ผู้ประสานงาน สยป : นายปวิศ คักดีพัฒน์พงศ์ (0899278909)

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานครจะจ้างเหมาดำเนินการโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ

จากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา และเนื่องจากโครงการก่อสร้างดังกล่าว

เป็นงานเทคนิคเฉพาะด้านที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญ จึงจำเป็นต้องจัดจ้างบริษัท

ที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการดังกล่าวให้เป็นไปตามแบบ รายการ

สัญญา และถูกต้องตามหลักวิชาการ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง และท้องคลองบริเวณสถานีสูบน้ำพระโขนง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.และป้องกันการกัดเซาะคลองพระโขนงช่วงจากสถานีสูบน้ำพระโขนงถึงทางรถไฟสายเก่า

ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 100

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนเงินภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (New) ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลัก ที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตกและน้ำหลาก (กรณีความเข้มของฝน ไม่เกิน 100 มม./ช.ม.) (ผลลัพธ์) (กสน.)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

- อยู่ระหว่าง ก่อสร้างเขื่อนส่วนที่เหลือ บริเวณ หมู่บ้าน มหาวงษ์ ความยาว 165 m.

แล้วเสร็จ 165 เมตร อยู่ระหว่างหล่อเตรียมปูนคอนกรีตท้องคลองพื้นที่ 8,600 ตารางเมตร

- แกะไขแบบอยู่ระหว่างทำแบบและประมาณราคา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/11/2563 :

- อยู่ระหว่าง ก่อสร้างเขื่อนส่วนที่เหลือ บริเวณ หมู่บ้าน มหาวงษ์ ความยาว 165 m.

แล้วเสร็จ 165 เมตร อยู่ระหว่างหล่อเตรียมปูนคอนกรีตท้องคลองพื้นที่ 8,600 ตารางเมตร

- แกะไขแบบอยู่ระหว่างทำแบบและประมาณราคา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/12/2563 :

- อยู่ระหว่าง ก่อสร้างเขื่อนส่วนที่เหลือ บริเวณ หมู่บ้าน มหาวงษ์ ความยาว 165 m.

แล้วเสร็จ 165 เมตร อยู่ระหว่างหล่อเตรียมปูนคอนกรีตท้องคลองพื้นที่ 8,600 ตารางเมตร

- แกะไขแบบเรื่องอยู่ที่นิติการ สนน.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 21/01/2564 :

- อยู่ระหว่าง ก่อสร้างเขื่อนส่วนที่เหลือ บริเวณ หมู่บ้าน มหาวงษ์ ความยาว 165 m. แล้วเสร็จ 165 เมตร

อยู่ระหว่างหล่อเตรียมปูนคอนกรีตท้องคลองพื้นที่ 8,600 ตารางเมตร

- แกะไขแบบเรื่องอยู่ที่นิติการ สนน.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 2/23/2021 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

- อยู่ระหว่าง ก่อสร้างเขื่อนส่วนที่เหลือ บริเวณ หมู่บ้าน มหาวงษ์ ความยาว 165 m. แล้วเสร็จ 165 เมตร

อยู่ระหว่างหล่อเตรียมปูนคอนกรีตท้องคลองพื้นที่





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	8,600 ตารางเมตร - แกะไขแบบเรื่องอยู่ที่นิติการ สนน. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	24/03/2564 : - อยู่ระหว่าง ก่อสร้างเขื่อนส่วนที่เหลือ บริเวณ หมู่บ้าน มหาวงษ์ ความยาว 165 m. แล้วเสร็จ 165 เมตร อยู่ระหว่างหล่อเตรียมปูนคอนกรีตท้องคลองพื้นที่ 8,600 ตารางเมตร - แกะไขแบบเรื่องอยู่ที่นิติการ สนน. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	22/04/2564 : - อยู่ระหว่าง ก่อสร้างเขื่อนส่วนที่เหลือ บริเวณ หมู่บ้าน มหาวงษ์ ความยาว 165 m. แล้วเสร็จ 165 เมตร อยู่ระหว่างหล่อเตรียมปูนคอนกรีตท้องคลองพื้นที่ 8,600 ตารางเมตร - แกะไขแบบเรื่องอยู่ที่นิติการ สนน. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	24/05/2564 : - อยู่ระหว่าง ก่อสร้างเขื่อนส่วนที่เหลือ บริเวณ หมู่บ้าน มหาวงษ์ ความยาว 165 m. แล้วเสร็จ 165 เมตร อยู่ระหว่างหล่อเตรียมปูนคอนกรีตท้องคลองพื้นที่ 8,600 ตารางเมตร - แกะไขแบบเรื่องอยู่ที่นิติการ สนน. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	23/06/2564 : - อยู่ระหว่าง ก่อสร้างเขื่อนส่วนที่เหลือ บริเวณ หมู่บ้าน มหาวงษ์ ความยาว 165 m. แล้วเสร็จ 165 เมตร อยู่ระหว่างหล่อเตรียมปูนคอนกรีตท้องคลองพื้นที่ 8,600 ตารางเมตร - แกะไขแบบเรื่องอยู่ที่นิติการ สนน. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	31/07/2564 : - อยู่ระหว่าง ก่อสร้างเขื่อนส่วนที่เหลือ บริเวณ หมู่บ้าน มหาวงษ์ ความยาว 165 m. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> แล้วเสร็จ 165 เมตร อยู่ระหว่างหล่อเตรียมปูนคอนกรีตท้องคลองพื้นที่ 8,600 ตารางเมตร <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> - แกะไขแบบเรื่องอยู่ที่นิติการ สนน. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	23/08/2564 : - อยู่ระหว่าง ก่อสร้างเขื่อนส่วนที่เหลือ บริเวณ หมู่บ้าน มหาวงษ์ ความยาว 165 m. แล้วเสร็จ 165 เมตร อยู่ระหว่างหล่อเตรียมปูนคอนกรีตท้องคลองพื้นที่ 8,600 ตารางเมตร - แกะไขแบบเรื่องอยู่ที่นิติการ สนน. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	21/09/2564 : - อยู่ระหว่าง ก่อสร้างเขื่อนส่วนที่เหลือ บริเวณ หมู่บ้าน มหาวงษ์ ความยาว 165 m. แล้วเสร็จ 165 เมตร อยู่ระหว่างหล่อเตรียมปูนคอนกรีตท้องคลองพื้นที่ 8,600 ตารางเมตร - แกะไขแบบเรื่องอยู่ที่นิติการ สนน. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

