



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณปากคลองบางลำพูชุมชนวัดสังเวช (สพน.)โครงการต่อเนื่องบปี 62-64 (ก.2)

รหัสโครงการ... : 11000000-4243

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการระบายน้ำ / สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ / สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเทวัญ อิงประเสริฐ 0815661151

ผู้ประสานงาน สยป : นายปวิศ คักดีพัฒนาพงศ์ (0899278909)

**1.3 หลักการและเหตุผล**

พื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณชุมชนวัดสังเวชและพื้นที่ใกล้เคียง เขตพระนคร มีปัญหาน้ำท่วมตามแนวป้องกันน้ำท่วมเดิม

และมีน้ำล้นข้ามผนังกันน้ำในช่วงที่น้ำเหนือหลากและน้ำทะเลหนุนสูง

เนื่องจากโครงสร้างเขื่อนเดิมชำรุดและระดับผนังกันน้ำเดิมอยู่ระดับต่ำกว่าระดับน้ำสูงสุดแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งมีแนวโน้มว่าปริมาณน้ำจะสูงขึ้นทุกปี

ทำให้ประชาชนที่อยู่หลังแนวป้องกันน้ำท่วมเดิมได้รับความเดือดร้อน จากปัญหาน้ำท่วม จึงจำเป็นต้องปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมดังกล่าว

เพื่อให้สามารถป้องกันน้ำท่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดความวิตกกังวลให้แก่ประชาชนในชุมชนดังกล่าว

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

2.1  เพื่อปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณชุมชนวัดสังเวช

2.2  เพื่อเสริมผนังแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณชุมชนวัดสังเวช

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

เพื่อดำเนินการงานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณชุมชนวัดสังเวช

**1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (New) ความสามารถในการควบคุมระดับน้ำ เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากน้ำหลากและน้ำหนุน (ผลลัพธ์) (สพน.)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

สร้างนั่งร้านสำหรับตอกเสาเข็ม

ตอกเสาเข็ม CONCRETE SHEET PILE ค.อ.ร. ขนาด 0.15 x 0.35 เมตร

ยาว 11.50 เมตร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 61.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2563 : -  สร้างนั่งร้านสำหรับตอกเสาเข็ม

-  ตอกเสาเข็ม CONCRETE SHEET PILE ค.อ.ร. ขนาด 0.15 x 0.35 เมตร ยาว 11.50 เมตร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 61.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 30/12/2563 : -  สร้างนั่งร้านสำหรับตอกเสาเข็ม

-  สกัดตัวหัวเสาเข็ม CONCRETE SHEET PILE ค.อ.ร.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 63.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 1/28/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สร้างนั่งร้านสำหรับตอกเสาเข็ม

สกัดตัวหัวเสาเข็ม CONCRETE SHEET PILE ค.อ.ร.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 81.84 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 10,606,464 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/02/2564 : ติดตั้งผนัง ค.ส.ล. ตกแต่งภายนอก

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 82.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 23/03/2564 : ติดตั้งผนัง ค.ส.ล. ตกแต่งภายนอก

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 89.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 30/04/2564 : บรรจุหินในกล่องเกเบียน งานป้องกันกรัดเซาะและเสริมความแข็งแรงตลิ่ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 89.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 31/05/2564 : อยู่ระหว่างรอลงนามในบันทึกข้อตกลง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 29/06/2564 : บรรจุหินในกล่องเกเบียน งานป้องกันกรัดเซาะและเสริมความแข็งแรงตลิ่ง

ติดตั้งหินเกเบียน งานป้องกันกรัดเซาะและเสริมความแข็งแรงตลิ่ง





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่10 :: 31/07/2564 : บรรจุนหินในคลองเกเบียน งานป้องกันการกัดเซาะและเสริมความแข็งแรงตลิ่ง <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	: เป็นไปตามเป้าหมาย
ติดตั้งหินเกเบียน งานป้องกันการกัดเซาะและเสริมความแข็งแรงตลิ่ง	
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11 :: 28/08/2564 : - <input type="checkbox"/> บรรจุนหินในคลองเกเบียน งานป้องกันการกัดเซาะและเสริมความแข็งแรงตลิ่ง <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
- <input type="checkbox"/> ติดตั้งหินเกเบียน งานป้องกันการกัดเซาะและเสริมความแข็งแรงตลิ่ง	
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12 :: 27/09/2564 : บรรจุนหินในคลองเกเบียน งานป้องกันการกัดเซาะและเสริมความแข็งแรงตลิ่ง <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
ติดตั้งหินเกเบียน งานป้องกันการกัดเซาะและเสริมความแข็งแรงตลิ่ง	
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

