



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : งานก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.พร้อมประตูประบายน้ำเพื่อเป็นแก้มลิงหมู่บ้านเฟรนชิพ (สพท.)โครงการต่อเนื่องปี 62-64 (ก.2)

รหัสโครงการ... : 11000000-4245

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการระบายน้ำ / สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ / สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเทวัญ อิงประเสริฐ 0815661151

ผู้ประสานงาน สยป : นายปวิศ ตักดีพัฒนาพงศ์ (0899278909)

1.3 หลักการและเหตุผล

บึงหมู่บ้านเฟรนชิพ เป็นบึงรับน้ำขนาดใหญ่มีพื้นที่ประมาณ 40 ไร่ เชื่อมต่อกับลำรางออทลาวและคลองเสื่อใหญ่ตามลำดับ ในช่วงฤดูฝนน้ำจากลำรางออทลาวและคลองเสื่อใหญ่จะไหลลงสู่บึงหมู่บ้านเฟรนชิพและ ล้นเอ่อเข้าสู่บ้านเรือนประชาชนบริเวณรอบบึง ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวมีสภาพเป็นที่ลุ่มต่ำ สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก สำนักการระบายน้ำจึงมีแนวคิดว่าจะใช้ประโยชน์จากบึงดังกล่าว เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ โดยการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลำรางออทลาวและสร้างประตูประบายน้ำพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อใช้เป็นระบบแก้มลิง ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมเนื่องจากฝนตกหนักได้เป็นอย่างดีและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ดังกล่าว

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นพื้นที่รองรับและกักเก็บน้ำชั่วคราว (แก้มลิง) และเพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในพื้นที่
2. เพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับและกักเก็บน้ำชั่วคราว (แก้มลิง) พื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ตามแผนหลักการแก้ไขปัญหาพื้นที่น้ำท่วมกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อดำเนินการรายการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมประตูประบายน้ำ เพื่อเป็นแก้มลิงบึงหมู่บ้านเฟรนชิพ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนเงินภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (New) ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลัก ที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตกและน้ำหลาก (กรณีความเข้มของฝน ไม่เกิน 100 มม./ช.ม.) (ผลลัพธ์) (กสน.)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 2020-10-28 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 77.58 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : -□ไม่มีการปฏิบัติงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 77.58 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/12/2563 : -□ไม่มีการปฏิบัติงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 77.58 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/28/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ไม่มีการปฏิบัติงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 77.58 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : ไม่มีการปฏิบัติงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 78.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/03/2564 : ไม่มีการปฏิบัติงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 78.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/04/2564 : งานก่อสร้างแล้วเสร็จ ผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ 6 (งวดสุดท้าย) เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564□□□□ และได้นัดคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานวันที่ 22 เมษายน 2564□□□□ อยู่ระหว่างรอผลการอนุมัติขยายอายุสัญญาจากการรอกการแก้ไขปัญหาลุปรุคและการแก้ไขแบบรูป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/05/2564 : งานก่อสร้างแล้วเสร็จ ผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ 6 (งวดสุดท้าย) เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564□□□□ และได้นัดคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานวันที่ 22 เมษายน 2564□□□□ อยู่ระหว่างรอลงนามในบันทึกต่อท้ายสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/06/2564 : งานก่อสร้างแล้วเสร็จ ผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ 6 (งวดสุดท้าย) เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564□□□□ และได้นัดคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานวันที่ 22 เมษายน 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่10





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 11 :: 31/07/2564 : งานก่อสร้างแล้วเสร็จ ผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ 6 (งวดสุดท้าย) เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 □□□□
 และได้นัดคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานวันที่ 22 เมษายน 2564
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12 :: 28/08/2564 : งานก่อสร้างแล้วเสร็จ ผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ 6 (งวดสุดท้าย) เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 □□□□
 และได้นัดคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานวันที่ 22 เมษายน 2564 □□□□
 อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินจัดสรร งวดที่ 6 (สุดท้าย)
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12 :: 27/09/2564 : งานก่อสร้างแล้วเสร็จ ผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ 6 (งวดสุดท้าย) เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 □□□□
 และได้นัดคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานวันที่ 22 เมษายน 2564
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

