



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำและประตูลดระดับน้ำคลองหลุมไผ่ ตอนคลองลาดพร้าว (สพน.)โครงการต่อเนื่องในปี 62-64 (ก.2)

รหัสโครงการ... : 11000000-4249

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 81,790,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการระบายน้ำ / สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ / สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเทวัญ อิงประเสริฐ

ผู้ประสานงาน สยป : นายปวิศ ตักดีพัฒนาพงศ์ (0899278909)

1.3 หลักการและเหตุผล

คลองหลุมไผ่ เป็นคลองสายหลักของพื้นที่เขตบางเขนและลาดพร้าว โดยด้านตะวันออกเชื่อมต่อกับคลองสามขาและคลองวัดลาดปลาเค้า ด้านทิศตะวันตกเชื่อมต่อกับคลองลาดพร้าวซึ่งเป็นคลองระบายน้ำหลักของกรุงเทพมหานคร ผ่านพื้นที่ชุมชนหนาแน่นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังเมื่อเกิดฝนตกหนัก เป็นประจำ ปัจจุบันสำนักการระบายน้ำได้ดำเนินการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองหลุมไผ่ เชื่อมคลองลาดพร้าวและสร้างท่อบีและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชั่วคราวเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ ซึ่งมีขีดความสามารถและข้อจำกัดหลายด้าน ทำให้ไม่สามารถบริหารจัดการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการก่อสร้างสถานีสูบน้ำและประตูลดระดับน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและสามารถบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอีกทั้งยังสามารถป้องกันน้ำเหนือเอ่อล้นที่มาจากคลองลาดพร้าวเข้ามาในพื้นที่ได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและการบริหารจัดการน้ำคลองหลุมไผ่
- 2.2 แก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขตบางเขนด้านทิศใต้และพื้นที่เขตลาดพร้าวด้านทิศเหนือ
- 2.3 ป้องกันน้ำเอ่อล้นที่มาจากคลองลาดพร้าวเข้าในพื้นที่

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างประตูลดระดับน้ำพร้อมเครื่องสูบน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองลาดพร้าว บริเวณคลองหลุมไผ่

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (New) ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลัก ที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตกและน้ำหลาก (กรณีความเข้มของฝน ไม่เกิน 100 มม./ช.ม.) (ผลลัพธ์) (กสน.)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน... -สร้างระบบค้ำยันเขื่อนเดิมชั่วคราว -สร้างท่อบีชั่วคราวปิดกั้นน้ำพื้นที่ก่อสร้าง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 57.36 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : - <input type="checkbox"/> สร้างระบบค้ำยันเขื่อนเดิมชั่วคราว <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> สร้างท่อบีชั่วคราวปิดกั้นน้ำพื้นที่ก่อสร้าง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 14.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/12/2563 : - <input type="checkbox"/> สร้างระบบค้ำยันเขื่อนเดิมชั่วคราว <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> สร้างท่อบีชั่วคราวปิดกั้นน้ำพื้นที่ก่อสร้าง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 31.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/28/2021 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...สร้างระบบค้ำยันเขื่อนเดิมชั่วคราว <input type="checkbox"/> สร้างท่อบีชั่วคราวปิดกั้นน้ำพื้นที่ก่อสร้าง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 66.39 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : สร้างระบบค้ำยันเขื่อนเดิมชั่วคราว <input type="checkbox"/> สร้างท่อบีชั่วคราวปิดกั้นน้ำพื้นที่ก่อสร้าง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/03/2564 : สร้างระบบค้ำยันเขื่อนเดิมชั่วคราว <input type="checkbox"/> สร้างท่อบีชั่วคราวปิดกั้นน้ำพื้นที่ก่อสร้าง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 2,048,868 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/04/2564 : รพว.กทม. (นายจ๊กพันธ์ุ ฉิวงาม) มอบนโยบายให้ยกเลิกสัญญาและลงโทษผู้รับจ้างเป็น <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ผู้ทำงานและสำนักการระบายน้ำมีหนังสือที่ กท 1002/1916 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561
 ขออนุมัติบอกเลิกสัญญาจ้าง
 ผว.กทม. (นายจ๊กกพันธุ์ ผิวงาม รว.กทม. ปฏิบัติราชการแทน ผว.กทม.) อนุมัติบอกเลิก
 สัญญา เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ในท้ายหนังสือสำนักงานกฎหมายและคดี
 ที่ กท 0405/5035 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561

รายงานครั้งที่ 8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท :: 31/05/2564 : สร้างทำนบชั่วคราวปิดกั้นน้ำพื้นที่ก่อสร้าง <input type="checkbox"/> สร้างทำนบปิดกั้นน้ำและสูบน้ำชั่วคราว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 29/06/2564 : สร้างทำนบชั่วคราวปิดกั้นน้ำพื้นที่ก่อสร้าง <input type="checkbox"/> สร้างทำนบปิดกั้นน้ำและสูบน้ำชั่วคราว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 31/07/2564 : สร้างทำนบชั่วคราวปิดกั้นน้ำพื้นที่ก่อสร้าง <input type="checkbox"/> สร้างทำนบปิดกั้นน้ำและสูบน้ำชั่วคราว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	:: 28/08/2564 : - <input type="checkbox"/> สร้างทำนบปิดกั้นน้ำและสูบน้ำชั่วคราว <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> เก็บเศษอุปกรณ์บริเวณก่อสร้างเขื่อนลิก :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12	:: 27/09/2564 : รว.กทม. (นายจ๊กกพันธุ์ ผิวงาม) มอนนโยบายไทยกเลิกสัญญาและลงโทษผู้รับจ้างเป็น <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ผู้ทำงานและสำนักการระบายน้ำมีหนังสือที่ กท 1002/1916 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ขออนุมัติบอกเลิกสัญญาจ้าง <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ผว.กทม. (นายจ๊กกพันธุ์ ผิวงาม รว.กทม. ปฏิบัติราชการแทน ผว.กทม.) อนุมัติบอกเลิก <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> สัญญา เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ในท้ายหนังสือสำนักงานกฎหมายและคดี <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ที่ กท 0405/5035 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

