



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองมอญบริเวณชุมชนวัดเครือวัลย์ (สพน.) (งบ 63-64) (ก.3)
 รหัสโครงการ... : 11000000-4256 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
 เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการระบายน้ำ / สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ / สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กลุ่มงานวิศวกรรมระบบระบายน้ำ 3 ผู้ประสานงาน สยป : นายปวิศ คักดีพัฒน์พงศ์ (0899278909)

1.3 หลักการและเหตุผล

ชุมชนวัดเครือวัลย์ ริมคลองมอญ มีบ้านเรือนประชาชนจำนวนประมาณ 90 หลังคาเรือน และสำนักการระบายน้ำได้ก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมถาวรบริเวณชุมชนวัดเครือวัลย์แล้วเสร็จมาเป็นระยะเวลานานแล้ว แต่ปัจจุบันชุมชนวัดเครือวัลย์ต้องประสบปัญหาน้ำท่วมเป็นประจำ เนื่องจากคลองมอญมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวแรงที่เกิดจากการสูบน้ำของสถานีสูบน้ำคลองมอญทำให้เกิดการกัดเซาะดินหน้าของแนวป้องกันน้ำท่วมให้สึกกร่อนขึ้น ประกอบกับคลองมอญมีเรือท่องเที่ยวสัญจรจำนวนมาก ทำให้เกิดคลื่นน้ำกระแทกฝั่งกันดิน ค.ส.ล. ตกขาดุดเสียหายจนไม่สามารถป้องกันน้ำท่วมได้สร้างความเดือนร้อนให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนวัดเครือวัลย์เป็นอย่างมาก

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองมอญ บริเวณชุมชนวัดเครือวัลย์ เพื่อแก้ไขปัญหารั่วซึมอย่างถาวรและยั่งยืนต่อไป

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วม ยาวประมาณ 100 เมตร

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
 เป้าหมายที่ : ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (New) ความสามารถในการควบคุมระดับน้ำ เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากน้ำหลากและน้ำหนุน (ผลลัพธ์) (สพน.)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ สัญญาเลขที่ สพน. 9/2563 ลว. 30 ก.ย. 2563 สิ้นสุด 29 มี.ค. 2564 ระยะเวลา 180 วัน เริ่มต้น 1 ต.ค. 2563 สิ้นสุด 29 มี.ค. 2564 ระยะเวลารวม 180 วัน - อยู่ระหว่างเตรียมงานก่อสร้าง - อยู่ระหว่างขออนุมัติแผนงานก่อสร้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2563 : - ตอกเสาเข็ม ขนาด I 0.35x0.35x14.00 ม. - ทาสีโคลทาร์เสาเข็มพืดเหล็ก - หล่อเสาเข็ม ค.อ.ร. ณ โรงงานผู้ผลิตเสาเข็ม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 59.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2563 : - ตอกเสาเข็ม ขนาด I 0.35x0.35x14.00 ม. - ทาสีโคลทาร์เสาเข็มพืดเหล็ก - หล่อเสาเข็ม ค.อ.ร. ณ โรงงานผู้ผลิตเสาเข็ม - รื้อถอนเคลียร์พื้นที่โครงสร้างทำเรือเดิม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/01/2564 : - ตอก Steel Sheet Pile :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 77.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : - ตอกเสาเข็มพืดเหล็ก (Steel Sheet Pile) - ก่อสร้างจุดบรรจบแนวป้องกันน้ำท่วม ชนิดที่ 3 - ติดตั้งอุปกรณ์รั้งเสาเข็มพืดเหล็ก (Steel Sheet Pile) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2564 : - เทคอนกรีตคานทับหลัง ค.ส.ล. ชนิดที่ 1 และชนิดที่ 2 - เทคอนกรีตหลัง Steel Sheet Pile ชนิดที่ 1 และชนิดที่ 2 - เจาะช่องท่อระบายน้ำเหล็กขนาด f 30 ซม.





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	- หล่อคอนกรีตผนังตกแต่งภายนอก ณ โรงงานผู้ผลิต :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 87.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท :: 27/04/2564 : - ติดตั้งผนังตกแต่ง ชนิดที่ 1 และชนิดที่ 2	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	- ความก้าวหน้าของงานฯ = 89.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท :: 28/05/2564 : - ติดตั้งผนังตกแต่ง ชนิดที่ 1 และชนิดที่ 2 - ปรับปรุงบ่อสูบน้ำ ค.ส.ล. - งานเสริมผนังกันน้ำ ค.ส.ล. ชนิดที่ 1 และชนิดที่ 2	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท :: 29/06/2564 : - เทคอนกรีตสร้างบ่อสูบน้ำ ค.ส.ล. - ติดตั้งบันไดเหล็กหุ้ม FRP. - เจาะวางท่อรับน้ำเข้าบ่อสูบน้ำ ชนิดท่อ HDPE ขนาด f 0.60 ม. - ติดตั้งโครงเหล็กยกเครื่องสูบน้ำ	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 91.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท :: 29/07/2564 : - ติดตั้งบานประตูระบายน้ำ - ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 0.05 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 เครื่อง - อยู่ระหว่างขอขยายอายุสัญญาให้ผู้รับจ้าง เนื่องจากปัญหาอุปสรรคกีดขวางการก่อสร้าง (เรื่องอยู่ที่กลุ่มงานนิติการ สนน.)	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 93.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท :: 30/08/2564 : - ส่งมอบเครื่องสูบน้ำขนาด 0.05 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 ชุด ให้กับ กคจ. - อยู่ระหว่างขอขยายอายุสัญญาให้ผู้รับจ้าง เนื่องจากปัญหาอุปสรรคกีดขวางการก่อสร้าง (เรื่องอยู่ที่กลุ่มงานนิติการ สนน.) - รอกการบักเสาคาดสายไฟฟ้าและติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าจาก กปน.ธนบุรี	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 94.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท :: 27/09/2564 : - ผอ.สนน. อนุมัติขยายอายุสัญญา ให้แก่ผู้รับจ้างรายนี้เป็นระยะเวลา 107 วัน เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2564 ตามหนังสือที่ กท 1002/905 ลงวันที่ 7 มิ.ย. 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำบันทึกต่อท้ายสัญญา (ครั้งที่ 1) - รอกการบักเสาคาดสายไฟฟ้าและติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าจาก กปน.ธนบุรี	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 94.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

