



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ และก่อสร้างเขื่อนค.ส.ล.คลองกล้วย ช่วงคลองพระยาราชนนตรีถึงถนนบางขุนเทียนชายทะเล (สพน.) (งบ 63-64) (ก.3)

รหัสโครงการ... : 11000000-4257

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการระบายน้ำ / สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ / สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายปวินท์สรรค์ กัลยาณพันธ์

ผู้ประสานงาน สยป : นายปวิริศ

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ถนนบางขุนเทียนชายทะเล เป็น 1 ในจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลักจากทั้งหมด 17 จุด เมื่อเกิดฝนตกในพื้นที่เขตบางขุนเทียน จะเกิดปัญหาน้ำท่วมถนนบางขุนเทียนชายทะเลเป็นประจำ ที่ผ่านมาสักการะระบายน้ำได้ดำเนินการก่อสร้างบ่อสูบน้ำพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อช่วยเร่งระบายน้ำออกจากผิวทางจราจร แต่เนื่องจากมีระยะทางไกลมาก (ยาวประมาณ 3,200 ม.) ทำให้การระบายน้ำเป็นไปด้วยความล่าช้า ต้องใช้ระยะเวลาหลายชั่วโมงกว่าน้ำจะแห้ง และได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำชั่วคราวเพื่อระบายน้ำจากท่อระบายน้ำถนนบางขุนเทียนชายทะเล ให้ระบายน้ำลงสู่คลองกล้วย ซึ่งเชื่อมต่อกับคลองพระยาราชนนตรี   ดังนั้นเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาจุดอ่อนน้ำท่วมถนนบางขุนเทียนชายทะเลและเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่จุดเสี่ยงน้ำท่วม สำนักการระบายน้ำ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการปรับปรุงระบบระบายน้ำและก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองกล้วย ช่วงคลองพระยาราชนนตรีถึงถนนบางขุนเทียนชายทะเล และเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถแก้ไขจุดอ่อนน้ำท่วมถนนบางขุนเทียนชายทะเลได้อย่างถาวรและยั่งยืน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

ปรับปรุงระบบระบายน้ำและก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองกล้วย ช่วงคลองพระยาราชนนตรีถึงถนนบางขุนเทียนชายทะเล เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาจุดอ่อนน้ำท่วมถนนบางขุนเทียนชายทะเล

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ จำนวน 1 แห่ง
- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ชนิดเสาเข็มยื่น (CP3) ยาวประมาณ 120 เมตร
- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ชนิดคานตอคลอง  ยาวประมาณ 560 เมตร

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (New) ความสามารถในการควบคุมระดับน้ำ เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากน้ำหลากและน้ำหนุน (ผลสัมฤทธิ์) (สพน.)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

สัญญาเลขที่ สพน. 13/2563 ลว. 30 ก.ย. 2563 สิ้นสุด 18 เม.ย. 2564 ระยะเวลา 200 วัน

เริ่มต้น 1 ต.ค. 2563 สิ้นสุด 18 เม.ย. 2564 ระยะเวลารวม 200 วัน

- อยู่ระหว่างเตรียมงานก่อสร้าง
- อยู่ระหว่างขออนุมัติแผนงานก่อสร้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2563 :

- อยู่ระหว่างเตรียมงานก่อสร้าง
- เตรียมงานหล่อเสาเข็มเขื่อน ณ โรงงานผู้ผลิต
- นัดผู้รับจ้างประชุมเร่งรัดติดตามงานก่อสร้าง (ครั้งที่ 2) ในวันที่ 27 พ.ย. 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/12/2563 : - ขนส่งลำเลียงเครื่องจักรเข้าสถานที่ก่อสร้าง และปรับพื้นที่เตรียมตอกเสาเข็มเขื่อน

- หล่อเสาเข็มเขื่อน ณ โรงงานผู้ผลิต
  - ผู้ควบคุมงานเข้าตรวจสอบและควบคุมคุณภาพการผลิตเสาเข็มเขื่อน ณ โรงงานผู้ผลิต
- เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/01/2564 : - ขนส่งลำเลียงเครื่องจักรเข้าสถานที่ก่อสร้าง และปรับพื้นที่เตรียมตอกเสาเข็มเขื่อน

- หล่อเสาเข็มเขื่อน ณ โรงงานผู้ผลิต





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : - หล่อเสาเข็มเชื่อม ณ โรงงานผู้ผลิต - ตัดเหล็ก ผูกเหล็ก ประกอบแบบ พร้อมเทคอนกรีตแผงเชื่อมกันดิน ค.ส.ล. ชนิดที่ 1 - ตอกเสาเข็มเชื่อม ค.ส.ล. ชนิดตาดท้องคอง			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/03/2564 : - ตัดเหล็ก ผูกเหล็ก ประกอบแบบ พร้อมเทคอนกรีตแผงเชื่อมกันดิน ค.ส.ล. ชนิดที่ 1 - ทุบกัดหัวเสาเข็มเชื่อม ค.ส.ล. ชนิดตาดท้องคอง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/04/2564 : - เจ้าของที่ดินริมคลองกล้วย ไม่ยอมรับแนวเขตที่สาธารณะ และขอตรวจสอบแนวเขต จากสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครเสียก่อน ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ - สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร นัดรับวัดตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณะ ในวันที่ 29 เม.ย. 2564 - เจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวง เข้าดำเนินการรื้อย้ายแนวเสาสายไฟฟ้าที่กีดขวาง แนวก่อสร้างเชื่อม ค.ส.ล. - อยู่ระหว่างนัดคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พิจารณาขยายอายุสัญญา เนื่องจากปัญหาอุปสรรคคิดขวงการก่อสร้าง			
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 28/05/2564 : - ผู้รับจ้างไม่มีการปฏิบัติงาน - อยู่ระหว่างขยายอายุสัญญาให้ผู้รับจ้าง เนื่องจากปัญหาอุปสรรคคิดขวงการก่อสร้าง (เรื่องอยู่ที่กลุ่มงานนิติการ สนน.)			
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 29/06/2564 : - ทุบกัดหัวเสาเข็มเชื่อม - ติดตั้งแผงเชื่อมกันดิน - อยู่ระหว่างขยายอายุสัญญาให้ผู้รับจ้าง เนื่องจากปัญหาอุปสรรคคิดขวงการก่อสร้าง (เรื่องอยู่ที่กลุ่มงานนิติการ สนน.)			
รายงานครั้งที่13	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่14	:: 29/07/2564 : - ผูกเหล็ก ประกอบแบบ เทคอนกรีตคานทับหลังเชื่อม - ผูกเหล็ก ประกอบแบบ เทคอนกรีตทางเดินหลังเชื่อม - อยู่ระหว่างขยายอายุสัญญาให้ผู้รับจ้าง เนื่องจากปัญหาอุปสรรคคิดขวงการก่อสร้าง (เรื่องอยู่ที่กลุ่มงานนิติการ สนน.)			
รายงานครั้งที่15	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 54.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่16	:: 30/08/2564 : - ผูกเหล็ก ประกอบแบบ เทคอนกรีตแผงเชื่อมกันดิน ค.ส.ล. - ผอ.สนน. อนุมัติขยายอายุสัญญาให้ผู้รับจ้าง เป็นระยะเวลา 75 วัน เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2564 รายละเอียดตามหนังสือที่ กท 1002/798 ลงวันที่ 17 พ.ค. 2564			
รายงานครั้งที่17	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 54.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่18	:: 27/09/2564 : - ผูกเหล็ก ประกอบแบบ เทคอนกรีตแผงเชื่อมกันดิน ค.ส.ล. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 54.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

