



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนสุวินทวงศ์ (กรท.61-62)

รหัสโครงการ... : 11000000-4273

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการระบายน้ำ / กองระบบท่อระบายน้ำ / กองระบบท่อระบายน้ำ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสัญญา ภูเงนจบ, 0868857889

ผู้ประสานงาน สยป : คุณปวีศ ศักดิ์พัฒนาพงศ์, 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

ถนนสุวินทวงศ์ บริเวณคลองสามวา พื้นที่เขตมีนบุรีประสบปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน เนื่องจากมีการพัฒนาพื้นที่บริเวณดังกล่าวจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น สำนักการโยธา ดำเนินการก่อสร้างสะพานซึ่งมีกรรมคูน้ำข้างทางและก่อสร้างท่อขนาด 1.20 x 1.20 ม. ทดแทน รวมทั้งพื้นที่ข้างเคียงซึ่งเดิมเคยใช้เป็นพื้นที่รับน้ำตามธรรมชาติ ได้พัฒนาเป็นที่พักอาศัยและศูนย์การค้า ทำให้พื้นที่รับน้ำตามธรรมชาติหมดไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในถนนสุวินทวงศ์ บริเวณถนนสุวินทวงศ์ตัดถนนนิมิตรใหม่ ซึ่งเป็นบริเวณที่ต่ำ เมื่อฝนตกทำให้น้ำท่วมขังเป็นประจำ และเมื่อน้ำในคลองแสนแสบและคลองสามวา มีระดับสูงทำให้น้ำระบายได้ช้า จึงเกิดปัญหาน้ำท่วมขัง โดยการก่อสร้างบ่อสูบน้ำและติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมก่อสร้างประตูปิดกั้นน้ำเพื่อป้องกันน้ำไหลย้อนเข้าพื้นที่เมื่อระดับน้ำในคลองมีระดับสูง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ จำนวน 7 บ่อ และบ่อพักประตูปิดกั้นน้ำ จำนวน 2 แห่ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (New) ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลัก ที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตกและน้ำหลาก (กรณีความเข้มของฝน ไม่เกิน 100 มม./ช.ม.) (ผลลัพธ์) (กสน.)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 2020-10-27 : อยู่ระหว่างขั้นตอน - ก่อสร้างบ่อสูบน้ำบ่อที่ 2,6,7 บ่อพักประตูปิดกั้นน้ำ - อยู่ระหว่างจัดทำร่างสัญญาและเซ็นสัญญาเนื่องจากแก้ไขแบบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/11/2563 : อยู่ระหว่างก่อสร้างบ่อสูบน้ำบ่อที่ 2,6,7 บ่อพักประตูปิดกั้นน้ำ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 91.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/22/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนก่อสร้างบ่อสูบน้ำบ่อที่ 2,6,7		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/27/2021 : อยู่ระหว่างก่อสร้างบ่อสูบน้ำบ่อที่ 2,6,7		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/28/2021 : อยู่ระหว่างก่อสร้างบ่อสูบน้ำบ่อที่ 2,6,7		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/03/2564 : อยู่ระหว่างก่อสร้างบ่อสูบน้ำบ่อที่ 2,6,7		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/04/2564 : อยู่ระหว่างก่อสร้างบ่อสูบน้ำบ่อที่ 2,6,7		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/05/2564 : อยู่ระหว่างก่อสร้างบ่อสูบน้ำบ่อที่ 2,7		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 22/06/2564 : งานแล้วเสร็จวันที่ 2 มิ.ย. 2564 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงาน เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2564 อยู่ระหว่างขอจัดสรรเงินงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 28/07/2564 : งานแล้วเสร็จวันที่ 2 มิ.ย. 2564 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงาน เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2564		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

<p>อยู่ระหว่างขอจัดสรรเงินงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท รายงานครั้งที่11 :: 28/08/2564 : งานแล้วเสร็จวันที่ 2 มิ.ย. 2564 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงาน เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2564</p>	<p>: เป็นไปตามแผน</p>	<p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>อยู่ระหว่างขอจัดสรรเงินงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท รายงานครั้งที่12 :: 23/09/2564 : งานแล้วเสร็จวันที่ 2 มิ.ย. 2564 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงาน เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2564</p>	<p>: เป็นไปตามแผน</p>	<p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>อยู่ระหว่างขอเบิกเงินงวด กทม. (งวดที่ 7 และ 8) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท</p>	<p>: เป็นไปตามแผน</p>	<p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

