



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงบ่อสูบน้ำขอยพหลโยธิน 32 (เสนานิคม) ตอนคลองลาดพร้าว (กรท.-63)

รหัสโครงการ... : 11000000-4290

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการระบายน้ำ / กองระบบท่อระบายน้ำ / กองระบบท่อระบายน้ำ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสัญญา ภูเงนจบ, 0868857889

ผู้ประสานงาน สยป : คุณปวีศ ศักดิ์พัฒนาพงศ์, 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันสำนักการระบายน้ำได้ดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนริมคลองลาดพร้าว และได้ไต่ระดับบ้านรุกล้ำริมคลองลาดพร้าว ทำการขยายแนวคลองลาดพร้าวให้กว้างขึ้นตามระวางแผนที่ ซึ่งจำเป็นต้องรื้อบ่อสูบน้ำขอยพหลโยธิน32 (เสนานิคม) ตอนคลองลาดพร้าวออกจึงจำเป็นต้องก่อสร้างบ่อสูบน้ำขอยพหลโยธิน32 (เสนานิคม) ตอนคลองลาดพร้าวขึ้นใหม่เพื่อทดแทนบ่อสูบน้ำเดิมที่รื้อออก ซึ่งสามารถช่วยระบายน้ำบริเวณขอยพหลโยธิน32 (เสนานิคม) รวมทั้งบริเวณแยกเกษตรศาสตร์หน้าตลาดอมรพันธ์ด้วย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อแก้ไขปัญหาท่วมขังรอกการระบายในถนนพหลโยธิน 32 (เสนานิคม) และบริเวณแยกเกษตรศาสตร์หน้าตลาดอมรพันธ์

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ก่อสร้างบ่อสูบน้ำกำลังสูบบ่อละ 2.50 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 บ่อ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (New) ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลัก ที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตกและน้ำหลาก (กรณีความเข้มของฝน ไม่เกิน 100 มม./ช.ม.) (ผลลัพธ์) (กสน.)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 2020-10-28 : เตรียมงานก่อสร้างและสำรวจแนวเสาธาธาฐานบ่อได้ดิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 11/29/2020 : อยู่ระหว่างเทคอนกรีตผนังบ่อสูบน้ำ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/23/2020 : อยู่ระหว่างเทคอนกรีตผนังบ่อสูบน้ำ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 59.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/28/2021 : อยู่ระหว่างเทคอนกรีตผนังบ่อสูบน้ำ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 62.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/28/2021 : อยู่ระหว่างติดตั้งระบบไฟฟ้าเครื่องกลบ่อสูบน้ำบ่อที่ 1		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 63.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2564 : อยู่ระหว่างติดตั้งระบบไฟฟ้าเครื่องกลบ่อสูบน้ำบ่อที่ 1		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 63.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/04/2564 : อยู่ระหว่างติดตั้งระบบไฟฟ้าเครื่องกลบ่อสูบน้ำบ่อที่ 1, รอกการประปานครหลวงรื้อย้ายแนวท่อประปา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/05/2564 : อยู่ระหว่างติดตั้งระบบไฟฟ้าเครื่องกลบ่อสูบน้ำบ่อที่ 1		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 22/06/2564 : อยู่ระหว่างก่อสร้างบ่อสูบน้ำบ่อที่ 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/07/2564 : อยู่ระหว่างก่อสร้างบ่อสูบน้ำบ่อที่ 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 69.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 29/08/2564 : อยู่ระหว่างก่อสร้างบ่อสูบน้ำบ่อที่ 2 และขอขยายอายุสัญญาเนื่องจากติดปัญหาอุปสรรค		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 24/09/2564 : อยู่ระหว่างก่อสร้างบ่อพักรวบรวมน้ำและท่อระบายน้ำ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

