



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนราชวิถีและถนนขาวและปรับปรุงบ่อสูบน้ำสังคโลกตอนลงแม่น้ำเจ้าพระยา (กรท.-63)

รหัสโครงการ... : 11000000-4291

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการระบายน้ำ / กองระบบท่อระบายน้ำ / กองระบบท่อระบายน้ำ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสัญญา ภูเงนจบ, 0868857889

ผู้ประสานงาน สยป : คุณปวีรศ ศักดิ์พัฒนาพงศ์, 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

พื้นที่ถนนราชวิถี บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตถึงเชิงสะพานกรุงธนมีท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 ม. ทั้งสองฝั่ง ส่วนถนนราชสีมา ช่วงจากถนนราชวิถี ถึงถนนสุขโขทัยฝั่งขาออก มีท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 ม. และฝั่งขาเข้ามีท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 ม. ระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาด้วยสถานีสูบน้ำสังคโลก ขนาด 2.50 ลบ.ม./วินาที แนวทางแก้ไข สำนักการระบายน้ำจึงดำเนินการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนราชวิถีและถนนขาวและปรับปรุงบ่อสูบน้ำสังคโลก ตอนลงแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อระบายน้ำลงแม่น้ำเจ้าพระยาต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อแก้ไขปัญหาที่ท่วมขังการระบายในถนนราชวิถีหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงบ่อสูบน้ำจำนวน 1 บ่อ และก่อสร้างท่อลอด Ø 1.50 ม.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (New) ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลัก ที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตกและน้ำหลาก (กรณีความเข้มของฝน ไม่เกิน 100 มม./ช.ม.) (ผลลัพธ์) (กสน.)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 2020-10-28 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมงานก่อสร้างและสำรวจแนวสาธารณูปโภคใต้ดิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 11/29/2020 : เตรียมงานก่อสร้างและสำรวจแนวสาธารณูปโภคใต้ดิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/23/2020 : อยู่ระหว่างสำรวจแนวสาธารณูปโภคใต้ดิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/28/2021 : อยู่ระหว่างสำรวจแนวสาธารณูปโภคใต้ดิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/28/2021 : อยู่ระหว่างสำรวจแนวสาธารณูปโภคใต้ดิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2564 : อยู่ระหว่างแก้ไขแบบรายการและสัญญาเนื่องจากติดปัญหาอุปสรรค		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/04/2564 : อยู่ระหว่างแก้ไขแบบรายการและสัญญาเนื่องจากติดปัญหาอุปสรรค		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/05/2564 : อยู่ระหว่างแก้ไขแบบรายการและสัญญาเนื่องจากติดปัญหาอุปสรรค / ติดตั้งตะแกรงดักขยะอัตโนมัติที่บ่อสูบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 57.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 22/06/2564 : อยู่ระหว่างแก้ไขแบบรายการและสัญญาเนื่องจากติดปัญหาอุปสรรค / ติดตั้งตะแกรงดักขยะอัตโนมัติที่บ่อสูบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 57.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/07/2564 : อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) / อยู่ระหว่างติดตั้งตะแกรงดักขยะอัตโนมัติที่บ่อสูบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 57.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 29/08/2564 : อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) / อยู่ระหว่างติดตั้งตะแกรงดักขยะอัตโนมัติที่บ่อสูบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 57.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 24/09/2564 : อยู่ระหว่างแก้ไขแบบ / อยู่ระหว่างติดตั้งตะแกรงดักขยะอัตโนมัติที่บ่อสูบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 57.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

