



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างเขื่อนกันน้ำเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน ปี 2564 (สพน.) (ก.3)

รหัสโครงการ... : 11000000-4292

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 35,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการระบายน้ำ / สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ / สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเทวัญ อึ้งประเสริฐ (0815661151)

ผู้ประสานงาน สยป : นายปวิศ คักดีพัฒน์พงศ์ (0899278909)

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่เป็นอาคารจอดรถยนต์และอาคารสำหรับการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว และเพื่อตอบสนองความต้องการและอำนวยความสะดวกในการเข้ารับบริการทางการแพทย์แก่ประชาชนในเขตปริมณฑลและบริเวณใกล้เคียง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่เป็นอาคารจอดรถยนต์และอาคารสำหรับการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
- เพื่อตอบสนองความต้องการและอำนวยความสะดวกในการเข้ารับบริการทางการแพทย์แก่ประชาชนในเขตปริมณฑลและบริเวณใกล้เคียง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. บริเวณโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่และขยายการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (New) ความสามารถในการควบคุมระดับน้ำ เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากน้ำหลากและน้ำหนุน (ผลลัพธ์) (สพน.)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...

- ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 29 ก.ย. 63
- อยู่ระหว่างเตรียมงานก่อสร้าง
- ผู้รับจ้างประสานขอข้อมูลการรังวัดตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณะเพื่อขออนุมัติแนวก่อสร้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2563 :

- สร้างนั่งร้านเตรียมงานตอกเสาเข็มเชื่อม
- ผู้ควบคุมงาน ผู้รับจ้าง สนข.เขตบางขุนเทียน สำนักงานที่ดินฯ และผู้แทนโรงพยาบาลฯ ร่วมกันตรวจสอบและชี้แนวเขตสาธารณะเพื่อกำหนดแนวเขตก่อสร้าง เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2563

- หล่อเสาเข็มพืด ค.อ.ร. ณ โรงงานผู้ผลิตเสาเข็ม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: - สร้างนั่งร้านเตรียมงานตอกเสาเข็มเชื่อม

- หล่อเสาเข็มพืด ค.อ.ร. ณ โรงงานผู้ผลิตเสาเข็ม
- ตอกเสาเข็ม KING PILE I 0.40x0.40x14.00 ม.
- ตอกเสาเข็ม BATTER PILE I 0.35x0.35x16.00 ม.
- ติดตั้งแผงเชื่อมกันดิน ค.ส.ล.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 54.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/01/2564 : - สร้างนั่งร้านเตรียมงานตอกเสาเข็มเชื่อม

- หล่อเสาเข็ม ณ โรงงานผู้ผลิตเสาเข็ม
- ตอกเสาเข็ม KING PILE I 0.40x0.40x14.00 ม.
- ตอกเสาเข็ม BATTER PILE I 0.35x0.35x16.00 ม.
- ติดตั้งแผงเชื่อมกันดิน ค.ส.ล.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/02/2564 : - สร้างนั่งร้านเตรียมงานตอกเสาเข็มเชื่อม

- หล่อแผงเชื่อมกันดิน ค.ส.ล.





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	<ul style="list-style-type: none">- ตอกเสาเข็ม KING PILE I 0.40x0.40x14.00 ม.- ตอกเสาเข็ม BATTER PILE I 0.35x0.35x16.00 ม.- ติดตั้งแผงเชื่อมกันดิน ค.ส.ล. <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท</p> <p>:: 25/03/2564 : - สร้างนั่งร้านเตรียมงานตอกเสาเข็มเชื่อม</p> <ul style="list-style-type: none">- หล่อแผงเชื่อมกันดิน ค.ส.ล.- ตอกเสาเข็ม KING PILE I 0.40x0.40x14.00 ม.- ตอกเสาเข็ม BATTER PILE I 0.35x0.35x16.00 ม.- ติดตั้งแผงเชื่อมกันดิน ค.ส.ล.	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	<ul style="list-style-type: none">- ทบสกัดหัวเสาเข็ม ผูกเหล็ก ประกอบแบบ และเทคอนกรีตคานทับหลังเชื่อม ค.ส.ล. <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท</p> <p>:: 27/04/2564 : - สร้างนั่งร้านเตรียมงานตอกเสาเข็มเชื่อม</p> <ul style="list-style-type: none">- หล่อแผงเชื่อมกันดิน ค.ส.ล.- ตอกเสาเข็ม KING PILE I 0.40x0.40x14.00 ม.- ตอกเสาเข็ม BATTER PILE I 0.35x0.35x16.00 ม.- ติดตั้งแผงเชื่อมกันดิน ค.ส.ล.	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	<ul style="list-style-type: none">- ทบสกัดหัวเสาเข็ม ผูกเหล็ก ประกอบแบบ และเทคอนกรีตคานทับหลังเชื่อม ค.ส.ล. <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 76.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท</p> <p>:: 28/05/2564 : - ตอกเสาเข็ม KING PILE I 0.40x0.40x14.00 ม.</p> <ul style="list-style-type: none">- ตอกเสาเข็ม BATTER PILE I 0.35x0.35x16.00 ม.- ติดตั้งแผงเชื่อมกันดิน ค.ส.ล.	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	<ul style="list-style-type: none">- ทบสกัดหัวเสาเข็ม ผูกเหล็ก ประกอบแบบ และเทคอนกรีตคานทับหลังเชื่อม ค.ส.ล.- ขุดลอกคลองและถมดินหลังเชื่อม <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 84.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 14,759,192 บาท</p> <p>:: 29/06/2564 : - ตอกเสาเข็ม KING PILE I 0.40x0.40x14.00 ม.</p> <ul style="list-style-type: none">- ตอกเสาเข็ม BATTER PILE I 0.35x0.35x16.00 ม.- ติดตั้งแผงเชื่อมกันดิน ค.ส.ล.	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	<ul style="list-style-type: none">- ทบสกัดหัวเสาเข็ม ผูกเหล็ก ประกอบแบบ และเทคอนกรีตคานทับหลังเชื่อม ค.ส.ล.- ขุดลอกคลองและถมดินหลังเชื่อม <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท</p> <p>:: 29/07/2564 : - ขุดลอกคลองและถมดินหลังเชื่อม</p> <ul style="list-style-type: none">- งานรอยต่อคอนกรีต- ติดตั้งราวเหล็กกันตก	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	<ul style="list-style-type: none">- งานบักหลักแนวเขตเชื่อม- ติดตั้งราวเหล็กกันตก <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท</p> <p>:: 30/08/2564 : - ขุดลอกคลองและถมดินหลังเชื่อม</p> <ul style="list-style-type: none">- ตอกเสาเข็ม KING PILE I 0.40x0.40x14.00 ม.- ตอกเสาเข็ม BATTER PILE I 0.35x0.35x16.00 ม.- ติดตั้งแผงเชื่อมกันดิน ค.ส.ล.	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	<ul style="list-style-type: none">- ดัดเหล็ก ผูกเหล็ก ประกอบแบบคานทับหลัง ค.ส.ล. <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท</p> <p>:: 27/09/2564 : - ติดตั้งราวเหล็กกันตก</p> <ul style="list-style-type: none">- เทคอนกรีตคานทับหลังเชื่อม ค.ส.ล.- ถมดินหลังเชื่อม	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 91.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท</p> <p>: เป็นไปตามแผน</p> <p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p>		

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

