



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองหลุมไผ่ ? คลองโคกคราม (ครั้งที่ 2) ปี 2564 (สพ.น.) (ก.2)

รหัสโครงการ... : 11000000-4316

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการระบายน้ำ / สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ / สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเทวัญ อิงประเสริฐ (0815661151)

ผู้ประสานงาน สยป : นายปวิศ คักดีพัฒนาพงศ์ (0899278909)

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักการระบายน้ำ ได้วางระบบการหมุนเวียนถ่ายเทน้ำในพื้นที่เขตบางเขน เขตลาดพร้าว เขตบึงกุ่ม และเขตบางกะปิ ให้ไหลผ่านจากคลองลาดพร้าว ? คลองหลุมไผ่ ? คลองโคกคราม ? คลองจั่น ? คลองแสนแสบ โดยมีการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองจั่น คลองแสนแสบเรียบร้อยแล้ว ส่วนคลองหลุมไผ่ ? คลองโคกคราม ? คลองลาดพร้าว บางส่วน ยังไม่ดำเนินการก่อสร้าง เนื่องจากสภาพคลองหลุมไผ่ ? คลองโคกคราม ไม่สามารถขุดลอกให้ลึกได้เพราะบ้านเรือนประชาชนริมคลองจะพังทลาย ทำให้การหมุนเวียนถ่ายเทน้ำไม่สมบูรณ์ การสูบน้ำจากหมู่บ้านต่าง ๆ ลงคลองหลุมไผ่ ? คลองโคกคราม เช่น พื้นที่บึงกุ่มเหนือ พื้นที่ปิดล้อมลาดพร้าว พื้นที่ปิดล้อมบางเขน ทำให้เกิดน้ำเอ่อล้นคลองเข้าท่วมชุมชนข้างเคียง

สำนักการระบายน้ำจึงได้จัดทำโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองหลุมไผ่ ? คลองโคกคราม (ครั้งที่ 2) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่เขตบางเขน เขตลาดพร้าว เขตบึงกุ่ม และเขตบางกะปิ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 แก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนหนาแน่นริมคลองหลุมไผ่ ? คลองโคกครามในเขตลาดพร้าว ? เขตบางเขน ครอบคลุม ถนนลาดปลาเค้า ถนนมัยลาภ หมู่บ้านเสนาภิเษกโครงการ 2 หมู่บ้านสุรธานีพโย หมู่บ้านนิยมกล้า หมู่บ้านธัญกานต์มัยลาภ หมู่บ้านเอกอินทรา หมู่บ้านศิริชัย หมู่บ้านวังสยาม หมู่บ้านรามอินทราเฮาส์ หมู่บ้านบันทอน 2 หมู่บ้านสุขนที คิดเป็นพื้นที่รวม 10 ตารางกิโลเมตร
- 2.2 แก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินคลองหลุมไผ่ ? คลองโคกคราม รongรับปริมาณน้ำจากการสูบน้ำในพื้นที่บึงกุ่มเหนือ
- 2.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำพื้นที่เขตลาดพร้าว , บางเขน ให้สามารถรองรับปริมาณน้ำได้ไม่น้อยกว่า 100 มม./ชั่วโมง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 3.1 สร้างประตูระบายน้ำคลองลาดพร้าว ตอนคลองหลุมไผ่ จำนวน 1 แห่ง
- 3.2 สร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองหลุมไผ่ ยาวประมาณ 3,777 เมตร
- 3.3 สร้างราวกันตก ยาวประมาณ 7,522 เมตร
- 3.4 สร้างทางเดิน ค.ส.ล. ยาวประมาณ 650 เมตร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (New) ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลัก ที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตกและน้ำหลาก (กรณีความเข้มของฝน ไม่เกิน 100 มม./ช.ม.) (ผลลัพธ์) (กสน.)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน... -อยู่ระหว่างจัดทำแบบรูปรายการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : 1.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/12/2563 : -□อยู่ระหว่างขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/28/2021 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : -		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/03/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ TOR และกำหนดราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/04/2564 : -		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 8





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่9	:: 31/05/2564 : รพว.กทม. (นายจ๊กกพันธุ์ ผิวงาม) มอบนโยบายให้ยกเลิกสัญญาและลงโทษผู้รับจ้างเป็น <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ผู้ทำงานและสำนักการระบายน้ำมีหนังสือที่ กท 1002/1916 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ขออนุมัติบอกเลิกสัญญาจ้าง <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> รพว.กทม. (นายจ๊กกพันธุ์ ผิวงาม รพว.กทม. ปฏิบัติราชการแทน รพว.กทม.) อนุมัติบอกเลิก <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> สัญญา เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ในท้ายหนังสือสำนักงานกฎหมายและคดี <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ที่ กท 0405/5035 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/06/2564 : รพว.กทม. (นายจ๊กกพันธุ์ ผิวงาม) มอบนโยบายให้ยกเลิกสัญญาและลงโทษผู้รับจ้างเป็น <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ผู้ทำงานและสำนักการระบายน้ำมีหนังสือที่ กท 1002/1916 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ขออนุมัติบอกเลิกสัญญาจ้าง <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> รพว.กทม. (นายจ๊กกพันธุ์ ผิวงาม รพว.กทม. ปฏิบัติราชการแทน รพว.กทม.) อนุมัติบอกเลิก <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> สัญญา เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ในท้ายหนังสือสำนักงานกฎหมายและคดี <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ที่ กท 0405/5035 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/07/2564 : อยู่ระหว่างขอดำเนินการจ้างเหมา <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> คาดว่าจะลงนามในสัญญาเดือนสิงหาคม 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 28/08/2564 : รพว.กทม. (นายจ๊กกพันธุ์ ผิวงาม) มอบนโยบายให้ยกเลิกสัญญาและลงโทษผู้รับจ้างเป็น <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ผู้ทำงานและสำนักการระบายน้ำมีหนังสือที่ กท 1002/1916 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ขออนุมัติบอกเลิกสัญญาจ้าง <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> รพว.กทม. (นายจ๊กกพันธุ์ ผิวงาม รพว.กทม. ปฏิบัติราชการแทน รพว.กทม.) อนุมัติบอกเลิก <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> สัญญา เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ในท้ายหนังสือสำนักงานกฎหมายและคดี <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ที่ กท 0405/5035 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 27/09/2564 : คาดว่าจะลงนามในสัญญาเดือนกันยายน 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

