



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนศรีบูรพา ช่วงบริเวณบึงลำพังพวยถึงคลองแสนแสบ (กรท.-64)

รหัสโครงการ... : 11000000-4321

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 52,100,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการระบายน้ำ / กองระบบท่อระบายน้ำ / กองระบบท่อระบายน้ำ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสัญญา ภูเงนจบ, 0868857889

ผู้ประสานงาน สยป : คุณปวีศ ศักดิ์พัฒนาพงศ์, 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

แก้มลิงบึงลำพังพวยมีพื้นที่รับน้ำ 112,000 ตร.ม. ปริมาตรเก็บกักน้ำ 200,000 ลบ.ม. ทำหน้าที่รองรับน้ำส่วนเกินในถนนนวมินทร์ ถนนเสรีไทย และถนนศรีบูรพา เมื่อรับน้ำจากพื้นที่ดังกล่าวจนเต็มบึงแล้วจะต้องร่อนหยุดตกเพื่อให้ระดับน้ำลำพังพวยลดระดับลงจึงจะสามารถระบายน้ำออกไปได้ หากน้ำเต็มบึงแล้วและฝนยังคงตกอยู่จะเกิดน้ำท่วมขังบริเวณดังกล่าวเนื่องจากบึงไม่สามารถรับน้ำส่วนเกินได้และไม่สามารถระบายน้ำออกจากบึงได้

สำนักการระบายน้ำจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาแก้มลิงบึงลำพังพวยให้ใช้ประโยชน์จากแก้มลิงอย่างเต็มประสิทธิภาพสูงสุด โดยการก่อสร้างท่อลอดจากบึงลำพังพวยไปคลองแสนแสบตามแนวถนนศรีบูรพาพร้อมสร้างบ่อสูบน้ำขนาด 5.00 ลบ.ม./วินาที ที่ริมคลองแสนแสบ เพื่อระบายน้ำจากบึงลำพังพวยลงสู่คลองแสนแสบได้โดยไม่ต้องร่อนหยุดตกจนระดับน้ำในคลองลำพังพวยต่ำ

แม้ยังมีน้ำท่วมในพื้นที่ที่ยังสามารถสูบน้ำลงคลองแสนแสบได้ พร้อมก่อสร้างประตูระบายน้ำด้านเหนือของบึงลำพังพวยเพื่อบริหารจัดการน้ำในบึง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้สามารถบริหารจัดการน้ำในแก้มลิงบึงลำพังพวยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบายในถนนนวมินทร์ ถนนเสรีไทยและถนนศรีบูรพา

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ค.ส.ล. กำลังสูบรวม 5.00 ลบ.ม./วินาที

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (New) ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลัก ที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตกและน้ำหลาก (กรณีความเข้มของฝน ไม่เกิน 100 มม./ช.ม.) (ผลลัพธ์) (กสน.)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำร่าง TOR		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 11/29/2020 : อยู่ระหว่างจัดทำ TOR		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/23/2020 : อยู่ระหว่างจัดทำ TOR		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/28/2021 : อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 37.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/28/2021 : อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 37.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: อยู่ระหว่างยกเลิกประกาศประกวดราคาและทบทวนร่างขอบเขตใหม่ตามระเบียบ 89		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/04/2564 : อยู่ระหว่างขอเห็นชอบดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 39.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/05/2564 : อยู่ระหว่างพิจารณาร่างขอบเขต		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 39.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 22/06/2564 : อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวดราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 41.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/07/2564 : อยู่ระหว่างรออุทธรณ์ 7 วัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 29/08/2564 : อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 47.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่12





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 24/09/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (ลงนามในสัญญาวันที่ 22 ก.ย. 64)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

