



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : งานปรับปรุงและก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองบางกอกน้อย ช่วงถนนบรมราชชนนีถึงทางรถไฟสายใต้ ปี 2564 (สพน.) (ก.3)

รหัสโครงการ... : 11000000-4326

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 40,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการระบายน้ำ / สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ / สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กลุ่มงานวิศวกรรมระบบระบายน้ำ 3

ผู้ประสานงาน สยป : นายปวิศ คักดีพัฒนาพงศ์ (0899278909)

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักการระบายน้ำ ได้ใช้พื้นที่บริเวณใต้สะพานข้ามคลองบางกอกน้อย ถนนบรมราชชนนีเป็นสถานที่จอดเครื่องจักรกลและเก็บกองเครื่องสูบน้ำตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และใช้เป็นสถานที่พักของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน แต่เนื่องจากบริเวณดังกล่าวยังไม่มีแนวป้องกันน้ำท่วมถาวร สำนักการระบายน้ำจึงมีความจำเป็นที่จะก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมถาวร ยาวประมาณ 85 เมตร เพื่อป้องกันน้ำท่วมไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินดังกล่าว และช่วงถนนบรมราชชนนีถึงทางรถไฟสายใต้ มีแนวป้องกันน้ำท่วมแล้วยาวประมาณ 190 เมตร แต่ชำรุดและเกิดปัญหารั่วซึมทำให้ทรัพย์สินและบ้านเรือนของประชาชนที่ตั้งอยู่ช่วงบริเวณดังกล่าว ประสบปัญหาน้ำท่วมและได้รับความเดือดร้อนเป็นประจำทุกปี ในฤดูน้ำหลากและน้ำทะเลหนุนสูง ดังนั้น สำนักการระบายน้ำ จึงมีความจำเป็นที่จะปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมที่ชำรุดและรั่วซึม โดยการตอกเสาเข็มพีตเหล็ก เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างถาวรและยั่งยืนต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

-ปรับปรุงและก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองบางกอกน้อย ช่วงถนนบรมราชชนนีถึงทางรถไฟสายใต้ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างถาวร ครอบคลุมและยั่งยืน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

-ปรับปรุงและก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองบางกอกน้อย ช่วงถนนบรมราชชนนีถึงทางรถไฟสายใต้ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างถาวร ครอบคลุมและยั่งยืน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (New) ความสามารถในการควบคุมระดับน้ำ เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากน้ำหลากและน้ำหนุน (ผลลัพธ์) (สพน.)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

- อยู่ระหว่างประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2563 :

- ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2563

- ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2563

- อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ สืบราคาค่าวัสดุก่อสร้างเพื่อจัดทำราคากลาง

- อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ จัดทำร่างแบบรูปรายการงานก่อสร้าง (TOR)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/12/2563 : - ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2563

- อยู่ระหว่างสืบราคาค่าวัสดุก่อสร้างเพื่อจัดทำราคากลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/01/2564 : - ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2563

- อยู่ระหว่างสืบราคาค่าวัสดุก่อสร้างเพื่อจัดทำราคากลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/02/2564 : - ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2563





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- ลงเว็บไซต์เผยแพร่ร่างประกาศ (TOR) ระหว่างวันที่ 11-15 มิ.ย. 2564
 - ขยายแบบระหว่างวันที่ 16 - 30 มิ.ย. 2564
 - กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ 1 ก.ค. 2564
 - กลุ่มกิจการก่อสร้าง เสนอราคาต่ำสุด จำนวน 36,830,000.00 บาท
 - ผอ.สนน. อนุมัติจ้างฯ เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2564
 - อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดและยกย่องสัญญาจ้างฯ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 27/09/2564 : - ผอ.สนน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2563
 - ผอ.สนน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2564
 - ผอ.สนน. เห็นชอบรายงานผลการจัดทำแบบรูปรายการงานจ้างเหมา เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2563
 - ผอ.สนน. อนุมัติขยายระยะเวลาในการคำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 2564
 - ผอ.สนน. เห็นชอบรายงานราคากลาง เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2563
 - ผอ.สนน. เห็นชอบดำเนินการประมูลฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2564
 - ลงเว็บไซต์เผยแพร่ร่างประกาศ (TOR) ระหว่างวันที่ 11-15 มิ.ย. 2564
 - ขยายแบบระหว่างวันที่ 16 - 30 มิ.ย. 2564
 - กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ 1 ก.ค. 2564
 - กลุ่มกิจการก่อสร้าง เสนอราคาต่ำสุด จำนวน 36,830,000.00 บาท
 - ผอ.สนน. อนุมัติจ้างฯ เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2564
 - อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดและตรวจร่างสัญญาจ้างฯ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

