



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองบางกอกน้อย ช่วงคลองน้ำตาลถึงถนนจรัญสนิทวงศ์ ปี 2564 (สพน.) (ก.3)

รหัสโครงการ... : 11000000-4333

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 44,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการระบายน้ำ / สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ / สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กลุ่มงานวิศวกรรมระบบระบายน้ำ 3

ผู้ประสานงาน สยป : นายปวิศ ตักดีพัฒนาพงศ์ (0899278909)

1.3 หลักการและเหตุผล

ชุมชนสันติชนสงเคราะห์ ริมคลองบางกอกน้อย ช่วงคลองน้ำตาลถึงถนนจรัญสนิทวงศ์ มีบ้านเรือนประชาชน จำนวน 52 หลังคาเรือน สำนักการระบายน้ำ ได้ก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมถาวร ความยาวประมาณ 350 เมตร "แล้วเสร็จ" ปัจจุบันคลองบางกอกน้อย มีเรือท้องเที่ยวสัญจรจำนวนมาก ทำให้เกิดคลื่นน้ำกระแทกฝั่งกันดิน "

ค.ส.ล. แดกชำรุดเสียหาย ประกอบกับคลองบางกอกน้อยมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวแรง และกระแสน้ำมีการเปลี่ยนแปลง ความเร็วที่เพิ่มมากขึ้น จึงส่งผลกระทบต่อการกระจายตัวของตะกอนดินในลำคลอง ทำให้เกิดการกัดเซาะและ เกิดการเปลี่ยนแปลงค่าระดับของดินหน้าเขื่อนให้ลึกมากขึ้น น้ำจากคลองบางกอกน้อย จึงสามารถไหลลอดใต้ฝั่ง กันดิน ค.ส.ล. เป็นสาเหตุให้เกิดดินถล่มหลังเขื่อนทรุดตัวและเกิดการรั่วซึมเข้าในบริเวณชุมชนสันติชนสงเคราะห์ ดังนั้น สำนักการระบายน้ำ จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองบางกอกน้อย ช่วงคลองน้ำตาลถึงถนนจรัญสนิทวงศ์ โดยการตอก Steel Sheet Pile ด้านหน้าแนวป้องกันน้ำท่วมเดิม ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาเขื่อนรั่วซึมอย่างถาวรและยั่งยืนต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

-ปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองบางกอกน้อย ช่วงคลองน้ำตาลถึงถนนจรัญสนิทวงศ์ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างถาวร ครอบคลุมและยั่งยืน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

-ปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองบางกอกน้อย ช่วงคลองน้ำตาลถึงถนนจรัญสนิทวงศ์ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างถาวร ครอบคลุมและยั่งยืน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (New) ความสามารถในการควบคุมระดับน้ำ เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากน้ำหลากและน้ำหนุน (ผลลัพธ์) (สพน.)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...

- อยู่ระหว่างประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2563 :

- อยู่ระหว่างสืบราคาคว่ำสุดก่อสร้างเพื่อจัดทำราคากลาง

- อยู่ระหว่างพิจารณาจัดทำร่างแบบรูปรายการงานก่อสร้าง (TOR)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/12/2563 : - ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2563

- ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2563

- ผอ.สพน. เห็นชอบรายงานผลการจัดทำแบบรูปรายการงานจ้างเหมา เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2563

- ผอ.สพน. เห็นชอบรายงานราคากลาง เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2563

- อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารขอความเห็นชอบดำเนินการประกวดราคา

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/01/2564 : - ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2563

- ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2563

- ผอ.สพน. เห็นชอบรายงานผลการจัดทำแบบรูปรายการงานจ้างเหมา เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2563

- ผอ.สพน. เห็นชอบรายงานราคากลาง เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2563





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2563
- ผอ.สพน. เห็นชอบรายงานผลการจัดทำแบบรูปรายการงานจ้างเหมา เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2563
- ผอ.สพน. เห็นชอบรายงานราคากลาง เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2563
- ผอ.สนน. เห็นชอบดำเนินการประมูลฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2564
- ลงเว็บไซต์เผยแพร่ร่างประกาศ (TOR) ระหว่างวันที่ 15-20 ม.ค. 2564
- ขายแบบระหว่างวันที่ 21 ม.ค. - 8 ก.พ. 2564
- กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ 9 ก.พ. 2564
- บริษัท ตรีสกุล จำกัด เสนอราคาต่ำสุด จำนวน 38,720,000.00 บาท
- ผอ.สนน. อนุมัติจ้างฯ เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2564
- อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดและตรวจร่างสัญญา

รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

- 29/07/2564 : - ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2563
- ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2563
- ผอ.สพน. เห็นชอบรายงานผลการจัดทำแบบรูปรายการงานจ้างเหมา เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2563
- ผอ.สพน. เห็นชอบรายงานราคากลาง เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2563
- ผอ.สนน. เห็นชอบดำเนินการประมูลฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2564
- ลงเว็บไซต์เผยแพร่ร่างประกาศ (TOR) ระหว่างวันที่ 15-20 ม.ค. 2564
- ขายแบบระหว่างวันที่ 21 ม.ค. - 8 ก.พ. 2564
- กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ 9 ก.พ. 2564
- บริษัท ตรีสกุล จำกัด เสนอราคาต่ำสุด จำนวน 38,720,000.00 บาท
- ผอ.สนน. อนุมัติจ้างฯ เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2564
- อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดและรอลงนามในสัญญาจ้างฯ

รายงานครั้งที่11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

- 30/08/2564 : - ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2563
- ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2563
- ผอ.สพน. เห็นชอบรายงานผลการจัดทำแบบรูปรายการงานจ้างเหมา เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2563
- ผอ.สพน. เห็นชอบรายงานราคากลาง เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2563
- ผอ.สนน. เห็นชอบดำเนินการประมูลฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2564
- ลงเว็บไซต์เผยแพร่ร่างประกาศ (TOR) ระหว่างวันที่ 15-20 ม.ค. 2564
- ขายแบบระหว่างวันที่ 21 ม.ค. - 8 ก.พ. 2564
- กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ 9 ก.พ. 2564
- บริษัท ตรีสกุล จำกัด เสนอราคาต่ำสุด จำนวน 38,720,000.00 บาท
- ผอ.สนน. อนุมัติจ้างฯ เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2564
- อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญาจ้างฯ

รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

- 27/09/2564 : - ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างเตรียมงานก่อสร้าง
- ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างจัดทำแผนงานก่อสร้างเพื่อขออนุมัติจาก สนน.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

