



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย(เพิ่มเติม) ริมคลองแสนแสบ ช่วงถนนวิฑู-คลองตัน เข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง (สจน.)

รหัสโครงการ... : 11000000-4337

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 160,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการระบายน้ำ / สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ / สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายปริญญ์ จันทคุปต์ 2338

ผู้ประสานงาน สยป : คุณณัฐธิดา 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

กระทรวงคมนาคม

ได้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลและคำริของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติในการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาคลองแสนแสบประกอบ
ด้วย กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร กรมควบคุมมลพิษ กรมชลประทาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กรมประชาสัมพันธ์ กรมเจ้าท่า และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

และได้จัดให้มีการประชุมร่วมกันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อให้คลองแสนแสบสะอาดภายใน 2 ปี

เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาในคลองแสนแสบแบบบูรณาการและอย่างยั่งยืน

กรุงเทพมหานครโดยสำนักการระบายน้ำ ได้ดำเนินการสำรวจ

ตรวจสอบพื้นที่ตามแนวคลองแสนแสบพบว่าช่วงถนนวิฑูถึงคลองตันมีการระบายน้ำเสียจากท่อระบายน้ำสาธารณะลงคลองแสนแสบจำนวนมากหลายแห่ง
ดังนั้นเพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูและปรับปรุงคุณภาพน้ำในคลองแสนแสบให้สะอาดจึงต้องดำเนินการรวบรวมน้ำเสียจากแหล่งดังกล่าวไม่ให้ระบายลงคลองแสน

แสบ ซึ่งจากการศึกษาพบว่าแนวทาง

ที่เหมาะสมคือการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียเพิ่มเติมเพื่อขยายพื้นที่รวบรวมน้ำเสียตามแนวคลองแสนแสบช่วงถนนวิฑู-คลองตันให้เข้าไปบำบัดที่โรงควบคุม
คุณภาพน้ำดินแดง และกรุงเทพมหานครได้เสนอโครงการดังกล่าวเข้าที่ประชุมร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อให้คลองแสนแสบสะอาดภายใน 2 ปี

ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบและบรรจุโครงการดังกล่าวไว้ในแผนปฏิบัติการเพื่อให้คลองแสนแสบสะอาดภายใน 2 ปี

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

3.1 เพื่อขยายพื้นที่รวบรวมน้ำเสียตามแนวคลองแสนแสบช่วงถนนวิฑู-คลองตัน ให้เข้ารับการบำบัดที่โรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง

3.2 เพื่อสนับสนุนการปรับปรุงคุณภาพน้ำในคลองแสนแสบช่วงกรุงเทพชั้นใน (ประตูน้ำ-มีนบุรี) ให้มีค่าออกซิเจนละลายน้ำ (DO) ไม่ต่ำกว่า 2

มิลลิกรัม/ลิตร และค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) ไม่เกิน 4 มิลลิกรัม/ลิตร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียเพิ่มเติมริมคลองแสนแสบจากช่วงถนนวิฑู-คลองตัน เพื่อส่งไปบำบัดที่โรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง

โดยมีปริมาณงานประกอบด้วย

3.2.1 ก่อสร้างบ่อกักทอรวบรวมน้ำเสีย จำนวน 46 บ่อ

3.2.2 ก่อสร้างบ่อรวบรวมน้ำเสีย (CSO) จำนวน 42 บ่อ

3.2.3 ก่อสร้างทอรวบรวมน้ำเสียหลักและทอรวบรวมน้ำเสียรอง

3.2.4 ก่อสร้างทอรวบรวมน้ำเสียหลัก ความยาวประมาณ 5,500 เมตร

3.2.5 ก่อสร้างทอรวบรวมน้ำเสียรอง ความยาวประมาณ 920 เมตร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภาพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (New)ร้อยละความก้าวหน้าในการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวมและระบบรวบรวมน้ำเสีย เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำ(สจน.)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติ e-bidding ครั้งที่ 2

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2563 : ประกวดราคา e -Bidding ครั้งที่ 1 มีผู้เข้ายื่นประกวดเพียง 1 ราย ขณะนี้กำลังดำเนินการ ขออนุมัติ e-Bidding ครั้งที่ 2

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2563 : ขออนุมัติ e bidding ครั้งที่ 2

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 29/01/2564 : ประกวด e-Bidding ครั้งที่ 2 กำหนดยื่นราคา 9 กุมภาพันธ์ 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/02/2564 : ประกวดราคาครั้งที่ 1 มีผู้เสนอ 1 ราย ประกวดครั้งที่ 2 ไม่มีผู้เสนอ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 6





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	:: 29/03/2564 : ประกาศประกวดราคา ครั้งที่ 2 ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติยกเลิกการประกวดราคา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 23/04/2564 : อยู่ระหว่างขออนุมัติวงเงินการกำหนดประเภททะเบียนผู้รับเหมาก่อสร้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 31/05/2564 : ประกวดครั้งที่ 1 มีผู้เสนอราคา 1 ราย ประกวดครั้งที่ 2 ไม่มีผู้เสนอราคา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/06/2564 : ประมูลครั้งที่ 1 มีผู้เสนอราคา รายเดียว ประมูลครั้งที่ 2 ไม่มีผู้เสนอราคา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/07/2564 : ไม่ได้รับงบประมาณ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 26/08/2564 : ขออนุมัติจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 29/09/2564 : ไม่ได้รับงบประมาณ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

