



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : งานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณวัดคลองเตยนอกถึงบริเวณสำนักงานศุลกากรส่งออกท่าเรือกรุงเทพ ปี 2564 (สพน.)
(ก.1)

รหัสโครงการ... : 11000000-4339

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 75,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการระบายน้ำ / สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ / สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวิศิษฐ์ วัฒนาเอียบพันธ์ (0818159787)

ผู้ประสานงาน สยป : นายปวิศ คักดีพัฒนาพงศ์ (0899278909)

1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากบริเวณวัดคลองเตยนอกถึงบริเวณสำนักงานศุลกากรส่งออกท่าเรือกรุงเทพตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาพื้นที่เขตคลองเตย
ยังไม่มีแนวป้องกันน้ำท่วมถาวรที่สามารถป้องกันการรั่วซึมจากแม่น้ำเจ้าพระยาในช่วงฤดูน้ำหลากหรือน้ำทะเลหนุนสูงจากแม่น้ำเจ้าพระยาได้ส่งผลทำให้
ไหล เข้าท่วมพื้นที่ บริเวณวัดคลองเตยนอกถึงบริเวณสำนักงานศุลกากรฯ
ปัจจุบันต้องเรียงกระสอบทรายเป็นแนวป้องกันชั่วคราวเป็นประจำทุกปีจึงจำเป็นต้องดำเนินการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมถาวร
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนรวมทั้งลดภาระการเรียงกระสอบทรายเป็นประจำทุกปี

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- พื้นที่ได้รับประโยชน์ 0.05 ตร.กม. จำนวนครัวเรือนประมาณ 80 ครัวเรือน รวมทั้งวัดและสถานที่ราชการ
- รายการที่ของบประมาณงานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณวัดคลองเตยนอกถึงบริเวณสำนักงานศุลกากรส่งออกท่าเรือกรุงเทพ ถูกบรรจุในแผนปฏิบัติการของสำนักการระบายน้ำ ปี 2564 แล้ว

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- พื้นที่ได้รับประโยชน์ 0.05 ตร.กม. จำนวนครัวเรือนประมาณ 80 ครัวเรือน รวมทั้งวัดและสถานที่ราชการ
- รายการที่ขอประมาณงานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณวัดคลองเตยนอกถึงบริเวณสำนักงานศุลกากรส่งออกท่าเรือกรุงเทพ ถูกบรรจุในแผนปฏิบัติการของสำนักการระบายน้ำ ปี 2564 แล้ว

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (New) ความสามารถในการควบคุมระดับน้ำ เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากน้ำหลากและน้ำหนุน (ผลลัพท์) (สพน.)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... อยู่ระหว่างประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/11/2563 : - อยู่ระหว่างประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2563 : - อยู่ระหว่างประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 21/01/2564 : - อยู่ระหว่างประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/23/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - อยู่ระหว่างประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/03/2564 : - อยู่ระหว่างประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 22/04/2564 : - อยู่ระหว่างประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 8





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่9	:: 24/05/2564 : - อยู่ระหว่างประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 23/06/2564 : - อยู่ระหว่างประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 23/08/2564 : - อยู่ระหว่างประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 21/09/2564 : - อยู่ระหว่างประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

