



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : งานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงซอยราษฎร์บูรณะ 1 ถึงซอยราษฎร์บูรณะ 3 ปี 2564 (สพน.) (ก.3)

รหัสโครงการ... : 11000000-4343

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 27,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการระบายน้ำ / สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ / สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กลุ่มงานวิศวกรรมระบบระบายน้ำ 3

ผู้ประสานงาน สยป : นายปวิศ ตักดีพัฒนาพงศ์ (0899278909)

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ในอดีตบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณปลายซอยราษฎร์บูรณะ 1 ถึงราษฎร์บูรณะ 3 เป็นที่ตั้งของโรงงานผลิตกระเบื้อง และตั้งอยู่นอกแนวป้องกันน้ำท่วม (แนวคันล่อ) โดยจะประสบปัญหาน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลหลากเข้าท่วมบริเวณดังกล่าวเป็นประจำทุกปี สำนักการระบายน้ำ ต้องใช้มาตรการชั่วคราวโดยการเรียงกระสอบทรายเพื่อป้องกันน้ำท่วมจากแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ให้หลากเข้าบริเวณดังกล่าว

สำนักการระบายน้ำ มีความประสงค์จะดำเนินการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณดังกล่าว เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาในระดับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่สูง ทำให้ไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน สถานที่ราชการ และเอกชนในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ ทั้งนี้ปัจจุบัน โรงงานผลิตกระเบื้อง ได้เลิกประกอบกิจการและไม่มีการขนส่งสินค้าทางน้ำแล้ว

สำนักการระบายน้ำ จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะดำเนินการงานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณปลายซอยราษฎร์บูรณะ 1 ถึงราษฎร์บูรณะ 3 เพื่อให้สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ท่วมในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะได้อย่างถาวรและยั่งยืน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

-ก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงซอยราษฎร์บูรณะ 1 ถึงซอยราษฎร์บูรณะ 3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในคลองแจรงร้อนและป้องกันปัญหาน้ำท่วมอย่างถาวรและยั่งยืนต่อไป

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

-ก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงซอยราษฎร์บูรณะ 1 ถึงซอยราษฎร์บูรณะ 3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในคลองแจรงร้อนและป้องกันปัญหาน้ำท่วมอย่างถาวรและยั่งยืนต่อไป

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (New) ความสามารถในการควบคุมระดับน้ำ เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากน้ำหลากและน้ำหนุน (ผลลัพท์) (สพน.)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

- อยู่ระหว่างประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2563 :

- ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2563

- ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2563

- อยู่ระหว่างรายงานผลการจัดทำแบบรูปรายการงานจ้างเหมา เพื่อขอความเห็นชอบ

- อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ สืบราคาค่าวัสดุก่อสร้างเพื่อจัดทำราคากลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/12/2563 : - ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2563

- ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2563

- ผอ.สพน. เห็นชอบรายงานผลการจัดทำแบบรูปรายการงานจ้างเหมา เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2563

- ผอ.สพน. เห็นชอบรายงานราคากลาง เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2563

- อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบดำเนินการประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: - ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2563







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- รายงานครั้งที่9 - อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดและตรวจร่างสัญญา  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 29/06/2564 : - ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2563  
 - ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2563  
 - ผอ.สพน. เห็นชอบรายงานผลการจัดทำแบบรูปรายการงานจ้างเหมา เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2563  
 - ผอ.สพน. เห็นชอบรายงานราคากลาง เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2563  
 - ผอ.สนน. เห็นชอบดำเนินการประมูลฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2563  
 - ลงเว็บไซต์เผยแพร่ร่างประกาศ (TOR) ระหว่างวันที่ 25-30 ธ.ค. 2563  
 - ขยายแบบระหว่างวันที่ 7 ม.ค. - 25 ม.ค. 2564  
 - กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ 26 ม.ค. 2564  
 - บริษัท ที.พี.ซี.คอนกรีตอัดแรง จำกัด เสนอราคาต่ำสุด จำนวน 24,069,000.00 บาท  
 - ผอ.สนน. อนุมัติจ้างฯ เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2564  
 - อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดและตรวจร่างสัญญา  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 29/07/2564 : - ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2563  
 - ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2563  
 - ผอ.สพน. เห็นชอบรายงานผลการจัดทำแบบรูปรายการงานจ้างเหมา เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2563  
 - ผอ.สพน. เห็นชอบรายงานราคากลาง เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2563  
 - ผอ.สนน. เห็นชอบดำเนินการประมูลฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2563  
 - ลงเว็บไซต์เผยแพร่ร่างประกาศ (TOR) ระหว่างวันที่ 25-30 ธ.ค. 2563  
 - ขยายแบบระหว่างวันที่ 7 ม.ค. - 25 ม.ค. 2564  
 - กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ 26 ม.ค. 2564  
 - บริษัท ที.พี.ซี.คอนกรีตอัดแรง จำกัด เสนอราคาต่ำสุด จำนวน 24,069,000.00 บาท  
 - ผอ.สนน. อนุมัติจ้างฯ เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2564  
 - อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดและตรวจร่างสัญญา  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 30/08/2564 : - ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2563  
 - ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2563  
 - ผอ.สพน. เห็นชอบรายงานผลการจัดทำแบบรูปรายการงานจ้างเหมา เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2563  
 - ผอ.สพน. เห็นชอบรายงานราคากลาง เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2563  
 - ผอ.สนน. เห็นชอบดำเนินการประมูลฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2563  
 - ลงเว็บไซต์เผยแพร่ร่างประกาศ (TOR) ระหว่างวันที่ 25-30 ธ.ค. 2563  
 - ขยายแบบระหว่างวันที่ 7 ม.ค. - 25 ม.ค. 2564  
 - กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ 26 ม.ค. 2564  
 - บริษัท ที.พี.ซี.คอนกรีตอัดแรง จำกัด เสนอราคาต่ำสุด จำนวน 24,069,000.00 บาท  
 - ผอ.สนน. อนุมัติจ้างฯ เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2564  
 - อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญาจ้างฯ  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่12 :: 27/09/2564 : - ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างเตรียมงานก่อสร้าง  
 - ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างจัดทำแผนงานก่อสร้างเพื่อขออนุมัติจาก สนน.  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

