



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากรจากคลองบางบัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา (สพน.) (งบ 63-64) (ก.2)

รหัสโครงการ... : 11000000-4348

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 5,760,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการระบายน้ำ / สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ / สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเทวัญ อึ้งประเสริฐ 0815661151

ผู้ประสานงาน สยป : นายปวิศ คักดีพัฒนาพงศ์ (0899278909)

1.3 หลักการและเหตุผล

พื้นที่เขตดอนเมือง เขตหลักสี่ เขตสายไหม และเขตบางเขน ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ป้องกันน้ำท่วมตอนกลางและตอนบนฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร

มีสภาพพื้นที่ที่เป็นที่ลุ่มต่ำแบบราบ การระบายน้ำส่วนใหญ่จะอาศัยการระบายน้ำผ่านคลองสายหลักและระบบลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาต่อไป

ซึ่งปัจจุบันหากเกิดฝนตกหนัก ระดับน้ำในคลองสายหลักมีระดับสูง เกิดสภาพน้ำท่วมขังในพื้นที่ที่อยู่เป็นประจำ

สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนและก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวม

สาเหตุหลัก ๆ มาจากลักษณะทางกายภาพของคลองต่าง ๆ ที่มีลักษณะราบเรียบ มีความลาดชันเล็กน้อย

ประกอบกับมีระยะทางไกลจากแม่น้ำเจ้าพระยา ทำให้การระบายน้ำโดยอาศัยแรงโน้มถ่วง (Gravily Flow) เป็นไปด้วยความล่าช้า

และถึงแม้ปัจจุบันสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการป้องกันน้ำท่วมหลากโดยก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.

ริมคลองระบายน้ำสายหลักและเสริมด้วยมาตรการลดระดับน้ำ ในคลองบางซื่อและคลองลาดพร้าวด้วยการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ

แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อการระบายน้ำในพื้นที่ด้านบนของกรุงเทพมหานคร

สำนักการระบายน้ำจึงมีแผนที่จะก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองเปรมประชากร เพื่อลดระดับน้ำในคลองสอง คลองบางบัว คลองบางเขน

และคลองเปรมประชากร เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง

ในพื้นที่ให้สอดคล้องกับการเจริญเติบโตของพื้นที่ชุมชนเมืองในกรุงเทพมหานครทั้งในสภาพปัจจุบันและในอนาคต

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาพื้นที่น้ำท่วมของกรุงเทพมหานคร โดยการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้แก่

- เขตดอนเมือง เช่น สนามบินดอนเมือง ถนนสรองประชา ถนนเชิดวุฒากาศ ถนนประชาอุทิศถนนโกสุมรวมใจ ถนนช่างอากาศอุทิศ

ถนนวัดเวฬุวนาราม

- เขตหลักสี่ เช่น ถนนแจ้งวัฒนะบริเวณหน้าศูนย์ราชการ บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

- เขตสายไหม เช่น ซอยพหลโยธิน 54/1 แยก 4 (ชุมชนวัดเกาะ) ถนนธูปะเตมีย์

- เขตบางเขน เช่น วงเวียนหลักสี่ หมู่บ้านอัมรินทร์ หมู่บ้านเอ็รสวน กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์

- เขตจตุจักร เช่น ถนนเทศบาลสงเคราะห์ วัดเสมียนนารี แยกเกษตร หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 หมู่บ้านสินพัฒนา

โดยครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 109 ตารางกิโลเมตร ซึ่งสอดคล้องกับแผนหลักการป้องกันและแก้ไขปัญหาพื้นที่น้ำท่วมของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ก่อสร้างอาคารรับน้ำคลองบางบัว ขนาด 60 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 แห่ง

- ก่อสร้างอาคารรับน้ำคลองเปรมประชากร ตอนคลองวัดหลักสี่ ขนาด 40 ลบ.ม./วินาที

จำนวน 1 แห่ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ / ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (New) ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลัก ที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตกและน้ำหลาก (กรณีความเข้มของฝน ไม่เกิน

100 มม./ช.ม.) (ผลลัพธ์) (กสน.)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

-อยู่ระหว่างขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2563 :-อยู่ระหว่างขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 30/12/2563 : -อยู่ระหว่างขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 1/28/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนและขายแบบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 5





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	<p>:: 25/02/2564 : ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ยื่นข้อเสนอวันที่ 27 มกราคม 2564 <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> มีผู้ซื้อเอกสาร 8 ราย และยื่นข้อเสนอ 3 ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ พิจารณาผล :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 23/03/2564 : - :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 30/04/2564 : อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 31/05/2564 : ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ยื่นข้อเสนอวันที่ 27 มกราคม 2564 <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> มีผู้ซื้อเอกสาร 8 ราย และยื่นข้อเสนอ 3 ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ พิจารณาผล <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 29/06/2564 : ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ยื่นข้อเสนอวันที่ 27 มกราคม 2564 <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> มีผู้ซื้อเอกสาร 8 ราย และยื่นข้อเสนอ 3 ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ พิจารณาผล <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> จัดซื้อจัดจ้างได้ผู้ชนะการประมูลแล้ว กิจการรวมค่าไอทีดี-เอ็นดับเบิลยูอาร์ เสนอราคาต่ำสุด <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> เป็นเงิน 8,233,350,000.- บาท ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้อนุมัติจ้างแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่าง <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> รายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้ความเห็นชอบผลการจัดซื้อจัดจ้างและขอความเห็นชอบความเหมาะสมของราคาจากสำนักงบประมาณ <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> คาดว่าจะลงนามในสัญญาเดือน กรกฎาคม 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 31/07/2564 : คาดว่าจะลงนามในสัญญาเดือน สิงหาคม 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 28/08/2564 : คาดว่าจะลงนามในสัญญาเดือนกันยายน 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
	<p>:: 30/09/2564 : เบิกจ่ายเงินล่วงหน้า 10% 823,330,000 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 5,760,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

