



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองทวีวัฒนาบริเวณคอขวด (สพน.) (งบ 63-64) (ก.3)

รหัสโครงการ... : 11000000-6991

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 11,121,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการระบายน้ำ / สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ / สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กลุ่มงานพัฒนาระบบระบายน้ำ 3

ผู้ประสานงาน สยป : นายปวิศ ตักดีพัฒนาพงศ์ (0899278909)

1.3 หลักการและเหตุผล

หลังจากวิกฤติน้ำท่วมครั้งใหญ่ พ.ศ.2554 ซึ่งประชาชนได้รับความเดือดร้อน อาคาร บ้านเรือน เสียหายเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผังตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่ใต้คลองมหาสวัสดิ์จนถึงคลองภาษีเจริญ น้ำท่วมซึ่งเป็นเวลานานเนื่องจากปลายคลองทวีพัฒนามีลักษณะเป็นคอขวด จำเป็นต้องก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำรองรับการระบายน้ำฝนและน้ำหลากได้เป็นอย่างดี ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 60 ตร.กม. ประกอบกับอุโมงค์ระบายน้ำดังกล่าวเป็นนโยบายสำคัญของ ผว.กทม. ดำเนินการแห่งความปลอดภัย เรื่องการป้องกันอุทกภัยโดยการก่อสร้างอุโมงค์ยักษ์ 6 แห่ง เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมซึ่งพื้นที่กรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (New) ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลัก ที่มีปัญหาน้ำท่วมซึ่งเนื่องจากฝนตกและน้ำหลาก (กรณีความเข้มของฝน ไม่เกิน 100 มม./ช.ม.) (ผลลัพธ์) (กสน.)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

- ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2563
- ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2563
- ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2563
- ผอ.สพน. เห็นชอบแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2563
- รวม. กระทรวงมหาดไทย เห็นชอบดำเนินการจัดจ้างโดยวิธี e - bidding เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2563
- ผอ.สพน. เห็นชอบร่างขอบเขตของงาน (TOR) เมื่อวันที่ 13 ส.ค. 2563
- ผอ.สพน. เห็นชอบราคากลาง เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2563
- ผว.กทม. เห็นชอบรายงานขอซื้อจ้างฯ เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2563
- เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างฯ ระหว่างวันที่ 3-14 ก.ย. 2563 (มีผู้แสดงความคิดเห็นจำนวน 6 ราย)
- เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างฯ (ครั้งที่ 2) ระหว่างวันที่ 23-25 ก.ย. 2563
- ขายแบบระหว่างวันที่ 28 ก.ย. - 28 ต.ค. 2563
- กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ 29 ต.ค. 2563
- กำหนดเปิดซองวันที่ 30 ต.ค. 2563
- อยู่ระหว่างเสนอขอยกเลิกการประกาศเชิญชวนฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2563 :

- ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2563
- ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2563
- ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2563



	<p>- ผอ.สพท. เห็นชอบแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2563</p> <p>- รรท. กระทรวงมหาดไทย เห็นชอบดำเนินการจัดจ้างโดยวิธี e - bidding เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2563</p> <p>- ผอ.สพท. เห็นชอบร่างขอบเขตของงาน (TOR) เมื่อวันที่ 13 ส.ค. 2563</p> <p>- ผอ.สพท. เห็นชอบราคากลาง เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2563</p> <p>- ผว.กทท. เห็นชอบรายงานขอซื้อข้อมูจ้งฯ เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2563</p> <p>- เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้งฯ ระหว่างวันที่ 3-14 ก.ย. 2563 (มีผู้แสดงความคิดเห็นจำนวน 6 ราย)</p> <p>- เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้งฯ (ครั้งที่ 2) ระหว่างวันที่ 23-25 ก.ย. 2563</p> <p>- ขายแบบระหว่างวันที่ 28 ก.ย. - 28 ต.ค. 2563</p> <p>- กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ 29 ต.ค. 2563</p> <p>- กำหนดเปิดซองวันที่ 30 ต.ค. 2563</p> <p>- ผว.กทท. ได้อนุมัติยกเลิกการจัดจ้างโครงการฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2563</p> <p>- อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ พิจารณาทบทวนแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการฯ (ประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2563)</p> <p>- อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ พิจารณาทบทวนราคากลางโครงการฯ (กำหนดประชุมคณะกรรมการฯ ในวันที่ 27 พ.ย. 2563)</p>	
รายงานครั้งที่3	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 28/12/2563 : - ผว.กทท. ได้อนุมัติยกเลิกการจัดจ้างโครงการฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2563</p> <p>- ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาทบทวนแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการฯ เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2563 และประชุม (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2563</p> <p>- ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาทบทวนราคากลางโครงการฯ เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2563 และประชุม (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2563</p> <p>- ผอ.สพท. เห็นชอบรายงานผลการพิจารณาทบทวนแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2563</p> <p>- อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณาทบทวนราคากลางโครงการฯ</p>	
รายงานครั้งที่4	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 27/01/2564 : - ผว.กทท. ได้อนุมัติยกเลิกการจัดจ้างโครงการฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2563</p> <p>- ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาทบทวนแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการฯ เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2563 และประชุม (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2563</p> <p>- ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาทบทวนราคากลางโครงการฯ เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2563 และประชุม (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2563</p> <p>- ผอ.สพท. เห็นชอบรายงานผลการพิจารณาทบทวนแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2563</p> <p>- ผอ.สพท. เห็นชอบรายงานการทบทวนราคากลางโครงการฯ เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2564</p> <p>- อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบดำเนินการประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)</p>	
รายงานครั้งที่5	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/02/2564 : - ผว.กทท. ได้อนุมัติยกเลิกการจัดจ้างโครงการฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2563</p> <p>- ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาทบทวนแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการฯ เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2563 และประชุม (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2563</p> <p>- ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาทบทวนราคากลางโครงการฯ เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2563 และประชุม (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2563</p> <p>- ผอ.สพท. เห็นชอบรายงานผลการพิจารณาทบทวนแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2563</p> <p>- ผอ.สพท. เห็นชอบรายงานการทบทวนราคากลางโครงการฯ เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2564</p>	
	<p>- ผว.กทท. ได้เห็นชอบดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2564</p> <p>- ลงเว็บไซต์เผยแพร่ร่างประกาศ (TOR) ระหว่างวันที่ 3-8 ก.พ. 2564 ปรากฏว่ามีผู้วิจารณ์</p>	



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

<p>รายงานครั้งที่6</p>	<p>จำนวน 2 ราย อยู่ระหว่างนัดคณะกรรมการฯ พิจารณาว่าจะต้องปรับปรุงหรือไม่ - ผอ.สพท. เห็นชอบไม่ปรับปรุงร่างประกาศฯ ตามผู้วิจารณ์เสนอแนะ เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2564 - ขยายแบบระหว่างวันที่ 19 ก.พ. - 22 มี.ค. 2564 - กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ 22 มี.ค. 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/03/2564 : - ผว.กทท. ได้อนุมัติยกเลิกการจัดจ้างโครงการฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2563 - ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาทบทวนแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการฯ เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2563 และประชุม (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2563 - ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาทบทวนราคากลางโครงการฯ เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2563 และประชุม (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2563 - ผอ.สพท. เห็นชอบรายงานผลการพิจารณาทบทวนแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2563 - ผอ.สพท. เห็นชอบรายงานการทบทวนราคากลางโครงการฯ เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2564 - ผว.กทท. ได้เห็นชอบดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2564 - ลงเว็บไซต์เผยแพร่ร่างประกาศ (TOR) ระหว่างวันที่ 3-8 ก.พ. 2564 ปรากฏว่ามีผู้วิจารณ์</p>
<p>รายงานครั้งที่7</p>	<p>จำนวน 2 ราย อยู่ระหว่างนัดคณะกรรมการฯ พิจารณาว่าจะต้องปรับปรุงหรือไม่ - ผอ.สพท. เห็นชอบไม่ปรับปรุงร่างประกาศฯ ตามผู้วิจารณ์เสนอแนะ เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2564 - ขยายแบบระหว่างวันที่ 19 ก.พ. - 22 มี.ค. 2564 - กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ 22 มี.ค. 2564 - มีผู้ประกอบการสนใจซื้อแบบจำนวน 9 ราย และยื่นเอกสารเสนอราคาจำนวน 5 ราย - อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ พิจารณาและตรวจสอบเอกสารเสนอราคาของผู้ประกอบการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 27/04/2564 : - ผว.กทท. ได้อนุมัติยกเลิกการจัดจ้างโครงการฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2563 - ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาทบทวนแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการฯ เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2563 และประชุม (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2563 - ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาทบทวนราคากลางโครงการฯ เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2563 และประชุม (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2563 - ผอ.สพท. เห็นชอบรายงานผลการพิจารณาทบทวนแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2563 - ผอ.สพท. เห็นชอบรายงานการทบทวนราคากลางโครงการฯ เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2564 - ผว.กทท. ได้เห็นชอบดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2564 - ลงเว็บไซต์เผยแพร่ร่างประกาศ (TOR) ระหว่างวันที่ 3-8 ก.พ. 2564 ปรากฏว่ามีผู้วิจารณ์</p>
<p>รายงานครั้งที่8</p>	<p>จำนวน 2 ราย อยู่ระหว่างนัดคณะกรรมการฯ พิจารณาว่าจะต้องปรับปรุงหรือไม่ - ผอ.สพท. เห็นชอบไม่ปรับปรุงร่างประกาศฯ ตามผู้วิจารณ์เสนอแนะ เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2564 - ขยายแบบระหว่างวันที่ 19 ก.พ. - 22 มี.ค. 2564 - กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ 23 มี.ค. 2564 - มีผู้ประกอบการสนใจซื้อแบบจำนวน 9 ราย และยื่นเอกสารเสนอราคาจำนวน 5 ราย - บริษัท เนวาร์ตันพัฒนาการ จำกัด (มหาชน) เสนอราคาต่ำสุด จำนวน 2,219,200,000 บาท - อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณาการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/05/2564 : - ผว.กทท. ได้อนุมัติยกเลิกการจัดจ้างโครงการฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2563 - ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาทบทวนแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการฯ เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2563 และประชุม (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2563 - ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาทบทวนราคากลางโครงการฯ เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2563 และประชุม (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2563 - ผอ.สพท. เห็นชอบรายงานผลการพิจารณาทบทวนแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2563 - ผอ.สพท. เห็นชอบรายงานการทบทวนราคากลางโครงการฯ เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2564</p>



รายงานครั้งที่9	<p>- ผว.กทม. ได้เห็นชอบดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2564</p> <p>- ลงเว็บไซต์เผยแพร่ร่างประกาศ (TOR) ระหว่างวันที่ 3-8 ก.พ. 2564 ปรากฏว่ามีผู้วิจารณ์จำนวน 2 ราย อยู่ระหว่างนัดคณะกรรมการฯ พิจารณาว่าจะต้องปรับปรุงหรือไม่</p> <p>- ผอ.สพน. เห็นชอบไม่ปรับปรุงร่างประกาศฯ ตามผู้วิจารณ์เสนอแนะ เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2564</p> <p>- ขายแบบระหว่างวันที่ 19 ก.พ. - 22 มี.ค. 2564</p> <p>- กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ 23 มี.ค. 2564</p> <p>- มีผู้ประกอบการสนใจซื้อแบบจำนวน 9 ราย และยื่นเอกสารเสนอราคาจำนวน 5 ราย</p> <p>- บริษัท เนวาร์ตันพัฒนาการ จำกัด (มหาชน) เสนอราคาต่ำสุด จำนวน 2,219,200,000 บาท</p> <p>- อยู่ระหว่างขอเห็นชอบความเหมาะสมของราคากับสำนักงบประมาณ</p> <p>- อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือเสนอ ผว.กทม. พิจารณาให้สัตยาบันในการปฏิบัติตามหนังสือแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุฯ (ว.89)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท</p> <p>:: 29/06/2564 : -</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	<p>(e-bidding) (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2563</p> <p>- ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาทบทวนแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการฯ เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2563 และประชุม (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2563</p> <p>- ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาทบทวนราคากลางโครงการฯ เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2563 และประชุม (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2563</p> <p>- ผอ.สพน. เห็นชอบรายงานผลการพิจารณาทบทวนแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2563</p> <p>- ผอ.สพน. เห็นชอบรายงานการทบทวนราคากลางโครงการฯ เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2564</p> <p>- ผว.กทม. ได้เห็นชอบดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2564</p> <p>- ลงเว็บไซต์เผยแพร่ร่างประกาศ (TOR) ระหว่างวันที่ 3-8 ก.พ. 2564 ปรากฏว่ามีผู้วิจารณ์จำนวน 2 ราย อยู่ระหว่างนัดคณะกรรมการฯ พิจารณาว่าจะต้องปรับปรุงหรือไม่</p> <p>- ผอ.สพน. เห็นชอบไม่ปรับปรุงร่างประกาศฯ ตามผู้วิจารณ์เสนอแนะ เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2564</p> <p>- ขายแบบระหว่างวันที่ 19 ก.พ. - 22 มี.ค. 2564</p> <p>- กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ 23 มี.ค. 2564</p> <p>- มีผู้ประกอบการสนใจซื้อแบบจำนวน 9 ราย และยื่นเอกสารเสนอราคาจำนวน 5 ราย</p> <p>- บริษัท เนวาร์ตันพัฒนาการ จำกัด (มหาชน) เสนอราคาต่ำสุด จำนวน 2,219,200,000 บาท</p> <p>- รว.กทม. อนุมัติจ้างฯ เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 2564</p> <p>- อยู่ระหว่างขอเห็นชอบความเหมาะสมของราคากับสำนักงบประมาณ</p> <p>- อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือรายงานผลการจัดจ้างฯ ต่อ รมต.มท. และนายกรัฐมนตรี และอยู่ระหว่างยกร่างสัญญาจ้างฯ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	<p>(e-bidding) (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2563</p> <p>- ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาทบทวนแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการฯ เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2563 และประชุม (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2563</p> <p>- ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาทบทวนราคากลางโครงการฯ เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2563 และประชุม (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2563</p> <p>- ผอ.สพน. เห็นชอบรายงานผลการพิจารณาทบทวนแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2563</p> <p>- ผอ.สพน. เห็นชอบรายงานการทบทวนราคากลางโครงการฯ เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2564</p> <p>- ผว.กทม. ได้เห็นชอบดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2564</p> <p>- ลงเว็บไซต์เผยแพร่ร่างประกาศ (TOR) ระหว่างวันที่ 3-8 ก.พ. 2564 ปรากฏว่ามีผู้วิจารณ์จำนวน 2 ราย อยู่ระหว่างนัดคณะกรรมการฯ พิจารณาว่าจะต้องปรับปรุงหรือไม่</p> <p>- ผอ.สพน. เห็นชอบไม่ปรับปรุงร่างประกาศฯ ตามผู้วิจารณ์เสนอแนะ เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2564</p> <p>- ขายแบบระหว่างวันที่ 19 ก.พ. - 22 มี.ค. 2564</p> <p>- กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ 23 มี.ค. 2564</p>		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- มีผู้ประกอบการสนใจซื้อแบบจำนวน 9 ราย และยื่นเอกสารเสนอราคาจำนวน 5 ราย
 - บริษัท เนวาร์ตันพัฒนาการ จำกัด (มหาชน) เสนอราคาต่ำสุด จำนวน 2,219,200,000 บาท
 - รพว.กทม. อนุมัติจ้างฯ เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 2564
 - การตรวจร่างสัญญาจ้างฯ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2564
 - อยู่ระหว่างขอเห็นชอบความเหมาะสมของราคากับสำนักงบประมาณ
 - อยู่ระหว่างรายงานผลการจัดจ้างฯ ต่อ รมต.มท. และนายกรัฐมนตรี
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12 :: 27/09/2564 : - ผว.กทม. ได้อนุมัติยกเลิกการจัดจ้างโครงการฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2563
 - ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาทบทวนแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการฯ เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2563 และประชุม (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2563
 - ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาทบทวนราคากลางโครงการฯ เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2563 และประชุม (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2563
 - ผอ.สพท. เห็นชอบรายงานผลการพิจารณาทบทวนแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2563
 - ผอ.สพท. เห็นชอบรายงานการทบทวนราคากลางโครงการฯ เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2564
 - ผว.กทม. ได้เห็นชอบดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2564
 - ลงเว็บไซต์เผยแพร่ร่างประกาศ (TOR) ระหว่างวันที่ 3-8 ก.พ. 2564 ปรากฏว่ามีผู้วิจารณ์ จำนวน 2 ราย อยู่ระหว่างนัดคณะกรรมการฯ พิจารณาว่าจะต้องปรับปรุงหรือไม่
 - ผอ.สพท. เห็นชอบไม่ปรับปรุงร่างประกาศฯ ตามผู้วิจารณ์เสนอแนะ เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2564
 - ขายแบบระหว่างวันที่ 19 ก.พ. - 22 มี.ค. 2564
 - กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ 23 มี.ค. 2564
 - มีผู้ประกอบการสนใจซื้อแบบจำนวน 9 ราย และยื่นเอกสารเสนอราคาจำนวน 5 ราย
 - บริษัท เนวาร์ตันพัฒนาการ จำกัด (มหาชน) เสนอราคาต่ำสุด จำนวน 2,219,200,000 บาท
 - รพว.กทม. อนุมัติจ้างฯ เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 2564
 - การตรวจร่างสัญญาจ้างฯ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2564
 - สำนักงบประมาณให้เห็นชอบความเหมาะสมของราคาก่อสร้าง เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 2564
 - อยู่ระหว่างรายงานผลการจัดจ้างฯ ต่อ รมต.มท. และนายกรัฐมนตรี
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

