



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำหลักสี่ ถนนวิภาวดีรังสิต ผังขาออก (สคน.)

รหัสโครงการ... : 11000000-7044

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-09-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 29,448,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-10-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการระบายน้ำ / สำนักงานระบบควบคุมน้ำ / สำนักงานระบบควบคุมน้ำ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานระบบควบคุมน้ำ

ผู้ประสานงาน สยป : นายปรริศ ศักดิ์พัฒน์พงศ์ 1513, 1514

1.3 หลักการและเหตุผล

รัฐบาลมีโครงการรถไฟความเร็วเชื่อม 3 สนามบิน

สถานีสูบน้ำอยู่ในแนวก่อสร้าง จึงจำเป็นต้องย้ายสถานีสูบน้ำเดิมเพื่อส่งมอบพื้นที่ให้การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ตามกำหนด

และก่อสร้างสถานีสูบน้ำใหม่เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในถนนวิภาวดีรังสิต

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองวัดหลักสี่ขาออก

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ร้อยย้ายสถานีสูบน้ำเดิม จำนวน 1 แห่ง

2. สถานีสูบน้ำขนาดอัตราการสูบน้ำ 6 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จำนวน 1 แห่ง

3. ติดตั้งอาคารที่พักเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 แห่ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จในการระบายน้ำท่วมขังจากถนนสายหลัก

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2564 : อยู่ระหว่างส่งมอบพื้นที่และเตรียมการก่อสร้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2564 : อยู่ระหว่างขอหารือหรือแนวทางหลวงกรุงเทพเพื่อเห็นชอบแผนการจัดจราจรและความปลอดภัย ก่อนดำเนินการก่อสร้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/12/2564 : อยู่ระหว่างขอหารือหรือกรมทางหลวงเพื่ออนุญาตแผนความปลอดภัยและการจัดการจราจร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/01/2565 : ร้อยย้ายสถานีเดิมแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างตอกเข็มเหล็กค้ำ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 23/02/2565 : อยู่ระหว่างตอกเข็มค้ำเหล็กและขุดดิน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 28/03/2565 : ก่อสร้างโครงสร้าง ค.ส.ล สถานีสูบน้ำ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 62.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/04/2565 : อยู่ระหว่างก่อสร้าง โครงสร้าง ค.ส.ล. สถานีสูบน้ำ และติดตั้งท่อส่งน้ำ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 27/05/2565 : โครงสร้างสถานีสูบน้ำแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างผลิตงานระบบเครื่องกลและไฟฟ้า

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: อยู่ระหว่างผลิตงานระบบเครื่องกลและไฟฟ้า

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 31/07/2565 : อยู่ระหว่างติดตั้งอาคารที่พักเจ้าหน้าที่

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 28/08/2565 : อยู่ระหว่างติดตั้งที่พักเจ้าหน้าที่ หม้อแปลงไฟฟ้า

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 79.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 26/09/2565 : อยู่ระหว่างติดตั้งเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้า

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

