



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณท่าเรือสี่พระยา ถนนเจริญกรุง ซอย 30 (ปี 66) (ก.1) (สพน.)

รหัสโครงการ... : 11000000-7168

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 11,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการระบายน้ำ / สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ / สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวิศิษฐ์ วัฒนาเอียบพันธ์ (0818159787)

ผู้ประสานงาน สยป : นายปวิศ คัคคีพัฒน์พงศ์ (0899278909)

1.3 หลักการและเหตุผล

พื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณท่าเรือสี่พระยาถนนเจริญกรุง ซอย 30 พื้นที่เขตบางรัก ความยาวประมาณ 130 เมตร
ยังไม่มีแนวป้องกันน้ำท่วมจึงไม่สามารถป้องกันน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา ได้เมื่อถึงฤดูน้ำหลากหรือน้ำทะเลหนุนสูงของทุกปี โดยเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เกิดเหตุการณ์น้ำทะเลหนุนสูง จนทำให้น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลเข้าท่วม สถานีทูตโปรตุเกส โรงแรมเซอราตัน และน้ำไหลผ่านออกมายัง ถนนเจริญกรุง ซอย 30 และถนนสี่พระยาเข้าสู่ถนนเจริญกรุง สร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินและความเดือดร้อนต่อประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก กรุงเทพมหานครต้องสูญเสียงบประมาณในการเรียงกระสอบทรายเป็นแนวป้องกันน้ำท่วมชั่วคราวและค่าไฟฟ้าในการเดินเครื่องสูบน้ำระบายน้ำออกสู่มแม่น้ำเจ้าพระยา

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากน้ำทะเลหนุนสูงและน้ำเหนือหลาก ซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือน ตุลาคม - ธันวาคม สำนักการระบายน้ำ จึงมีความจำเป็นต้องก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมถาวร บริเวณท่าเรือสี่พระยาถนนเจริญกรุง ซอย 30 โดยเร็วที่สุด ประโยชน์ที่ได้รับ สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากน้ำทะเลหนุนสูงและน้ำเหนือหลากได้อย่างถาวรและยั่งยืน โดยมีพื้นที่ได้รับประโยชน์ประมาณ 0.5 ตร.กม. จำนวนครัวเรือนประมาณ 200 ครัวเรือน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณท่าเรือสี่พระยาถนนเจริญกรุง ซอย 30
เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากน้ำทะเลหนุนสูงและน้ำเหนือหลากสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากน้ำทะเลหนุนสูงและน้ำเหนือหลากได้อย่างถาวรและยั่งยืน โดยมีพื้นที่ได้รับประโยชน์ประมาณ 0.5 ตร.กม. จำนวนครัวเรือนประมาณ 200 ครัวเรือน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.1 ก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วม ความยาวประมาณ 130 เมตร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ?การสร้างความปลอดภัยและหุ้นตัวต่อวิกฤตการณ์

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๓ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๓.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนความภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 (2566) ร้อยละความสำเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ริมแม่น้ำเจ้าพระยา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : อยู่ระหว่างจัดทำแบบรูป รายการ และกำหนดราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 09/02/2566 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/02/2566 : - เห็นชอบแบบรูปรายการและราคากลางแล้ว		
	- อยู่ระหว่างเสนอขอความเห็นชอบดำเนินการ e-bidding		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/03/2566 :		
	- อยู่ระหว่างขายแบบ วันที่ 1 - 20 มีนาคม 2566 ยื่นข้อเสนอ วันที่ 21 มีนาคม 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/04/2566 :		
	- ขายแบบ วันที่ 1 - 20 มีนาคม 2566 ยื่นข้อเสนอ วันที่ 21 มีนาคม 2566		
	- ซื้อแบบ 5 ราย ยื่นข้อเสนอ 2 ราย บริษัท เรืองฤทัย จำกัด เสนอราคาต่ำสุด 10,951,450 บาท อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/05/2566 :		
	- เห็นชอบแบบรูปรายการและราคากลางแล้ว		
	- อยู่ระหว่างขายแบบ 1 ? 20 มี.ค. 66 ยื่นข้อเสนอ 21 มี.ค. 66		
	- ซื้อแบบ 5 ราย ยื่นข้อเสนอ 2 ราย บริษัท เรืองฤทัย จำกัด เสนอราคาต่ำสุด 10,951,450 บาท พิจารณาค่าประกวดราคาและขออนุมัติจ้างแล้ว		
	ตรวจร่างสัญญาแล้วเสร็จ		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	คาดว่าจะลงนามภายในเดือนพฤษภาคม 2566		
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท :: 30/06/2566 : - ขายแบบ วันที่ 1 - 20 มีนาคม 2566 ยื่นข้อเสนอ วันที่ 21 มีนาคม 2566 - ซื้อแบบ 5 ราย ยื่นข้อเสนอ 2 ราย บริษัท เรืองฤทธิ์ จำกัด เสนอราคาต่ำสุด 10,951,450 บาท พิจารณาผลประกวดราคาและขออนุมัติจ้างแล้ว ตรวจร่างสัญญาแล้วเสร็จ คาดว่าจะสามารถลงนามภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท :: 25/07/2566 : - อยู่ระหว่างเตรียมงานก่อสร้าง	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท :: 29/08/2566 : - อยู่ระหว่างเตรียมงานก่อสร้าง , มีหนังสือแจ้งเร่งรัดงานครั้งที่ 1 แล้ว	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท :: 27/09/2566 : - อยู่ระหว่างเตรียมงานก่อสร้าง , มีหนังสือแจ้งเร่งรัดงานครั้งที่ 2 แล้ว	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

