



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คุนยักิมสาย 2 ช่วงถนนสรณคณณ์ถึงซอยสรงประภา 30 (ปี 66) (ก.2) (สพน.)

รหัสโครงการ... : 11000000-7172

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการระบายน้ำ / สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ / สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายธีรยุทธ คุณมาก (0891533154)

ผู้ประสานงาน สยป : นายปวิศ คักดีพัฒนาพงศ์ (0899278909)

1.3 หลักการและเหตุผล

คุนยักิมสาย 2 อยู่ในพื้นที่เขตตอนเมืองมีความยาวประมาณ 2,000 เมตร ความกว้างประมาณ 4.50 ? 23.00 เมตร

ทำหน้าที่รองรับปริมาณน้ำในพื้นที่ที่อิทธิพลเพื่อระบายลงสู่คลองเปรมประชากร ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 2.80 ตารางกิโลเมตร

ปัจจุบันมีสภาพตื้นเขินและมีวัชพืชปกคลุมเมื่อเกิดฝนตกไม่สามารถระบายน้ำได้อย่างทันที่

ทำให้เกิดน้ำท่วมขังสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนทุกปี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่พักอาศัยของประชาชน

สำนักการระบายน้ำได้รับงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) ดำเนินการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคุนยักิมสาย 2 ตอนคลองเปรมประชากร

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาที่ท่วมขังในพื้นที่ที่ยังยั่งยืน จะต้องดำเนินการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคุนยักิมสาย 2

เพื่อให้สามารถรองรับปริมาณน้ำที่เกิดขึ้นในพื้นที่และระบายออกจากพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว โดยการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ

สำนักการระบายน้ำจึงได้จัดทำโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คุนยักิมสาย 2 ช่วงถนนสรณคณณ์ถึงซอยสรงประภา 30

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่เขตตอนเมืองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อแก้ไขปัญหาที่ท่วมขังตะวันตกของคลองเปรมประชากร ช่วงถนนสรงประภาถึงถนนเตชะตุงคะห์

2.2 เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่เขตตอนเมือง ให้สามารถรองรับปริมาณน้ำได้ไม่น้อยกว่า 100 มม./ชม.

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.1 สร้างเขื่อน ค.ส.ล. ยาวประมาณ 3,200 เมตร

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ?การวางผังเมืองปลอดภัยและยั่งยืนต่อวิกฤตการณ์

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๑.๓ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๓.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (2566) จำนวนคลองที่ได้รับการฟื้นฟู ปรับปรุงและคืนสภาพ เพื่อเป็นแก้มลิงธรรมชาติและมีระบบการระบายน้ำที่ดีขึ้น (ผลผลิต)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : อยู่ระหว่างจัดทำแบบรูป รายการ และกำหนดราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 01/02/2566 : อยู่ระหว่างจัดทำแบบรูป รายการ และกำหนดราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบดำเนินการจ้างเหมา <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
	คาดว่าจะลงนามในสัญญา เดือน เมษายน 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบดำเนินการจ้างเหมา <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
	คาดว่าจะลงนามในสัญญา เดือน เมษายน 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 31/05/2566 : คาดว่าจะลงนามในสัญญา เดือน พฤษภาคม 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 06/07/2566 : อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบดำเนินการจ้างเหมา บ.เอส ซี จี 1995 จำกัด วงเงิน 193,000,000.00 บาท <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
	คาดว่าจะลงนามในสัญญา เดือนกรกฎาคม 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

