



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากร จากคลองบางบัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา (ต่อเนื่องปี 63-71) (ก.2) (สพน.)

รหัสโครงการ... : 11000000-7180

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 11,400,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 11,400,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการระบายน้ำ / สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ / สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายธีรยุทธ คุณมาก (0891533154)

ผู้ประสานงาน สยป : นายปวิศ คักดีพัฒนาพงศ์ (0899278909)

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร มีแผนที่จะดำเนินการโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากรจากคลองบางบัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อแก้ไขปัญหาท่วมขังในพื้นที่เขตดอนเมือง เขตหลักสี่ เขตบางเขน เขตจตุจักร และเขตบางซื่อ

ให้สอดคล้องกับการเจริญเติบโตของพื้นที่ชุมชนเมืองในกรุงเทพมหานครทั้งในสภาพปัจจุบันและในอนาคต

□□โครงการดังกล่าวมีงานก่อสร้างที่จะต้องดำเนินการอันประกอบไปด้วย งานก่อสร้างอาคารรับน้ำ จำนวน 4 แห่ง

งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำและอาคารระบายน้ำ ขนาด 60 ลบ.ม./วินาที และงานก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด 5.70 เมตร

ระยะทางประมาณ 13.40 กิโลเมตร ซึ่งล้วนแล้วแต่ต้องใช้เทคโนโลยีและเทคนิคทางด้านวิศวกรรมขั้นสูง ตลอดจนถึงผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ

เพื่อให้โครงการแล้วเสร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์

□□สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร จึงจำเป็นต้องดำเนินการจ้างที่ปรึกษาที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ

ควบคุมงานก่อสร้างและกำกับดูแลจัดการบริหารโครงการให้เป็นไปตามแบบ รายการ สัญญา และถูกต้องตามหลักวิชาการ ตลอดจนติดตาม

ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาต่างๆ หากเกิดขึ้นหลักจากงานก่อสร้างแล้วเสร็จ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

2.1 เพื่อจ้างที่ปรึกษาที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างโครงการดังกล่าวให้เป็นไปตามแบบ รายการ สัญญา

และติดตามตรวจสอบแก้ไขปัญหาต่างๆ หากเกิดขึ้นหลังจากงานก่อสร้างแล้วเสร็จ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

3.1 จ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากรจากคลองบางบัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ให้แล้วเสร็จตามสัญญา

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ?การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนตัวต่อวิกฤตการณ์

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๓ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๓.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (2566) ความสามารถระบายน้ำท่วมขังในถนนสายหลักได้ กรณีฝนตกไม่เกิน 100 มม./ชม. (นาที่) (ผลลัพธ์)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำเดือน (Monthly Progress Report) ครั้งที่ 9□□□□		
	ช่วงวันที่ 1 -30 พฤศจิกายน 2565□□□□		
	อยู่ระหว่างดำเนินการควบคุมงานก่อสร้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 61.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 01/02/2566 : ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำเดือน (Monthly Progress Report) ครั้งที่ 9□□□□		
	ช่วงวันที่ 1 -30 พฤศจิกายน 2565□□□□		
	อยู่ระหว่างดำเนินการควบคุมงานก่อสร้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 61.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 01/03/2566 : ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำเดือน (Monthly Progress Report) ครั้งที่ 9□□□□		
	ช่วงวันที่ 1 -30 พฤศจิกายน 2565□□□□		
	อยู่ระหว่างดำเนินการควบคุมงานก่อสร้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 63.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 30/03/2566 : ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำเดือน (Monthly Progress Report) ครั้งที่ 10□□□□		
	ช่วงวันที่ 1 -31 ธันวาคม 2565□□□□		
	อยู่ระหว่างดำเนินการควบคุมงานก่อสร้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 63.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 31/05/2566 : ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำเดือน (Monthly Progress Report) ครั้งที่ 13□□□□		
	ช่วงวันที่ 1 -31 มีนาคม 2566□□□□		
	อยู่ระหว่างดำเนินการควบคุมงานก่อสร้าง		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 63.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 11,400,000 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่ 6 : 06/07/2566 : ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำเดือน (Monthly Progress Report) ครั้งที่ 15 □□□□ : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 ช่วงวันที่ 1 -31 พฤษภาคม 2566 □□□□  
 อยู่ระหว่างดำเนินการควบคุมงานก่อสร้าง  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 63.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

