



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : (2566)ขุดลอกคลองบางชันจาก สน.คั่นยาววถึงถนนเสรีไทย(กรบ)งบ2566

รหัสโครงการ... : 11000000-7233

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-12-26 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 24,890,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-03-25 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการระบายน้ำ / กองระบบคลอง / กองระบบคลอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองระบบคลอง

ผู้ประสานงาน สยป : คุณปวีริส ศักดิ์พัฒน์วงศ์ 02-2242978

1.3 หลักการและเหตุผล

คลองบางชัน เป็นคลองที่สำคัญในการระบายน้ำจากถนนรามอินทรา ถนนพระยาสุเรนทร์คลองลำเกร็ด คลองตัน ระบายลงสู่คลองแสนแสบ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปัจจุบันคลองบางชันมีสภาพตื้นเขินเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำเป็นอย่างมากเห็นควรขุดลอกให้ได้ระดับท้องคลองตามที่กำหนด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้ดียิ่งขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ขุดลอกคลองบางชันจากสน.คั่นยาววถึงถนนเสรีไทย

กว้างประมาณ 16-26 เมตร

ยาวประมาณ 7,700 เมตร

ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.75 เมตร

ปริมาณดินที่ขุดลอก 87,100 ลบ.ม.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ?การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนต่อวิกฤตการณ์

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๓ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๓.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (2566) จำนวนคลองที่ได้รับการฟื้นฟู ปรับปรุงและคืนสภาพ เพื่อเป็นแก้มลิงธรรมชาติและมีระบบการระบายน้ำที่ดีขึ้น (ผลผลิต)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/01/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/02/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/03/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 19.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/04/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/05/2566 : ได้แล้วเสร็จตามโครงการ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

