



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนประชากรราษฎร์สาย 1 ช่วงคลองบางโพธิ์ถึงคลองขรัวตาแก่น (กรท.)

รหัสโครงการ... : 11000000-7260

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-09-22 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 15,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-08-21 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการระบายน้ำ / กองระบบท่อระบายน้ำ / กองระบบท่อระบายน้ำ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองระบบท่อระบายน้ำ

ผู้ประสานงาน สยป : คุณปวีศ ศักดิ์พัฒนาพงศ์ (0899278909)

1.3 หลักการและเหตุผล

ถนนประชากรราษฎร์สาย 1 ตั้งแต่คลองบางโพธิ์ถึงคลองขรัวตาแก่นเป็นจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังของสำนักการระบายน้ำ เมื่อเกิดฝนตกจะเกิดน้ำท่วมขังการระบาย และเนื่องจากบริเวณพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ตั้งของสถานีรถไฟฟ้ามหานครและสถานีรถไฟฟ้ามหานคร จึงมีความเจริญอย่างรวดเร็ว สำนักการระบายน้ำจึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงระบบระบายน้ำตามแนวถนนประชากรราษฎร์สาย 1 และถนนประชากรราษฎร์สาย 2 โดยก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. เพื่อเก็บน้ำในผิวจราจรและช่วยเร่งลำเลียงน้ำเข้าสู่สูบน้ำสูบล้างคลองสายหลักและออกสู่อ่างน้ำเจ้าพระยาต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อแก้ไขปัญหาที่ท่วมถนนประชากรราษฎร์สาย 1 โดยการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.

เพื่อเก็บน้ำในผิวจราจรและช่วยเร่งลำเลียงน้ำเข้าสู่สูบน้ำสูบล้างคลองขรัวตาแก่นและคลองบางโพธิ์ออกสู่อ่างน้ำเจ้าพระยาต่อไป

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ลดจุดเสี่ยงจุดเฝ้าระวังน้ำท่วมถนนประชากรราษฎร์สาย 1

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ?การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนต่อวิกฤตการณ์

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๑.๓ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๓.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (2566) ความสามารถระบายน้ำท่วมขังในถนนสายหลักได้ กรณีฝนตกไม่เกิน 100 มม./ชม. (นาท) (ผลลัพธ์)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/01/2566 : อยู่ระหว่างขายแบบ (13 ม.ค. 66 - 31 ม.ค. 66)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/02/2566 : อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 43.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/03/2566 : อยู่ระหว่างรอเงินจัดสรรเพื่อลงนามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 49.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/04/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/05/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/06/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 26/07/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/08/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

.....

