



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองเคล็ด จากเขื่อนเดิมบริเวณคลองตาข้างถึงคลองบางนา (ครั้งที่ 2) งบปี 2566 (กรบ)

รหัสโครงการ... : 11000000-7278

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 44,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการระบายน้ำ / กองระบบคลอง / กองระบบคลอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองระบบคลอง

ผู้ประสานงาน สยป : คุณปวีรส ศักดิ์พัฒน์วงศ์ 02-2242978

1.3 หลักการและเหตุผล

คลองเคล็ด เริ่มต้นจากคลองพระโขนงถึงคลองบางนา รวมทั้งต่อเชื่อมกับคลองอื่นๆที่สำคัญได้แก่ คลองตาสาด และคลองตาข้าง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปัจจุบันคลองเคล็ดเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำเห็นควรขุดให้ได้ระดับท้องคลอง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

คลองเคล็ดจากเขื่อนเดิมบริเวณคลองตาข้างถึงคลองบางนา(ครั้งที่ 2)

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.(สมอยึดด้านหลัง)ยาวประมาณ 590 เมตร
- ติดตั้งราวเหล็กกันตก ยาวประมาณ 1,654 เมตร
- ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. จำนวน 1 แห่ง
- ก่อสร้างสะพานเหล็กคนเดินข้าม จำนวน 5 แห่ง
- ก่อสร้างสะพานเหล็กคนเดินข้ามแบบ 3 ช่วง จำนวน 1 แห่ง

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ?การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนต่อวิกฤตการณ์

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๓ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๓.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (2566) จำนวนคลองที่ได้รับการฟื้นฟู ปรับปรุงและคืนสภาพ เพื่อเป็นแก้มลิงธรรมชาติและมีระบบการระบายน้ำที่ดีขึ้น (ผลผลิต)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/01/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/02/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/03/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/04/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 71.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 29/05/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/06/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/07/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 29/08/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 26/09/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

.....

