



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงประตูละบายน้ำคลองม่วง (สกน)

รหัสโครงการ... : 11000000-7300

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-09-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 35,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการระบายน้ำ / สำนักงานระบบควบคุมน้ำ / สำนักงานระบบควบคุมน้ำ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานระบบควบคุมน้ำ

ผู้ประสานงาน สยป : นายปวิศ คักดีพัฒนาพงศ์

1.3 หลักการและเหตุผล

สถานีสูบน้ำและประตูละบายน้ำเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการเร่งระบายน้ำและควบคุมระดับน้ำเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

ใช้ในการไหลเวียนน้ำเพื่อฟื้นฟูคุณภาพน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย และเพื่อการสัญจรทางน้ำของกรุงเทพมหานคร

ประตูละบายน้ำคลองม่วง อยู่ในพื้นที่เขตบางขุนเทียน (เขตเป็นผู้ดูแลคลอง) คลองเริ่มจากบริเวณซอยบางกระดี 32 ถึง คลองสนามชัย คลองยาว 970 เมตร กว้าง 5-6 เมตร เป็นคลองตันสูบน้ำออกสู่คลองสนามชัยได้ทางเดียว (อยู่คู่ขนานกับคลองบางขุน) ปัจจุบันมีเครื่องสูบน้ำติดตั้งใช้งานชั่วคราว (กคจ.) ขนาด 0.5 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 เครื่อง กำลังสูบรวม 1 ลบ.ม./วินาที มีประชาชนร้องเรียนด้านการสูบน้ำไม่เพียงพอ ไม่เต็มประสิทธิภาพ ไม่เหมาะสมกับสภาพปัญหา และไม่สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำซากประจำปีได้ จากการสำรวจพบว่า

เนื่องจากอัตรากำลังสูบของเครื่องสูบน้ำไม่เพียงพอ

ตำแหน่งที่ตั้งประตูละบายน้ำแห่งเดิมอยู่ในพื้นที่ตอนบนซึ่งอยู่ไกลจากจุดที่เกิดปัญหาทำให้กำลังการสูบน้ำที่มีอยู่ไปไม่ถึง อีกทั้งลักษณะคลองตื้นเขิน มีสันดอนสูงมาก และไม่มีเขื่อนกั้นน้ำ ประชาชนจึงได้รับความเดือดร้อนทุกปีและร้องเรียนมาโดยตลอดด้วยปัญหา ดังนี้

- ฤดูฝนระบายน้ำไม่ทันทำให้น้ำท่วมขังในพื้นที่
- ฤดูแล้งไหลเวียนน้ำและถ่ายเทน้ำไม่เต็มประสิทธิภาพทำให้น้ำค้ำ เน่า และส่งกลิ่นเหม็นรบกวน
- ช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม จะมีน้ำทะเลหนุนสูงเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนตลอดแนวคลองสนามชัย

สำนักงานระบบควบคุมน้ำ สำนักการระบายน้ำ จึงมีความจำเป็นต้องเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินงานปรับปรุงประตูละบายน้ำคลองม่วง

โดยย้ายจุดที่ตั้งของประตูละบายน้ำและปรับปรุงเป็นสถานีสูบน้ำแห่งใหม่ไปก่อสร้างที่บริเวณใกล้ปากคลองม่วงเชื่อมต่อกับคลองสนามชัย

เนื่องจากตำแหน่งที่ตั้งและขนาดโครงสร้างของบ่อสูบแห่งเดิมมีขนาดเล็กไม่เหมาะสมและไม่สามารถปรับใช้ได้กับการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพและติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 2 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 เครื่อง อัตราการสูบรวม 4 ลบ.ม./วินาที เครื่องเก็บขยะอัตโนมัติพร้อมทางลำเลียง อาคารที่พักเจ้าหน้าที่ เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ ที่ต้องติดตั้งใหม่ และขุดลอกคลองพร้อมทั้งปรับคันคลอง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำในแต่ละช่วงฤดูตลอดปีให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ?การสร้างเมืองปลอดภัยและหุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๓ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๓.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (2566) ความสามารถระบายน้ำท่วมขังในถนนสายหลักได้ กรณีฝนตกไม่เกิน 100 มม./ชม. (นาทึ) (ผลสัมฤทธิ์)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 22/02/2566 :	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/03/2566 :	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/04/2566 :	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/05/2566 :	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/06/2566 :	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/07/2566 :	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 24/08/2566 :			





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8 :: 22/09/2566 : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

