



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างระบบลำเลียงน้ำสถานีสูบน้ำสุทธินสาร ถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาเข้า ลงสู่คูเมืองระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ (สคน)

รหัสโครงการ... : 11000000-7301

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-09-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 288,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการระบายน้ำ / สำนักงานระบบควบคุมน้ำ / สำนักงานระบบควบคุมน้ำ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานระบบควบคุมน้ำ

ผู้ประสานงาน สยป : นายปวิศ คักดีพัฒนาพงศ์

1.3 หลักการและเหตุผล

สถานีสูบน้ำสุทธินสาร ถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาเข้า เป็นหนึ่งในสถานีสูบน้ำตามแนวถนนวิภาวดีรังสิต ซึ่งมีอยู่ทั้งหมดจำนวน 15 สถานี กรุงเทพมหานคร

ได้รับโอนจากกรมทางหลวงในปี 2542 ทำหน้าที่สูบน้ำและควบคุมระดับน้ำในคูน้ำถนนวิภาวดีรังสิต ซึ่งรับและระบายน้ำฝน

น้ำที่จากพื้นที่แนวถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาเข้าตั้งแต่แยกดินแดงถึงคลองบางซื่อ และพื้นที่ใกล้เคียง

สถานีสูบน้ำสุทธินสาร ถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาเข้า

ระบายน้ำโดยการสูบน้ำจากคูน้ำถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาเข้าบริเวณแยกสุทธินสารเพื่อระบายลงสู่คลองบางซื่อ

ซึ่งปัจจุบันคูน้ำถนนวิภาวดีรังสิตมีการถมคูน้ำและวางท่อลอดเชื่อมระหว่างคูน้ำเป็นช่วงๆเนื่องจากทำเป็นทางเข้าอาคารหน่วยงานต่างๆตลอดแนวถนน

ตลอดจนมีจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังบริเวณสวนป่าวิภาวดี และถนนมิตรไมตรี ซึ่งมีระยะทางที่ไกลจากคลองบางซื่อ

ทำให้ไม่สามารถเร่งระบายน้ำออกจากจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพระบบลำเลียงน้ำ

ให้ระบายน้ำได้อย่างรวดเร็ว และการก่อสร้างไม่ส่งผลกระทบต่อจราจรเนื่องจากถนนวิภาวดีรังสิตมีการจราจรที่หนาแน่นในเวลาชั่วโมงเร่งด่วน

สำนักการระบายน้ำจึงมีโครงการก่อสร้างระบบลำเลียงน้ำสถานีสูบน้ำสุทธินสาร ถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาเข้า

โดยการก่อสร้างท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.00 ม. ด้วยวิธีดันท่อ (PIPE JACKING) ลงสู่คูเมืองระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ

เพื่อลำเลียงน้ำจากสถานีสูบน้ำสุทธินสารฝั่งขาเข้าให้เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ไปสู่อ่างเก็บน้ำใต้คลองบางซื่อได้เร็วขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังบริเวณสวนป่าวิภาวดีและถนนมิตรไมตรี

2.2 เพื่อปรับปรุงระบบขนส่งน้ำจากสถานีสูบน้ำสุทธินสารฝั่งขาเข้าสู่คูเมืองบางซื่อ

2.3 เพื่อสามารถควบคุมระดับน้ำในคูน้ำถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาออก ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติการ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่จุดเสี่ยงน้ำท่วม บริเวณสวนป่าวิภาวดี และถนนมิตรไมตรี โดย

3.1 ก่อสร้างสถานีสูบน้ำสุทธินสาร ถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาออก จำนวน 1 แห่ง

3.2 ก่อสร้างบ่อรับทอ จำนวน 5 บ่อ

3.3 ก่อสร้างบ่อดันทอ จำนวน 6 บ่อ

3.4 ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.00 ม.(ด้วยวิธีดัน) ความยาวประมาณ 1,850 ม.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ?การสร้างเมืองปลอดภัยและหุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๓ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๓.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (2566) ความสามารถระบายน้ำท่วมขังในถนนสายหลักได้ กรณีฝนตกไม่เกิน 100 มม./ชม. (นาทึ) (ผลลัพธ์)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 22/02/2566 :			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % :	งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/03/2566 :			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % :	งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/04/2566 :			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % :	งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/05/2566 :			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % :	งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/06/2566 :			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % :	งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/07/2566 :			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % :	งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 24/08/2566 :			





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8 :: 22/09/2566 : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

