



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองรางจาก (สกน)

รหัสโครงการ... : 11000000-7323

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-09-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 90,800,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการระบายน้ำ / สำนักงานระบบควบคุมน้ำ / สำนักงานระบบควบคุมน้ำ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานระบบควบคุมน้ำ

ผู้ประสานงาน สยป : นายปวิศ ตักดีพัฒนาพงศ์

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สำนักงานเขตทุ่งครุ (หนังสือที่ กท 8803/3772 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2562) ขอให้สำนักการระบายน้ำพิจารณาก่อสร้างประตูระบายน้ำในพื้นที่เขตทุ่งครุ บริเวณคลองสะพานควาย (ใกล้โรงเรียนสามัคคีบำรุง) และบริเวณคลองรางจาก (ด้านติดคลองขุดเจ้าเมือง) เพื่อบรรเทาและแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่จากปัญหาน้ำเค็มและน้ำทะเลหนุนรุกเข้าท่วมพื้นที่

สำนักการระบายน้ำ โดยสำนักงานระบบควบคุมน้ำได้ทำการสำรวจและพิจารณาแล้ว พบว่า คลองรางจาก มีความกว้างประมาณ 8 เมตร พาดผ่านพื้นที่ทุ่งเทพฯ สมุทรปราการ นับจากจุดเริ่มต้นจากถนนประชาอุทิศถึงจุดบรรจบคลองบางครุ มีความยาวคลองประมาณ 1,750 เมตร ปัจจุบันไม่มีประตูระบายน้ำหรือสถานีสูบน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่รับ ผิดชอบของกรุงเทพมหานคร สภาน้ำตลิ่งน้อยคลองรางจากเป็นน้ำเค็มเนื่องจากมีน้ำทะเลหนุน เมื่อระดับน้ำทะเลเคลื่อนไหวขึ้นและลงโดยธรรมชาติที่จะส่งผลกระทบต่อระดับน้ำ ในคลองมีการขึ้น-ลง คล้อยตามกัน โดยมีช่วงน้ำทะเลหนุนสูงสุดในเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม

ระดับน้ำที่สูงขึ้นจะไหลเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่เพาะปลูกของประชาชนทำให้ประชาชนผู้อยู่อาศัยและเกษตรกรได้รับความเดือดร้อน จึงตั้งที่สำนักงานเขตทุ่งครุแจ้งและขอให้สำนักการระบายน้ำช่วยเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น

สถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำ

เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการเร่งระบายน้ำและควบคุมระดับน้ำเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ท่วมกรุงเทพมหานคร การสัญจรทางน้ำ และใช้ในการไหลเวียนน้ำเพื่อ พื้นคุณภาพน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย

สำนักงานระบบควบคุมน้ำ สำนักการระบายน้ำ มีความจำเป็นต้องดำเนินโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองรางจาก โดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 3 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 และขนาด 2 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 เครื่อง อัตราการสูบน้ำรวม 10 ลบ.ม./วินาที และสร้างเขื่อนพร้อมทางเดิน เพื่อการบริหารจัดการน้ำ ทั้งด้านการป้องกันน้ำท่วม และการไหลเวียนน้ำให้สามารถบรรเทาปัญหาน้ำเค็มรุกเข้าพื้นที่ บรรเทาปัญหามลพิษภายในคลอง คลอบคลุมพื้นที่รับประโยชน์สองฝั่งคลองและพื้นที่ใกล้เคียง ประมาณ 2 ตารางกิโลเมตร เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

2.1 ก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองรางจาก จำนวน 1 แห่ง

2.2 ก่อสร้างเขื่อน คสล. จำนวน 1 แห่ง

2.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน 1 แห่ง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองรางจาก ณ บริเวณคลองรางจากด้านติดคลองขุดเจ้าเมือง

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ? การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนต่อวิกฤตการณ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๓ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๓.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (2566) ความสามารถระบายน้ำท่วมขังในถนนสายหลักได้ กรณีฝนตกไม่เกิน 100 มม./ชม. (นาที่) (ผลลัพธ์)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 23/02/2566 :	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/03/2566 :	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/04/2566 :	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/05/2566 :	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/06/2566 :	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/07/2566 :					





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่7	:: 24/08/2566 :			: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % :	งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 22/09/2566 :			: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % :	งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

