



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : (2566)ชุดลอกคลองเปรมประชากรจากถนนเทศบาลสงเคราะห์ถึงประตูระบายน้ำสรรพยา(ครบ)งบปี2566
 รหัสโครงการ... : 11000000-7327 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
 เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 23,800,000 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการระบายน้ำ / กองระบบคลอง / กองระบบคลอง
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองระบบคลอง ผู้ประสานงาน สยป : คุณปวีรส ศักดิ์พัฒน์วงศ์ 02-2242978

1.3 หลักการและเหตุผล

คลองเปรมประชากรเป็นคลองระบายน้ำสายหลักจากทิศเหนือลงทิศใต้ ในพื้นที่เขตบางซื่อ เขตจตุจักร รองรับน้ำจากถนนวิภาวดีรังสิต

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

คลองเปรมประชากร ปัจจุบันมีสภาพตื้นเขินเห็นควรมีการขุดลอกคลองเปรมประชากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระยายน้ำแก้ไขปัญหาที่ท่วม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

คลองเปรมประชากร จากถนนเทศบาลสงเคราะห์ถึงประตูระบายน้ำสรรพยาวิ
 กว้างประมาณ 20-32 เมตร
 ยาวประมาณ 5,220 เมตร
 ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.70 เมตร
 ปริมาณดินที่ขุดลอกจำนวน 83,047 ลบ.ม.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ?การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนต่อวิกฤตการณ์
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๓ - ปลอดภัยพิบัติ
 เป้าหมายที่ : ๑.๓.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (2566) จำนวนคลองที่ได้รับการฟื้นฟู ปรับปรุงและคืนสภาพ เพื่อเป็นแก้มลิงธรรมชาติและมีระบบการระบายน้ำที่ดีขึ้น (ผลผลิต)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/02/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/03/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/04/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 23.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/05/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 29/06/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/07/2566 : การดำเนินงานได้แล้วเสร็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

