



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : (2566)ขุดลอกคลองนาของ จากคลองห้วยขวาง ถึงสถานีสูบน้ำคลองนาของ(กรบ)งบปี2566

รหัสโครงการ... : 11000000-7332

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-01-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,830,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-04-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการระบายน้ำ / กองระบบคลอง / กองระบบคลอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองระบบคลอง

ผู้ประสานงาน สยป : คุณปวีรส ศักดิ์พัฒน์วงศ์ 02-2242978

1.3 หลักการและเหตุผล

ขุดลอกคลองนาของ จากคลองห้วยขวางถึงสถานีสูบน้ำคลองนาของ เป็นคลองในพื้นที่เขตดินแดง รองรับน้ำในพื้นที่ถนนสุทธิสาร ตลาดห้วยขวางและบ้านเรือนประชาชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

คลองนาของเป็นคลองในพื้นที่เขตดินแดง ปัจจุบันมีสภาพตื้นเขิน ไม่สามารถเก็บกักและถ่ายเทน้ำได้เต็มประสิทธิภาพมีขยะตกค้างในคลองจำนวนมาก เห็นควรมีการขุดลอกคลองนาของ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ขุดลอกคลองนาของ จากคลองห้วยขวางถึงสถานีสูบน้ำคลองนาของ

กว้างประมาณ 3-6.5 เมตร

ยาวประมาณ 3,375 เมตร

ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.75 เมตร

ปริมาณดินที่ขุดลอกจำนวน 8,050 ลบ.ม.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ?การสร้างเมืองปลอดภัยและหมุนตัวต่อวิกฤตการณ์

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๑.๓ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๓.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (2566) จำนวนคลองที่ได้รับการฟื้นฟู ปรับปรุงและคืนสภาพ เพื่อเป็นแก้มลิงธรรมชาติและมีระบบการระบายน้ำที่ดีขึ้น (ผลผลิต)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

