



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณพื้นที่เสี่ยงและบริเวณชุมนุมชนในพื้นที่กลุ่มกรุงธนใต้ (ม.1.2.1.1.1)

ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (งบ 2562 - 2565)

รหัสโครงการ... : 17000000-3308

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 38,945,300 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการจราจรและขนส่ง / กองระบบเทคโนโลยีจราจร / กลุ่มงานเทคโนโลยีจราจร 2

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวุฒิชัย เข็มทิววิบูลย์ ต่อ 3180

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีนวรัตน์ ต่อ 1549

1.3 หลักการและเหตุผล

-เนื่องจากการเติบโตและขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ทำให้พื้นที่กรุงเทพมหานครมีแนวโน้มการเกิดปัญหาการก่อเหตุอาชญากรรมต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายกับระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เป็นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพอย่างหนึ่งในการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และใช้ในการตรวจสอบเหตุการณ์ต่างๆ ได้

ทางกรุงเทพมหานครเล็งเห็นความจำเป็นที่จะติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพิ่มเติม เนื่องจากประชาชนภายนอกมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก และเป็นการยากที่จะให้มีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังเหตุตามจุดต่างๆ ได้ทั่วถึง จึงจำเป็นต้องติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพิ่มเติม เพื่อช่วยในการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ ป้องกัน และป้องปราม รวมถึงสามารถใช้ในการตรวจสอบเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้

โดยจะดำเนินการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ โดยจะทำการบันทึกภาพข้อมูลเหตุการณ์ต่าง ๆ ไว้ ณ จุดติดตั้ง ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อใช้ในการตรวจสอบเหตุการณ์ย้อนหลังได้ถึง 30 วัน และทำการเชื่อมโยงสัญญาณภาพเข้าสู่ห้องควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในบริเวณโดยรอบคลองโอ่งอ่าง(ระยะที่ 1

สะพานโอสถานนท์ถึงสะพานดำรงสถิต)เพื่อใช้ในการเรียกดูภาพและบันทึกภาพย้อนหลังได้ไม่น้อยกว่า 30 วัน

เพื่อให้สามารถเรียกดูภาพและตรวจสอบภาพ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อดูแลความเรียบร้อยบริเวณดังกล่าว

2. เพื่อเฝ้าระวังและตรวจสอบการบันทึกภาพเหตุการณ์ต่างๆ

โดยนำข้อมูลภาพจากการบันทึกภาพเหตุการณ์ไปใช้เป็นหลักฐานในการประกอบการดำเนินคดี

3. เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการตรวจตรา ดูแลความเรียบร้อย การสังเกตการณ์ภายในพื้นที่กลุ่มกรุงธนใต้ รวมถึงการปรับปรุงการให้บริการให้แก่ประชาชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. สามารถตรวจจับผู้กระทำความผิดทางกฎหมายจากการก่อเหตุอาชญากรรมบริเวณดังกล่าว

และเป็นหลักฐานสำคัญประกอบการดำเนินคดีได้

2. สามารถเพิ่มความปลอดภัยทางด้านชีวิต และทรัพย์สินให้กับประชาชนที่เข้ามาใช้บริการในการทำกิจกรรมต่างๆ บริเวณดังกล่าว

3. สามารถตรวจสอบการบันทึกภาพเหตุการณ์ต่างๆ และแจ้งเตือน เพื่อป้องปรามการก่ออาชญากรรมและวินาศกรรม

และเป็นหลักฐานสำคัญประกอบการดำเนินคดี

4. สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของโครงข่ายระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของกรุงเทพมหานคร

ให้สามารถใช้งานเพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมากยิ่งขึ้น

5. สามารถใช้เทคโนโลยีระบบสื่อสารข้อมูล มาอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

6. สามารถเชื่อมต่อบริษัทโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ให้อยู่ในระบบเดียวกัน สามารถเชื่อมโยงติดตามเหตุการณ์ได้อย่างต่อเนื่อง อย่างเป็นระบบ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1. ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ด้านความปลอดภัย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ ตามสัญญาเลขที่ 22-48-62 เริ่ม 6 มิ.ย. 62 สิ้นสุด 1 มี.ค.63 โดยบริษัท มัลติ อินเวชั่น

เอนจิเนียริงจำกัด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดหาอุปกรณ์ติดตั้ง

- ดำเนินการประกอบตู้อุปกรณ์

- ดำเนินการขุดฝังฐานราก ,ท่อร้อยสายและบ่อพัก,บางขุนเทียน 37 Site





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่3	<p>- ประสานงานเรื่องบรรจุไฟฟ้าที่การไฟฟ้า ดำเนินการชำระเงินเขตไฟฟ้าธนบุรีเรียบร้อย เหลือ ไฟฟ้าเขตราษฎร์บูรณะ เขตบางขุนเทียน รอหนังสือเลขรับจากการไฟฟ้าเขต</p> <p>- คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 51.3% แผนงานที่วางไว้ 54.9%</p> <p>- ซ้ำกว่าแผนงานที่วางไว้ 3.8% เนื่องจากอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการยังไม่ครบ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 51.30 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการขุดฝังฐานราก ,ท่อร้อยสายและบ่อพัก,ภาษีเจริญ 30 Site</p> <p>- ติดตั้งตู้สวิชตัดตอน + ตู้ DVR เขตทุ่งครุ และเขตราษฎร์บูรณะ</p> <p>- ประสานงานเรื่องบรรจุไฟฟ้าที่การไฟฟ้า ดำเนินการชำระเงินเขตไฟฟ้าธนบุรีเรียบร้อย เขตบางขุนเทียน (รอจ่ายเงินได้ยอดแล้ว) ไฟฟ้าเขตราษฎร์บูรณะ รอหนังสือเลขรับจากการไฟฟ้าเขต</p>
รายงานครั้งที่4	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.70 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 7/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการขุดฝังฐานราก ,ท่อร้อยสายและบ่อพัก,ติดตั้งเสา,ติดตั้งตู้DVR,ตู้สวิชตัดตอน เขตบางแค</p> <p>- ดำเนินการกรกอล้ง+DVR ภาษีเจริญ 30 Site Site,หนองแขม 22 Site</p> <p>- ดำเนินการติดตั้งวงจรสื่อสารสัญญาณพร้อมอุปกรณ์(ONU)ที่เครื่องบันทึกกล้อง CCTV ที่เขตทุ่งครุ+เขตราษฎร์บูรณะ เรียบร้อย</p> <p>- ดำเนินการติดตั้งวงจรสื่อสารสัญญาณพร้อมอุปกรณ์(ONU) ที่สำนักงานเขต 5 เขต 2 ศูนย์ และที่เสาชิงช้า เรียบร้อย</p> <p>- ประสานงานเรื่องบรรจุไฟฟ้าที่การไฟฟ้า ดำเนินการชำระเงินเรียบร้อย ทุกเขตการไฟฟ้า รอตรวจสายภายใน</p> <p>ซ้ำกว่าแผนงานที่วางไว้ 9.4% กำลังดำเนินการแก้ไขโดยการเพิ่มทีมครับ</p>
รายงานครั้งที่5	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.60 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 7/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประสานงานเรื่องบรรจุไฟฟ้าที่การไฟฟ้า ดำเนินการตรวจสายภายในกับการไฟฟ้า กำลังดำเนินการเร่งรัดการบรรจุกระแสไฟฟ้า - ซ้ำกว่าแผนงานที่วางไว้ 3.4%</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 12/3/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

