



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณพื้นที่สุ่มเสี่ยงและบริเวณชุมชนในพื้นที่กลุ่มกรุงธนเหนือ (ม.1.2.1.1.1)

ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (งบ 2562 - 2565)

รหัสโครงการ... : 17000000-3309

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 41,040,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการจราจรและขนส่ง / กองระบบเทคโนโลยีจราจร / กลุ่มงานเทคโนโลยีจราจร 2

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวนุชจริย พงษ์เฉลิม ต่อ 3180

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีนวรัตน์ ต่อ 1549

**1.3 หลักการและเหตุผล**

-เนื่องจากการเติบโตและขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ทำให้พื้นที่กรุงเทพมหานครมีแนวโน้มการเกิดปัญหาการก่อเหตุอาชญากรรมต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายกับระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เป็นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพอย่างหนึ่งในการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และใช้ในการตรวจสอบเหตุการณ์ต่างๆ ได้

ทางกรุงเทพมหานครเล็งเห็นความจำเป็นที่จะติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพิ่มเติม เนื่องจากประชาชนภายนอกมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก และเป็นการยากที่จะให้มีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังเหตุตามจุดต่างๆ ได้ทั่วถึง จึงจำเป็นต้องติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพิ่มเติม เพื่อช่วยในการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ ป้องกัน และป้องปราม รวมถึงสามารถใช้ในการตรวจสอบเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้

โดยจะดำเนินการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ บริเวณดังกล่าวโดยจะทำการบันทึกภาพข้อมูลเหตุการณ์ ต่าง ๆ ไว้ ณ จุดติดตั้ง ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อใช้ในการตรวจสอบเหตุการณ์ย้อนหลังได้ถึง 30 วัน

และทำการเชื่อมโยงสัญญาณภาพเข้าสู่ห้องควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในบริเวณโดยรอบคลองโอ่งอ่าง(ระยะที่ 1

สะพานโอสถานนท์ถึงสะพานดำรงสถิต)เพื่อใช้ในการเรียกดูภาพและบันทึกภาพย้อนหลังได้ไม่น้อยกว่า 30 วัน

เพื่อให้สามารถเรียกดูภาพและตรวจสอบภาพ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อดูแลความเรียบร้อยบริเวณดังกล่าว

2. เพื่อเฝ้าระวังและตรวจสอบการบันทึกภาพเหตุการณ์ต่างๆ บริเวณดังกล่าว

โดยนำข้อมูลภาพจากการบันทึกภาพเหตุการณ์ไปใช้เป็นหลักฐานในการประกอบการดำเนินคดี

3. เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการตรวจตรา ดูแลความเรียบร้อย การสังเกตการณ์ภายในพื้นที่กลุ่มกรุงธนเหนือ รวมถึงการปรับปรุงการให้บริการให้แก่ประชาชน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. สามารถตรวจจับผู้กระทำผิดทางกฎหมายจากการก่อเหตุอาชญากรรมบริเวณดังกล่าว

และเป็นหลักฐานสำคัญประกอบการดำเนินคดีได้

2. สามารถเพิ่มความปลอดภัยทางด้านชีวิต และทรัพย์สินให้กับประชาชนที่เข้ามาใช้บริการในการทำกิจกรรมต่างๆ บริเวณดังกล่าว

3. สามารถตรวจสอบการบันทึกภาพเหตุการณ์ต่างๆ และแจ้งเตือน เพื่อป้องปรามการก่ออาชญากรรมและวินาศกรรม

และเป็นหลักฐานสำคัญประกอบการดำเนินคดี

4. สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของโครงข่ายระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของกรุงเทพมหานคร

ให้สามารถใช้งานเพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมากยิ่งขึ้น

5. สามารถใช้เทคโนโลยีระบบสื่อสารข้อมูล มาอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ได้อย่างมีศักยภาพสูงสุด

6. สามารถเชื่อมต่อบริษัทโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ให้อยู่ในระบบเดียวกัน สามารถเชื่อมโยงติดตามเหตุการณ์ได้อย่างต่อเนื่อง อย่างเป็นระบบ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1. ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ด้านความปลอดภัย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามหนังสือสัญญาที่ 22-46-62 เริ่มวันที่ 6 มิ.ย.62 เสร็จ 1 มี.ค. 63 โดยกิจการค้าร่วม ST

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1. งานติดตั้ง

- เขตบางพลัด 16 จุด ( เสร็จแล้ว 8 จุด )





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- เขตบางกอกน้อย 43 จุด ( เสร็จแล้ว 15 จุด )
  - เขตบางกอกใหญ่ 26 จุด ( เสร็จแล้ว 0 จุด )
  - เขตตลิ่งชัน 12 จุด ( เสร็จแล้ว 6 จุด )
  - เขตทวีวัฒนา 10 จุด ( เสร็จแล้ว 7 จุด )
  - เขตจอมทอง 40 จุด ( เสร็จแล้ว 40 จุด )
  - เขตธนบุรี 36 จุด ( เสร็จแล้ว 4 จุด )
  - เขตคลองสาน 10 จุด ( เสร็จแล้ว 10 จุด )
2. การติดตั้ง wall rack ที่เขตและศูนย์ จำนวน 8 เขต เสร็จเรียบร้อย
  3. การเชื่อมโยงโครงข่ายไปที่สำนักงานเขตและศูนย์ CCTV จำนวน 8 เขต เสร็จเรียบร้อย
  4. แผนเข้าดำเนินการติดตั้ง Switch L2 และ Lan Card จะเริ่มในวันที่ จำนวน 6/8 เขต
  5. รายงานการสำรวจจุดติดตั้งสวิตซ์ตัดตอน ร่วมกับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า

-เขตยานนาวา อยู่ในขั้นตอนสำรวจ

6. รายงานการชำระเงินค่าบรรจบรวมกระแสไฟฟ้า
- เขตธนบุรี ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว 85/85 จุด
  - เขตบางใหญ่ อยู่ในขั้นตอนชำระค่าบรรจบรวมไฟฟ้า 9/10 จุด
  - เขตบางบัวทอง อยู่ในขั้นตอนชำระค่าบรรจบรวมไฟฟ้า
  - เขตราชบุรีบูรณะ อยู่ในขั้นตอนชำระค่าบรรจบรวมไฟฟ้า
  - เขตบางขุนเทียน ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว 27/27 จุด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.95 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4

:: 7/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนงานติดตั้ง

- เขตบางพลัด 16 จุด ( เสร็จแล้ว 14 จุด )
- เขตบางกอกน้อย 43 จุด ( เสร็จแล้ว 35 จุด )
- เขตบางกอกใหญ่ 26 จุด ( เสร็จแล้ว 22 จุด )
- เขตตลิ่งชัน 12 จุด ( เสร็จแล้ว 12 จุด )
- เขตทวีวัฒนา 10 จุด ( เสร็จแล้ว 10 จุด )
- เขตจอมทอง 40 จุด ( เสร็จแล้ว 40 จุด )
- เขตธนบุรี 36 จุด ( เสร็จแล้ว 32 จุด )
- เขตคลองสาน 10 จุด ( เสร็จแล้ว 10 จุด )

2. การติดตั้ง wall rack ที่เขตและศูนย์ จำนวน 8 เขต เสร็จเรียบร้อย
3. การเชื่อมโยงโครงข่ายไปที่สำนักงานเขตและศูนย์ CCTV จำนวน 8 เขต เสร็จเรียบร้อย
4. แผนเข้าดำเนินการติดตั้ง Switch L2 และ Lan Card จำนวน 8 เขต เสร็จเรียบร้อยแล้ว
5. รายงานการชำระเงินค่าบรรจบรวมกระแสไฟฟ้า

- เขตธนบุรี ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว 85/85 จุด
- เขตบางใหญ่ อยู่ในขั้นตอนชำระค่าบรรจบรวมไฟฟ้า 9/10 จุด
- เขตบางบัวทอง อยู่ในขั้นตอนชำระค่าบรรจบรวมไฟฟ้า
- เขตราชบุรีบูรณะ อยู่ในขั้นตอนชำระค่าบรรจบรวมไฟฟ้า
- เขตยานนาวา รอการไฟฟ้าเรียกชำระเงิน
- เขตบางขุนเทียน ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว 27/27 จุด

ช้ากว่าแผน 12.03 %

ผลการดำเนินงานติดตั้ง 175/193

สาเหตุที่ล่าช้า :

- ยังไม่ได้เชื่อมโยงโครงข่ายไปที่เสากล้อง
- มีประชาชนร้องเรียน ทำให้ต้องย้ายจุดติดตั้งเสากล้อง
- จุดที่มีการขอขยายเขตการไฟฟ้าในพื้นที่การทางพิเศษ ยังไม่ได้หนังสือตอบรับจากการทางพิเศษ
- จุดติดตั้งบางจุด ต้องเจาะรองและกรีด พื้นที่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ทำให้ล่าช้ากว่าแผน
- มีย้ายจุดติดตั้ง เกิดจากเจ้าของพื้นที่ไม่อนุญาตให้ติดตั้ง รอการกำหนดจุดติดตั้งใหม่ ทำให้งานติดตั้งล่าช้ากว่าแผน
- มีจุดติดตั้งที่อยู่ในพื้นที่ชุมชน ที่สามารถปฏิบัติงานได้ เฉพาะเวลาที่ทางเจ้าของพื้นที่กำหนด ทำให้งานติดตั้งล่าช้ากว่าแผน
- การบรรจบรวมไฟฟ้า ล่าช้ากว่าแผน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 73.23 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5

:: 22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 74.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 6



:: การปฏิบัติงาน ณ ปัจจุบัน :

1. ความคืบหน้างานติดตั้ง

- เขตบางพลัด 16 จุด ( เสร็จแล้ว 16 จุด )
- เขตบางกอกน้อย 43 จุด ( เสร็จแล้ว 43 จุด )
- เขตบางกอกใหญ่ 26 จุด ( เสร็จแล้ว 26 จุด )
- เขตตลิ่งชัน 12 จุด ( เสร็จแล้ว 12 จุด )
- เขตทวีวัฒนา 10 จุด ( เสร็จแล้ว 10 จุด )
- เขตจอมทอง 40 จุด ( เสร็จแล้ว 40 จุด )
- เขตธนบุรี 36 จุด ( เสร็จแล้ว 35 จุด )
- เขตคลองสาน 10 จุด ( เสร็จแล้ว 10 จุด )

2. ความคืบหน้าการเชื่อมโยงโครงข่ายไปที่เสากล่อง 96/193

- เขตบางพลัด 16 จุด ( เสร็จแล้ว 4 จุด )
- เขตบางกอกน้อย 43 จุด ( เสร็จแล้ว 8 จุด )
- เขตบางกอกใหญ่ 26 จุด ( เสร็จแล้ว 27 จุด )
- เขตตลิ่งชัน 12 จุด ( เสร็จแล้ว 7 จุด )
- เขตทวีวัฒนา 10 จุด ( เสร็จแล้ว 9 จุด )
- เขตจอมทอง 40 จุด ( เสร็จแล้ว 20 จุด )
- เขตธนบุรี 36 จุด ( เสร็จแล้ว 17 จุด )
- เขตคลองสาน 10 จุด ( เสร็จแล้ว 4 จุด )

3. รายงานการชำระเงินค่าบรรจบกระแสไฟฟ้า

- เขตธนบุรี ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว 85/90 จุด
- เขตบางบัวทอง ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว 7/7 จุด
- เขตราชบุรีบูรณะ ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว 5/5 จุด
- เขตบางขุนเทียน ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว 27/28 จุด
- เขตบางใหญ่ อยู่ในขั้นตอนชำระค่าบรรจบไฟฟ้า 10/10 จุด
- เขตยานนาวา ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว 32/44 จุด
- เขตวัดเลียบ รอการไฟฟ้าเรียกชำระเงิน 0/9 จุด

4. รายงานการไฟฟ้าออกตรวจจุดติดตั้ง

- เขตธนบุรี กฟน.ออกตรวจจุดติดตั้งแล้วจำนวน 1/90 จุด
- เขตบางใหญ่ กฟน.ออกตรวจจุดติดตั้งแล้วจำนวน 9/10 จุด
- เขตบางบัวทอง กฟน.ออกตรวจจุดติดตั้งแล้วจำนวน 7/7 จุด
- เขตราชบุรีบูรณะ กฟน.ออกตรวจจุดติดตั้งแล้วจำนวน 5/5 จุด
- เขตบางขุนเทียน กฟน.ออกตรวจจุดติดตั้งแล้วจำนวน 27/28 จุด
- เขตยานนาวา กฟน.ออกตรวจจุดติดตั้งแล้วจำนวน 6/44 จุด

5. รายงานการไฟฟ้าบรรจบกระแสไฟฟ้า

- เขตบางใหญ่ กฟน.ออกตรวจจุดติดตั้งแล้วจำนวน 4/10 จุด
  - เขตบางบัวทอง กฟน.ออกตรวจจุดติดตั้งแล้วจำนวน 7/7 จุด
- ช้ากว่าแผน 3.63 %

สาเหตุที่ล่าช้า :

- การเชื่อมโยงโครงข่ายไปที่เสากล่อง ล่าช้ากว่าแผน
- การบรรจบไฟฟ้า ล่าช้ากว่าแผน
- กฟน.ราชบุรีบูรณะ อนุญาตให้ขึ้นท่อนที่เสาไฟฟ้าได้แค่ท่อเดียว ทำให้ต้องรื้อถอนท่อนสำหรับสายสื่อสารออก จำนวน 5 จุด
- กฟน.บางใหญ่ อนุญาตให้ขึ้นท่อนที่เสาไฟฟ้าได้แค่ท่อเดียว ทำให้ต้องรื้อถอนท่อนสำหรับสายสื่อสารออก จำนวน 10 จุด
- กฟน.ธนบุรี ให้แก้ไขค่ากรวดทุกจุด ตำแหน่งที่วัดค่ากรวดต้องได้เท่ากับทุกตำแหน่ง จำนวน 90 จุด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 94.52 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7

:: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน1. ความคืบหน้างานติดตั้ง

- เขตบางพลัด 16 จุด ( เสร็จแล้ว 16 จุด )



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- เขตบางกอกน้อย 43 จุด ( เสร็จแล้ว 43 จุด )
- เขตบางกอกใหญ่ 26 จุด ( เสร็จแล้ว 26 จุด )
- เขตตลิ่งชัน 12 จุด ( เสร็จแล้ว 12 จุด )
- เขตทวีวัฒนา 10 จุด ( เสร็จแล้ว 10 จุด )
- เขตจอมทอง 40 จุด ( เสร็จแล้ว 40 จุด )
- เขตธนบุรี 36 จุด ( เสร็จแล้ว 36 จุด )
- เขตคลองสาน 10 จุด ( เสร็จแล้ว 10 จุด )

2. ความคืบหน้าการเชื่อมโยงโครงข่ายไปที่เสากลอง 175/193

- เขตบางพลัด 16 จุด ( เสร็จแล้ว 13 จุด )
- เขตบางกอกน้อย 43 จุด ( เสร็จแล้ว 40 จุด )
- เขตบางกอกใหญ่ 26 จุด ( เสร็จแล้ว 17 จุด )
- เขตตลิ่งชัน 12 จุด ( เสร็จแล้ว 10 จุด )
- เขตทวีวัฒนา 10 จุด ( เสร็จแล้ว 10 จุด )
- เขตจอมทอง 40 จุด ( เสร็จแล้ว 39 จุด )
- เขตธนบุรี 36 จุด ( เสร็จแล้ว 36 จุด )
- เขตคลองสาน 10 จุด ( เสร็จแล้ว 10 จุด )

รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.83 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 12/3/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

