



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	:: 22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 7/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดหาผู้รับจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 26.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 12/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดหาผู้รับจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 27.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 13/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดหาผู้รับจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 16/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดหาผู้รับจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 29.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 16/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดหาผู้รับจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 31.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 13/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดหาผู้รับจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 17/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดหาผู้รับจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 14/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดหาผู้รับจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 34.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่14	:: 12/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 22-45-63 กับ บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด เริ่มงาน 28 สิงหาคม 2563 แล้วเสร็จ 24 พ.ค. 2564 ช้ากว่าแผน 1.95% ปัญหา/อุปสรรค : 1. จุดเชื่อมต่อ Fiber Optic ถ้าดำเนินการลากสายใหม่จาก Node และไม่ตัดต่อระหว่างทางจะส่งผลให้ ระยะสาย Fiber Optic เกินข้อกำหนดตาม TOR จำนวนมาก 2. อยู่ระหว่างเปลี่ยนแปลงจุดติดตั้ง เนื่องจากบางจุดระยะ Fiber ค่อนข้างไกล 3. จากข้อที่​1 อยู่​ระหว่าง​การ​นัด​หมาย​การ​ออก​สำรวจ​จุด​ใหม่​ในวัน​พุธ​หรือ​ศุกร์​ของ​สัปดาห์​นี้	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	การปฏิบัติงานสำรวจ ณ ปัจจุบัน :1. สำรวจจุดติดตั้งหลักเรียบร้อยแล้ว 120/120จุด (อยู่ระหว่างเปลี่ยนแปลงจุดติดตั้ง เนื่องจากบางจุดระยะ Fiber ค่อนข้างไกล) 2. Shop drawing อยู่ระหว่างดำเนินการ​นัด​หมาย​ส่ง​ภายใน​วัน​ศุกร์ 3. ดำเนินการเก็บข้อมูลและ ตรวจสอบระยะสาย Fiber Optic ในกรณีที่สามารถ ตัดต่อระหว่างทางได้ 4. จุดติดตั้ง รอการตรวจสอบและอนุมัติ		
รายงานครั้งที่15	:: 30/10/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

