



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่10	รายละเอียดของงานที่ดำเนินการ:งานเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เพิ่มเติม และจัดเตรียมพื้นที่ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.99 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 1,198,447 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย : 29/6/2563 : ซ้ำกว่าแผน 32.59% ปัญหา/อุปสรรค : ร้องเรียน กลางคืนเสียงดัง กลางวันฝุ่นละออง
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 62.06 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย : 13/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1.ขุดวางท่อร้อยสายไฟ ชนิด HDPE 110 mm. 2.ขุดวางท่อร้อยสายไฟ ชนิด HDPE 50 mm. 3.ขุดวางท่อร้อยสายไฟ ชนิด RSC 100 mm. ผ่านถนนและซอย 4.ขุดวางท่อร้อยสายไฟ ชนิด IMC 5.ติดตั้งบ่อพักสายเคเบิล 70x70 ซ้ำกว่าแผน 35.36%
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 62.50 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย : 17/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ ซ้ำกว่าแผน. 28.55%
รายงานครั้งที่13	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 63.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย : 15/9/2563 : ซ้ำกว่าแผน24.96% ตรวจรับงาน งวดที่ 2 รายละเอียดของงานที่ดำเนินการ: 1.ขุดวางท่อร้อยสายไฟ ชนิด HDPE 110 mm. 2.ขุดวางท่อร้อยสายไฟ ชนิด HDPE 50 mm. 3.ขุดวางท่อร้อยสายไฟ ชนิด RSC 100 mm. ผ่านถนนและซอย 4.ขุดวางท่อร้อยสายไฟ ชนิด IMC 5.ติดตั้งบ่อพักสายเคเบิล 70x70 ปัญหาอุปสรรค 1.ถนนราวิวาสฯ และ ถนนพระราม 3 การไฟฟ้านครหลวง มีการเข้าพื้นที่ก่อสร้างนำสายไฟฟ้าลงดิน ไปพร้อมกัน จึงต้องประสานการเข้าพื้นที่ ไม่ให้กระทบการก่อสร้าง 2. การร้องเรียนการเข้าพื้นที่ บริเวณหน้าที่พักอาศัย ต้องเข้าก่อสร้างช่วงกลางวัน. และบริเวณที่มีการจราจรคับคั่ง ต้องเข้าก่อสร้างช่วงกลางคืน 3. พ.ร.ก ฉุกเฉินไวรัสโควิด-19 จึงไม่สามารถปฏิบัติงานใน ช่วงเวลา 22.00-04.00 น. ได้ 4. ผู้รับจ้างขอแก้ไขแนวก่อสร้าง 4.1 ถนนสาธุประดิษฐ์ ซอยเลขที่ มีค้ำประกันทางเท้าของสำนักการโยธา 4.2 ถนนรัชดาภิเษก (ช่วง พื้นที่ของการทางพิเศษ) ต้องเปลี่ยนมาถนนนางลิ้นจี่ 4.3 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 24 (ซอยสาธุประดิษฐ์ 19) มีความกว้างของฟุตบาทแคบมากและท่อ สาธารณูปโภคเดิมเต็มพื้น
รายงานครั้งที่14	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.28 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย : 15/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ ซ้ำกว่าแผน 19.9%
รายงานครั้งที่15	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.06 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย : 30/10/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

