



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการนำสายสื่อสารลงดินตามโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวง บริเวณถนนพระราม 3 และถนนราธิวาสราชนครินทร์ (ม.2.1.1.2.2) □
ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (งบ 2562 - 2563)

รหัสโครงการ... : 17000000-3342

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 20,452,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 10,786,026 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการจราจรและขนส่ง / กองระบบเทคโนโลยีจราจร / กลุ่มงานเทคโนโลยีจราจร 2

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายชัยรัตน์ สังข์สวัสดิ์

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ ต่อ 1549

1.3 หลักการและเหตุผล

ดำเนินการตามโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวง บริเวณถนนพระราม 3 และถนนราธิวาสราชนครินทร์

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองบริเวณถนนพระราม 3 และถนนราธิวาสราชนครินทร์

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

นำสายสื่อสารของ สจส. ลงดิน บริเวณถนนพระราม 3 และถนนราธิวาสราชนครินทร์

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ / ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

เป้าหมายที่ : ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 11(3) ความยาวของระยะทางที่ได้ดำเนินการก่อสร้างท่อร้อยสายสื่อสารลงใต้ดิน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ ตามสัญญาเลขที่ 22-49-62. ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562. ระยะเวลา 510 วัน. วันแล้วเสร็จ 19 พฤศจิกายน 2563		
	ผู้รับจ้าง. กิจการร่วม MI Consortium		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ทิมช่าง เปิดพื้นที่ทางเท้า นำท่อ hdpe ลงใต้ดินทางเดินเท้าและวางบ่อพัก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 21.90 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 18/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขากว่าแผน 10.11 %		
	ขั้นตอนโดยสรุป : อยู่ระหว่าง ทิมช่าง ขุด ตัด และคืนสภาพ พื้นทางเท้า(ปูตปาร์)และถนน(ทางเข้าปากซอย) เพื่อนำท่อ hdpe และ RSC ลงใต้ดิน พร้อมขุดวางบ่อพัก ตามแบบ Shop drawing		
	ปัญหาอุปสรรค : ดำเนินการบริเวณหน้าทางเข้าพื้นที่พักอาศัย ร้านค้า และโรงงาน ซึ่งหลายช่วงถนน เข้าดำเนินการได้เฉพาะเวลากลางคืน ทำให้การดำเนินงาน ช้ากว่าแผน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.50 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 7/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ทิมช่าง ขุด ตัด และคืนสภาพ พื้นทางเท้า(ปูตปาร์)และถนน(ทางเข้าปากซอย) เพื่อนำท่อ hdpe และ RSC ลงใต้ดิน พร้อมขุดวางบ่อพัก ตามแบบ Shop drawing ช้ากว่าแผน 14.32 % ปัญหาอุปสรรค : ดำเนินการบริเวณหน้าทางเข้าพื้นที่พักอาศัย		
	ร้านค้า และโรงงาน ซึ่งหลายช่วงถนน เข้าดำเนินการได้เฉพาะเวลากลางคืน ทำให้การดำเนินงาน ช้ากว่าแผน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.80 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 7/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.20 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 12/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.70 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 17/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนงานวางท่อ ช้ากว่าแผน 14.74%		
	ปัญหาอุปสรรค:พริก.อุกเฉิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 10,786,026 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 20/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนช้ากว่าแผน 20.38%		
	ปัญหา/อุปสรรค : พริก.		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่10	รายละเอียดของงานที่ดำเนินการ:งานเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เพิ่มเติม และจัดเตรียมพื้นที่ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.99 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 1,198,447 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 29/6/2563 : ซ้ำกว่าแผน 32.59% ปัญหา/อุปสรรค : ร้องเรียน กลางคืนเสียงดัง กลางวันฝุ่นละออง
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 62.06 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 13/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1.ขุดวางท่อร้อยสายไฟ ชนิด HDPE 110 mm. 2.ขุดวางท่อร้อยสายไฟ ชนิด HDPE 50 mm. 3.ขุดวางท่อร้อยสายไฟ ชนิด RSC 100 mm. ผ่านถนนและซอย 4.ขุดวางท่อร้อยสายไฟ ชนิด IMC 5.ติดตั้งบ่อพักสายเคเบิล 70x70 ซ้ำกว่าแผน 35.36%
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 62.50 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 17/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ ซ้ำกว่าแผน. 28.55%
รายงานครั้งที่13	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 63.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 15/9/2563 : ซ้ำกว่าแผน24.96% ตรวจรับงาน งวดที่ 2 รายละเอียดของงานที่ดำเนินการ: 1.ขุดวางท่อร้อยสายไฟ ชนิด HDPE 110 mm. 2.ขุดวางท่อร้อยสายไฟ ชนิด HDPE 50 mm. 3.ขุดวางท่อร้อยสายไฟ ชนิด RSC 100 mm. ผ่านถนนและซอย 4.ขุดวางท่อร้อยสายไฟ ชนิด IMC 5.ติดตั้งบ่อพักสายเคเบิล 70x70 ปัญหาอุปสรรค 1.ถนนราวิวาสฯ และ ถนนพระราม 3 การไฟฟ้านครหลวง มีการเข้าพื้นที่ก่อสร้างนำสายไฟฟ้าลงดิน ไปพร้อมกัน จึงต้องประสานการเข้าพื้นที่ ไม่ให้กระทบการก่อสร้าง 2. การร้องเรียนการเข้าพื้นที่ บริเวณหน้าที่พักอาศัย ต้องเข้าก่อสร้างช่วงกลางวัน. และบริเวณที่มีการจราจรคับคั่ง ต้องเข้าก่อสร้างช่วงกลางคืน 3. พ.ร.ก ฉุกเฉินไวรัสโควิด-19 จึงไม่สามารถปฏิบัติงานใน ช่วงเวลา 22.00-04.00 น. ได้
รายงานครั้งที่14	4. ผู้รับจ้างขอแก้ไขแนวก่อสร้าง 4.1 ถนนสาธุประดิษฐ์ ซอยเลขที่ มีค้ำประกันทางเท้าของสำนักการโยธา 4.2 ถนนรัชดาภิเษก (ช่วง พื้นที่ของการทางพิเศษ) ต้องเปลี่ยนมาถนนนางลิ้นจี่ 4.3 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 24 (ซอยสาธุประดิษฐ์ 19) มีความกว้างของฟุตบาทแคบมากและท่อ สาธารณูปโภคเดิมเต็มพื้นที่ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.28 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 15/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ ซ้ำกว่าแผน 19.9%
รายงานครั้งที่15	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.06 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 30/10/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

