



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายละเอียดของงานที่ดำเนินการไปแล้ว

* ส่งมอบงานงวด 1 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 (อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกเงิน)

- 1.งานขุดวางท่อ เก็บหน้างานและตัดทางผาย ช่วงถนนเทียมร่วมมิตร
- 2.งานขุดวางท่อ และบ่อพัก ช่วงถนนพระราม 9 บริเวณแยกพระราม 9 - คลองสามเสน
3. เก็บงานปูกระเบื้อง ช่วงถนนพระราม 9 บริเวณแยกพระราม 9 - คลองสามเสน
- 4.งานขุดวางท่อ และบ่อพัก ช่วงถนนวัฒนธรรม บริเวณแยกเทียมร่วมมิตร - แยกฝั่งเมือง
- 5.วางท่อ HDPE 110 mm.ถนนอโศกมนตรีเมตร จากแยกอโศกเพชร - อโศกสุขุมวิท ได้ระยะ 307 เมตร RSC 100 mm. ได้ระยะ 6 เมตร
6. วันที่ 28 ก.ค.- 2 ส.ค.63 วางท่อ HDPE 110 mm. ถนนอโศกมนตรี จาก แยกอโศกเพชร - อโศกสุขุมวิท ได้ระยะ 893 เมตร
- 7.แก้ไขและเก็บความเรียบร้อยงาน ถนนอโศกมนตรี จาก แยกอโศกเพชร - อโศกสุขุมวิท
8. วันที่ 3-10 ส.ค.63 หยุดงานวางท่อถนนอโศกมนตรี จาก แยกอโศกเพชร - อโศกสุขุมวิท เพื่อทำการแก้ไขและเก็บความเรียบร้อยงาน
9. แก้ไขและเก็บความเรียบร้อยงาน ถนนอโศกมนตรี จาก แยกอโศกเพชร - อโศกสุขุมวิท เสร็จเรียบร้อย
10. ติดตั้งสายเคเบิลใยนำแสง ขนาด 24 Core. ถนนรัชดา จากแยกรัชดา ลาดพร้าว - แยกพระราม 9

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.58 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12 :: 11/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

โครงการนำสายสื่อสารลงดินตามโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน พระราม9 -ถนนอโศก

ดำเนินการมาแล้ว 258 วัน

แผน 72.93 %

ผลการดำเนินงาน 54.05 %

เร็วกว่าแผน -

ช้ากว่าแผน 18.88 %

ปัญหา/อุปสรรค -

*ส่งงานงวดที่ 2 *

รายละเอียดของงานที่ดำเนินการไปแล้ว

1. แก้ไขและเก็บความเรียบร้อยงาน ถนนอโศกมนตรี จาก แยกอโศกเพชร - อโศกสุขุมวิท เสร็จเรียบร้อย
2. ติดตั้งสายเคเบิลใยนำแสง ขนาด 24 Core. ถนนรัชดา จากแยกรัชดา ลาดพร้าว - แยกพระราม 9
3. ขุดวางท่อเส้นเพชรบุรี จากทางรถไฟ-แยกอโศกเพชร และเส้นถนนวัฒนธรรม จากแยกเทียมร่วมมิตร-แยกฝั่งเมือง
- 4.วันที่ 18-23 ส.ค.63 หยุดงานวางท่อถนนวัฒนธรรม เพื่อทำการแก้ไขและเก็บความเรียบร้อยงาน ได้ดำเนินการแก้ไขและเก็บงานเรียบร้อยแล้ว
5. ตัดทางผาย เส้นถนนดินแดง จากแยกพระราม 9 - คลองสามเสน
- 6.ดำเนินงานวางท่อและบ่อ ถนนเพชรบุรี
- 7.Terminateตู้เทียมร่วมมิตร
- 8.แยกอโศกเพชรบุรีตั้งฐานตู้1ฐาน
- 9.Terminateตู้แยกหมิงจ่าย
- 10.Terminateตู้แยกพระราม9เส้นมาจากแยกฝั่งเมือง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

