



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 46.40 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 12/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ
 ขุดฝังท่อ HDPE ขนาด 110 mm. จำนวน 12,450 เมตร
 ขุดฝังท่อ HDPE ขนาด 50 mm. จำนวน 6,175 เมตร
 ขุดวางท่อ RSC ขนาด 100 mm. จำนวน 3,545 เมตร
 ติดตั้งบ่อพัก 70x70x70 ซม. จำนวน 301 บ่อ
 ติดตั้งตู้ Distribution จำนวน 8 ตู้
 เดินสายเคเบิล 144 Core จำนวน 14,000 เมตร
 เดินสายเคเบิล 24 Core จำนวน 5,120 เมตร
 *** ร้อยสายเคเบิล จากช่วงเชิงสะพานพระราม7ไปถึงหน้าสำนักงานเขตบางพลัด ประมาณ 8 กิโลเมตร, ช่วงแยกบางขุนนนท์ถึงแยกบรมราชชนนี ประมาณ 4 กิโลเมตร ระยะทางรวมทั้งหมด ประมาณ 12กิโลเมตร (ไป-กลับ) ตอนนี้งานทำงานช้ากว่าแผน 21.95%
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.64 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขุดฝังท่อ HDPE ขนาด 110 mm. จำนวน 12,450 เมตร
 ขุดฝังท่อ HDPE ขนาด 50 mm. จำนวน 6,175 เมตร
 ขุดวางท่อ RSC ขนาด 100 mm. จำนวน 3,545 เมตร
 ติดตั้งบ่อพัก 70x70x70 ซม. จำนวน 301 บ่อ
 ติดตั้งตู้ Distribution จำนวน 8 ตู้
 เดินสายเคเบิล 144 Core จำนวน 14,000 เมตร
 เดินสายเคเบิล 24 Core จำนวน 5,120 เมตร
 *** ร้อยสายเคเบิล จากช่วงเชิงสะพานพระราม7ไปถึงหน้าสำนักงานเขตบางพลัด ประมาณ 8 กิโลเมตร, ช่วงแยกบางขุนนนท์ถึงแยกบรมราชชนนี ประมาณ 4 กิโลเมตร ระยะทางรวมทั้งหมด ประมาณ 12กิโลเมตร (ไป-กลับ) ตอนนี้งานทำงานช้ากว่าแผน 25.41
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 54.40 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 13/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขุดฝังท่อ HDPE ขนาด 110 mm. จำนวน 12,450 เมตร
 ขุดฝังท่อ HDPE ขนาด 50 mm. จำนวน 6,175 เมตร
 ขุดวางท่อ RSC ขนาด 100 mm. จำนวน 3,545 เมตร
 ติดตั้งบ่อพัก 70x70x70 ซม. จำนวน 301 บ่อ
 ติดตั้งตู้ Distribution จำนวน 8 ตู้
 เดินสายเคเบิล 144 Core จำนวน 14,000 เมตร
 เดินสายเคเบิล 24 Core จำนวน 5,120 เมตร
 *** ร้อยสายเคเบิล จากช่วงเชิงสะพานพระราม7ไปถึงหน้าสำนักงานเขตบางพลัด ประมาณ 8 กิโลเมตร, ช่วงแยกบางขุนนนท์ถึงแยกบรมราชชนนี ประมาณ 4 กิโลเมตร ระยะทางรวมทั้งหมด ประมาณ 12กิโลเมตร (ไป-กลับ)
 อยู่ระหว่างดินท่อดูดแยกบางพลัด และแยกบรมราชชน
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.40 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 4,744,749 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 21/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน
 ติดตั้งตู้ Distribution จำนวน 14 ตู้
 เดินสายเคเบิล 144 Core จำนวน 31,680 เมตร
 เดินสายเคเบิล 24 Core จำนวน 20,520 เมตร
 ขุดวางท่อ RSC ขนาด 100 mm. จำนวน 3,700 เมตร
 ขุดฝังท่อ HDPE ขนาด 110 mm. จำนวน 17,400 เมตร
 ขุดฝังท่อ HDPE ขนาด 50 mm. จำนวน 6,595 เมตร
 ติดตั้งบ่อพัก 70x70x70 ซม. จำนวน 336 บ่อ
 ช้ากว่าแผน 19.01% ครับ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.99 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 15,995,139 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 16/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนส่งมอบงานงวดสุดท้าย
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 19,140,375 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 30/6/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

