



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการนำสายสื่อสารลงดินตามโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวง กลุ่มที่ 11  
พื้นที่กลุ่มกรุงเทพกลาง จำนวน 2 เส้นทาง (ม.2.1.1.2.2)

รหัสโครงการ... : 17000000-3355

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 8,600,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการจราจรและขนส่ง / กองระบบเทคโนโลยีจราจร / กลุ่มงานเทคโนโลยีจราจร 1

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพนายฤทธิ์ เสือเนียม เบอร์โทร. 3164

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ โทร. 02-3541237

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ดำเนินการตามโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวง

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

นำสายสื่อสารของ สจส. ลงดิน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

เป้าหมายที่ : ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 11(3) ความยาวของระยะทางที่ได้ดำเนินการก่อสร้างท่อร้อยสายสื่อสารลงใต้ดิน

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 7/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 51.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 21/2/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 13/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน		
	1.แบบ Shop drawing อนุมัติเรียบร้อยแล้ว (17 มีนาคม 63)		
	2.จัดเตรียมเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์		
	3.เริ่มงานวางท่อ และบ่อพัก		
	ช้ากว่าแผน 2.73 %		
	ปัญหา/อุปสรรค :พริก.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 57.90 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 21/4/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 21/5/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 59.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 15/6/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ ช้ากว่าแผน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 19.33 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 22/7/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 17/8/2563 : ดำเนินการมาแล้ว 209 วัน		
	แผน 47.07 %		
	ผลการดำเนินงาน 24.09 %		
	เร็วกว่าแผน -		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ช้ากว่าแผน 22.98 %

ปัญหา/อุปสรรค -

รายละเอียดของงานที่ดำเนินการไปแล้ว

1.แผนเข้าดำเนินงาน เส้น ถนนดินแดง (แยกดินแดง-คลองสามเสน) วันที่ 29 มิถุนายน 63 - 31 สิงหาคม 63

2.-แผนเข้าดำเนินงาน เส้น ถนนดินแดง (ถ.ราชวิถี-สามเหลี่ยมดินแดง) วันที่ 1-30 กันยายน 63

3. งานขุดวางท่อ และบ่อกัก ช่วงถนนดินแดง บริเวณแยกดินแดง - คลองสามเสน

4. วางท่อ HDPE 110 mm. ช่วงถนนดินแดง บริเวณแยกดินแดง - คลองสามเสน ได้ระยะรวมประมาณ 2,400 เมตร , RSC 100 mm. ได้ระยะ 200 เมตร

5. เก็บงานกระเบื้องทางเท้า ช่วงถนนดินแดง บริเวณแยกดินแดง - คลองสามเสน เสร็จเรียบร้อยแล้ว

6. เตรียมงานขุดเส้น ถนนเพชรบุรี ประสานงานโยธาและเขตเข้าสำรวจหน้างานก่อนดำเนินงานภายในสัปดาห์นี้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.09 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12 :: 11/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

โครงการนำสายสื่อสารลงดินตามโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน กลุ่ม 11 กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 เส้นทาง

เลขที่สัญญา 22-31-63

เริ่มงานวันที่ 14-01-63

สิ้นสุดสัญญา 9-03-64 จำนวน 420 วัน

ดำเนินการมาแล้ว 244 วัน

แผน 59.13%

ผลการดำเนินงาน 28.99%

เร็วกว่าแผน -

ช้ากว่าแผน 30.14 %

ปัญหา/อุปสรรค -

รายละเอียดของงานที่ดำเนินการไปแล้ว

1.แผนเข้าดำเนินงาน เส้น ถนนดินแดง (แยกดินแดง-คลองสามเสน) วันที่ 29 มิถุนายน 63 - 31 สิงหาคม 63

2.-แผนเข้าดำเนินงาน เส้น ถนนดินแดง (ถ.ราชวิถี-สามเหลี่ยมดินแดง) วันที่ 1-30 กันยายน 63

3. งานขุดวางท่อ และบ่อกัก ช่วงถนนดินแดง บริเวณแยกดินแดง - คลองสามเสน

4. วางท่อ HDPE 110 mm. ช่วงถนนดินแดง บริเวณแยกดินแดง - คลองสามเสน ได้ระยะรวมประมาณ 2,400 เมตร , RSC 100 mm. ได้ระยะ 200 เมตร

5. เก็บงานกระเบื้องทางเท้า ช่วงถนนดินแดง บริเวณแยกดินแดง - คลองสามเสน เสร็จเรียบร้อยแล้ว

6. เตรียมงานขุดเส้น ถนนเพชรบุรี ประสานงานโยธาและเขตเข้าสำรวจหน้างานก่อนดำเนินงานภายในสัปดาห์นี้

7. ขุดวางท่อเส้น ถนนเพชรบุรี จากทางรถไฟ-แยกประตูน้ำ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

