



## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ติดตั้งป้ายจราจร บังคับ เตือน แนะนำ พื้นที่พระนครเหนือ 3 รายการ

รหัสโครงการ... : 17000000-3369

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 6,167,600 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการจราจรและขนส่ง / สำนักงานวิศวกรรมจราจร / สำนักงานวิศวกรรมจราจร

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : วัชรชัยตรีศรีชิต เพ็ชรศรี โทร.3150

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ โทร. 1548

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครในปัจจุบันปัญหาการจราจร เป็นเมืองที่เกิดอุบัติเหตุทางถนนอยู่ในอันดับสูง

และมีสถิติการฝ่าฝืนกฎจราจรสูงโดยมรจำนวนใบสั่ง 1.9 ล้านใบ

ปัญหาจะเกิดจากการไม่ชัดเจนของเครื่องหมายจราจร โดยเฉพาะถนนซอยในระบบโครงข่ายของกรุงเทพมหานคร

ที่มีอยู่จำนวนมากมักเป็นจุดตัดทางแยกและความเร็วของรถในซอยแคบกว่า 7 เมตร ซึ่งกำหนดให้ใช้ไม่เกิน 30 หรือ 45 กม./ชม.

ซึ่งเป็นหน้าที่ของสำนักการจราจรและขนส่งและเป็นการช่วยสนับสนุนภาระกิจของตำรวจจราจร ในการติดตั้งป้ายจราจร

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

3.1.1 บังคับใช้กฎจราจรของเจ้าพนักงานจราจร

3.1.2 เพื่อลดอุบัติเหตุและปัญหาการจราจร

3.1.3 เพื่อสร้างระเบียบวินัยด้านการจราจร

3.1.4 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถยนต์

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีเป้าหมายที่จะดำเนินการตามรายการนี้ โดยติดตั้งป้ายจราจร บังคับ เตือน แนะนำ พื้นที่ พระนครเหนือ จำนวน 3 รายการ

- ป้ายจราจรขนาด 0.65x1.00 เมตร 200 จุด

- ป้ายจราจรขนาด 0.45x0.75 เมตร 200 จุด

- ป้ายชื่อถนนและซอย 200 จุด

#### 1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๓ - ปลดอุบัติเหตุ

เป้าหมายที่ : ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 3. ความสำเร็จของการติดตั้งป้ายหรือเครื่องหมายจราจรตามแผนงาน

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2562 : ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ tor และ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 5ส.ค.62

อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำร่าง Tor

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/11/2562 : อนุมัติกรรมการจัดทำรูปแบบรายการและกรรมการพิจารณาราคากลาง 1สิงหาคม 62 ตอนนี้อยู่ระหว่างแก้ไข TOR

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/12/2562 : เห็นชอบราคากลาง 12 ธันวาคม 62 อยู่ระหว่างขั้นตอนส่งฝ่ายบริหารหาตัวผู้รับจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน พิจารณาผลและหาตัวผู้รับจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 23/2/2563 : ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว ขั้นตอนอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอลงนามสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 26/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอลงนามในสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอลงนามในสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอลงนามในสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 23/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอลงนามในสัญญาจ้างเหมา



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

|                                                                                                             |  |                |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่11 :: 18/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอเงินงวด รอลงนามในสัญญาจ้างเหมา                          |  |                | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท                                   |  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่12 :: 21/09/2563 : รอเงินงวด รอลงนามในสัญญา                                                   |  |                |                     |
| :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 6,164,000 บาท                           |  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่13 :: 29/09/2563 : สัญญาเลขที่22-53-63 ลงนาม 29 กันยายน 63 ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัดศรีตรา |  |                |                     |
| :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท                                   |  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่14 :: 26/10/2563 : ดำเนินการตามสัญญา                                                          |  |                |                     |
| :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท                                   |  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่15 :: 24/11/2563 : ดำเนินการตามสัญญา                                                          |  |                |                     |
| :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท                                   |  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่16 :: 12/18/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญา                                        |  |                |                     |
| :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท                                   |  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่17 :: 25/01/2564 : ผู้รับจ้างส่งงาน 26 มกราคม 2564                                            |  |                |                     |
| :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท                                  |  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

