



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ติดตั้งป้ายจราจร บังคับ เตือน แนะนำ พื้นที่ธนบุรี 5 รายการ

รหัสโครงการ... : 17000000-3371

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 18,067,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการจราจรและขนส่ง / สำนักงานวิศวกรรมจราจร / สำนักงานวิศวกรรมจราจร

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุนัน จรจันทร์ โทร.3157

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ โทร. 1548

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครในปัจจุบันปัญหาการจราจรได้มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขไปมาก โดยดูจากโครงการต่างๆ ที่ทางหน่วยงานของภาครัฐและกรุงเทพมหานครได้จัดทำขึ้นเพื่อสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และรองรับการท่องเที่ยวในทางที่ประเทศไทยเข้าสู่สังคมประชาคมอาเซียน AEC หรือ Acean Economics Community เช่น โครงการรถไฟฟ้าใต้ดิน โครงการรถไฟฟ้า โครงการสะพานข้ามทางแยก โครงการอุโมงค์ ลอดทางแยกต่างๆ เป็นต้น กรุงเทพมหานครก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีหน้าที่จัดระบบการจราจร เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในถนนต่างๆ แต่ปัจจุบันป้ายข้อบังคับจราจรมีขนาดเล็ก และมักเกิดปัญหาลดเฉี่ยวชนชำรุดเสียหายบ่อยๆ จึงได้จัดทำโครงการติดตั้งป้ายจราจรประเภทบังคับในพื้นที่พระนครเหนือ ให้ผู้ขับขี่ที่ใช้เส้นทางบริเวณนั้นๆ สามารถปฏิบัติตามกฎจราจรได้ถูกต้อง และปลอดภัย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อจัดระบบการจราจรให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและรวดเร็ว
- 2.2 เพื่อลดอุบัติเหตุและปัญหาการจราจร
- 2.3 เพื่อสร้างระเบียบวินัยด้านการจราจร
- 2.4 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถยนต์

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีเป้าหมายที่จะดำเนินการตามรายการนี้ โดยติดตั้งป้ายจราจร บังคับ เตือน แนะนำ พื้นที่ พระนครเหนือ จำนวน 6 รายการ

- ป้ายจราจรขนาด 0.45x0.45 เมตร 200 จุด
- ป้ายจราจรขนาด 0.45x0.45 เมตร และ 0.45x0.75 เมตร (หัวเกาะ) 100 จุด
- ป้ายจราจรขนาด 0.60x0.60 เมตร 500 จุด
- ป้ายจราจรขนาด 1.50 x 1.50 เมตร 100 จุด
- ป้ายชื่อถนนและซอย 200 จุด
- ป้ายหัวเกาะชนิดกลม 200 จุด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๓ - ปลอดภัยไร้เหตุ

เป้าหมายที่ : ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 3. ความสำเร็จของการติดตั้งป้ายหรือเครื่องหมายจราจรตามแผนงาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติราคากลาง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 17/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดหาผู้รับจ้าง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 21/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดหาผู้รับจ้าง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วอยู่ระหว่างอนุมัติจ้าง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอลงนามสัญญา	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการโครงการ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 8





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่9	:: 27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผลิตหน้าป้ายเพื่อนำไปติดตั้งจุดที่กำหนดแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 25/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมอุปกรณ์สำหรับติดตั้งป้าย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดตั้งป้ายตามผังที่กำหนดไว้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 19/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการติดตั้งป้าย ตามผังที่กำหนด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 78.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 21/09/2563 : ดำเนินการแล้วเสร็จ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 18,060,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

