



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ติดตั้งป้ายจราจรชนิดแขวนเหนือผิวจราจร พื้นที่ธนบุรี จำนวน 3 รายการ

รหัสโครงการ... : 17000000-3374

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 7,601,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการจราจรและขนส่ง / สำนักงานวิศวกรรมจราจร / สำนักงานวิศวกรรมจราจร

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุนัน จรจันทร์ โทร.3157

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ โทร. 1548

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีการขยายตัวของชุมชนเมืองเพิ่มมากขึ้นทุกปี ส่งผลถึงความคับคั่ง ติดขัดของ การจราจร ส่วนหนึ่งเกิดจากการไม่คุ้นเคยไม่รู้จักและศึกษาเส้นทางที่จะไปสู่จุดหมายให้ดีพอ ทำให้ขับรถทวนเสียเวลาในการเดินทาง ซึ่งเป็นการเพิ่มปริมาณรถยนต์ในถนนซึ่งมีพื้นที่จำกัดตลอดจนเป็นการสิ้นเปลืองพลังงาน เชื้อเพลิงโดยเปล่าประโยชน์ เป็นต้น

เพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้นและอำนวยความสะดวกในการเดินทางควรติดตั้งป้ายแนะนำเส้นทางชนิดแขวนเหนือผิวจราจรเพิ่มเติมและทดแทนป้าย เดิมที่หมดอายุการใช้งาน ทั้งนี้ เพื่อให้ป้ายแนะนำเส้นทางมีความต่อเนื่องกัน สามารถรองรับการเดินทางได้อย่างครบวงจร

ป้ายแนะนำเส้นทางชนิดแขวนเหนือผิวจราจรนี้จะติดตั้งบริเวณทางเท้าบนเสาสูง โดยมีหน้าป้ายเป็นแผ่นสะท้อนแสงแบบที่ 9 ติดตั้ง กับแขนเสานี้ออกไปเหนือถนนทำให้มองเห็นได้ระยะไกลก่อนถึงทางร่วมทางแยกมีตัวอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ประกอบลูกศรบอกเส้นทางเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง เดิมกรุงเทพมหานครได้เคยติดตั้งป้ายดังกล่าวไว้แล้วปรากฏว่า ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางมากขึ้น แต่บางจุดเป็นป้ายเดิมที่ติดตั้งไว้แล้วเป็น 10 ปี ซึ่งหมดอายุการใช้งานแล้ว และยังมีอีกหลายทางแยกที่ยังมิได้ติดตั้ง ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและแก้ปัญหาการจราจรดังกล่าวข้างต้น

ป้ายแนะนำเส้นทางชนิดแขวนเหนือผิวจราจร

จึงยังมีความจำเป็นต้องติดตั้งเพื่อใช้งานต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ๒.๑ เพื่อติดตั้งทดแทนป้ายเดิมที่หมดอายุการใช้งาน และเพิ่มเติมในบริเวณทางแยกต่างๆ ที่ไม่มีป้ายแนะนำเส้นทาง
- ๒.๒ เพื่อบอกเส้นทางข้างหน้าให้ผู้ขับรถและผู้เดินทางไปสู่สถานที่ที่ต้องการเดินทางไปได้ถูกต้องรวดเร็ว
- ๒.๓ ลดปริมาณการจราจรเพื่อผู้เดินทางไปสู่จุดหมายได้อย่างรวดเร็ว ทำให้การจราจรคล่องตัวขึ้น
- ๒.๔ อำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ผู้เดินทางมาจากต่างถิ่น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

สำนักงานวิศวกรรมจราจร สำนักการจราจรและขนส่ง มีเป้าหมายที่จะดำเนินการตามโครงการนี้ โดยติดตั้งป้ายจราจรประเภทบังคับชนิดแขวนเหนือผิวจราจรพื้นที่พระนครเหนือ

ขนาด 1.50 x 1.80 เมตร 50 จุด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๑.๓ - ปลอดภัยอุบัติเหตุ

เป้าหมายที่ : ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1.3.ความสำเร็จของการติดตั้งป้ายหรือเครื่องหมายจราจรตามแผนงาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แต่งตั้งคณะกรรมการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 17/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดหาผู้รับจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 21/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดหาผู้รับจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อนุมัติรอเงินงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.. ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วรอเบิกเงินงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการโครงการ		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8	:: 27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติวัสดุเพื่อนำไปติดตั้งตามจุดที่ระบุไว้		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมอุปกรณ์สำหรับติดตั้งป้าย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/7/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 7,587,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

