



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรควบคุมช่องเดินรถสลับทิศทาง พื้นที่เขตหลักสี่ เขตห้วยขวาง
 - ถนนงามวงศ์วาน หน้าสถานีน้ำมันคาลเท็กซ์ - สะพานข้ามแยกพงษ์เพชร เขตหลักสี่
 - ถนนประชาอุทิศ แยกประชาอุทิศ - แยกประชาธรรม เขตห้วยขวาง

รหัสโครงการ... : 17000000-3377

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 12,317,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานจราจรและขนส่ง / สำนักงานวิศวกรรมจราจร / สำนักงานวิศวกรรมจราจร

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายนพศิษฐ์ ปัญญา โทร. 3161

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ โทร. 1548

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครโดยสำนักงานจราจรและขนส่ง มีหน้าที่ในการจัดหา ติดตั้ง ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบสัญญาณไฟจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อจัดระเบียบและควบคุมการจราจรบริเวณ

ทางแยก ทางข้าม ช่องทางเดินรถสลับทิศทาง และจุดอันตราย ได้ตรวจสอบพบว่าสถานีตำรวจนครบาล วังทองหลาง

สถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี ได้ประสานขอให้ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรควบคุมช่องเดินรถสลับทิศทาง

โดยในพื้นที่สถานีตำรวจนครบาลวังทองหลาง ติดตั้งในถนนประชาอุทิศ ตั้งแต่บริเวณทางแยกประชาอุทิศ ? แยกประชาธรรม

สถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง และสำนักงานเทศบาลนนทบุรี ประสานขอให้ติดตั้งในถนนงามวงศ์วาน ตั้งแต่สถานีน้ำมันคาลเท็กซ์ ?

สะพานข้ามทางแยกพงษ์เพชร

ทั้งนี้เพื่อให้เป็นการให้มีสัญญาณไฟจราจรควบคุมช่องเดินรถสลับทิศทางรับจากการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรควบคุมช่องเดินรถสลับทิศทางของสำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี ที่ติดตั้งแต่หน้าศูนย์ราชการถนนรัตนวิบูลย์ - สะพานข้ามแยกแคราย - ถนนงามวงศ์วาน

และกรุงเทพมหานครติดตั้งสัญญาณไฟจราจรควบคุมช่องเดินรถสลับทิศทางจากสะพานข้ามแยกพงษ์เพชร เบี่ยงเข้าช่องทางปกติหน้าสถานีน้ำมันคาลเท็กซ์

ถนนงามวงศ์วาน (ฝั่งกรุงเทพมหานคร) พื้นที่ความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร ต้องดำเนินการติดตั้งเองตามความรับผิดชอบนั้น

เพื่อการควบคุมการจราจร จัดระเบียบการจราจร อำนวยความสะดวก ลดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน

ลดจำนวนเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรในการจัดการเดินรถสลับทิศทาง

□□จากปัญหาดังกล่าว จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องติดตั้งสัญญาณไฟจราจรควบคุมช่องเดินรถสลับทิศทาง เพื่อจัดระเบียบและควบคุมการจราจร

และทำให้การเดินทางของประชาชนมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาด้านการจราจรเพื่อความสุขของกรุงเทพฯ

ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่มีต่อประชาชน และทำให้การควบคุมและ

จัดระเบียบการจราจรบริเวณทางแยกมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

3.1 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบควบคุมการจราจร

3.2 ลดภาระและอัตราค่าจ้างเจ้าหน้าที่ตำรวจในการควบคุมการจราจร

3.3 ช่วยลดการแย่งช่องทางเดินรถและปัญหาอุบัติเหตุ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรควบคุมช่องเดินรถสลับทิศทาง

จากสะพานข้ามแยกพงษ์เพชร เบี่ยงเข้าช่องทางปกติหน้าสถานีน้ำมันคาลเท็กซ์ ถนนงามวงศ์วาน (ฝั่งกรุงเทพมหานคร)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๓ - ปลอดภัยอุบัติเหตุ

เป้าหมายที่ : ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 5. ความสำเร็จของการติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจรตามแผนงาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 2019-10-31 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำ TOR

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำราคากลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานขอจ้างงานฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่ 5





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ยื่นเอกสารเสนอราคาและเปิดซองพิจารณาเอกสาร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 19/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 23/09/2563 : ตรวจร่างสัญญา ขออนุมัติและอนุมัติเงินประจำงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 12,255,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่14	:: 29/09/2563 : ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างติดตั้งสัญญาณไฟจราจรควบคุมของเดินรถสลับทิศทาง พื้นที่เขตหลักสี่ เขตห้วยขวาง - ถนนงามวงศ์วาน หน้าสถานีน้ำมันคาลเท็กซ์ - สะพานข้ามแยกพงษ์เพชร เขตหลักสี่ - ถนนประชาอุทิศ แยกประชาอุทิศ - แยกประชารธรรม เขตห้วยขวาง เลขที่สัญญา 22-50-63 ลงนามในสัญญาวันที่ 29 ก.ย 63 ระยะเวลาดำเนินการ 100 วัน ครบกำหนด วันที่ 7 ม.ค 64 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่14	:: 21/05/2564 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 12,255,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

