



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ติดตั้งลูกแก้วสะท้อนแสงรอบตัวสี่เหลี่ยม ขึ้นนำเส้นทางลัด 4,000 ลูก พื้นที่พระนครเหนือ

รหัสโครงการ... : 17000000-3381

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,874,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการจราจรและขนส่ง / สำนักงานวิศวกรรมจราจร / สำนักงานวิศวกรรมจราจร

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายจักษุภักดิ์ จันทร์สอน 0 2354 1219 (3140)

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมเจตน์ อัครานุภาพ (1549)

1.3 หลักการและเหตุผล

การจราจรในถนนสายหลักมีปริมาณการสัญจรของรถยนต์เป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องช่วยระบายนถนนสายหลักโดยการให้เส้นทางลัด โดยการติดตั้งลูกแก้วขึ้นนำเส้นทางลัด ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกในการเดินทาง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อขึ้นนำของจราจรและแนวเส้นเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางของเส้นทางลัด
2. ช่วยเพิ่มวิสัยทัศน์ในเวลากลางคืนหรือขณะที่ฝนตก ทำให้ผู้ใช้ขีรถยนต์สามารถมองเห็นแนวลูกแก้วสะท้อนแสงเป็นระยะทางไกลและชัดเจน ป้องกันอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถยนต์
3. เพื่อเป็นการเตือนผู้ใช้รถยนต์ที่หลงใน เมาส์รา หรือออกนอกเลนให้เกิดการระมัดระวังและรู้สึกตัวเมื่อขับรถทับลูกแก้วสะท้อนแสง
4. เพื่อเพิ่มอายุการใช้งานของเส้นเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง อันเนื่องมาจากการที่รถยนต์ไม่ทับเส้นเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ติดตั้งลูกแก้วสะท้อนแสงรอบตัวสี่เหลี่ยม ขึ้นนำเส้นทางลัด จำนวน 4,000 ลูก พื้นที่พระนครเหนือ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๓ - ปลอดภัยดี

เป้าหมายที่ : ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1. ความสำเร็จของการติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยตามแผนงาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนพิจารณาราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศขายแบบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอลงนามในสัญญา อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอลงนามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 24/4/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างติดตั้งหมุดสะท้อนแสงรอบตัวสี่เหลี่ยม แล้วเสร็จสะสม จำนวน 750 ตัว คิดเป็น 15%		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 62.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนส่งมอบงานและรอตรวจรับงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 19/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายเงิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 1,816,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

